



Gestión de las inversiones

CODIGO	ENTIDAD	RESPONSABLE	OBJETO	DESCRIPCION	ADJUDICATARIO	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PRESUPUESTADO	IMPORTE ADJUDICACION	PRESUPUESTO LICITACION	IMPORTE MODIFICACION	NUMERO EXPEDIENTE	URL PORTAL CONTRATANTE	EJERCICIO PRESUPUESTARIO	FECHA APROBACION	FECHA REDACCION PROYECTO	FECHA LICITACION	FECHA ADJUDICACION	FECHA INICIO EJECUCION	FECHA FINALIZACION	FECHA PARALIZACION	PLAZO EJECUCION	ESTADO ACTUAL	LONGITUD	LATITUD
INV000107	AYTO	Servicio de Obras Publicas	Pasarela peatonal entre Nuevo Gijón y Pumarín	Mejora de la pasarela peatonal entre Nuevo Gijón y Pumarín	-	K42.15320.6 19.03	300000		37477.19		024000/2016						27-DEC-16	19-JAN-17	19-MAY-17		Finalización	-5.67855975	43.53084585	
INV000104	AYTO	Servicio de Obras Publicas	Proyecto ejecución puente sobre Río Piles	Redacción del proyecto de ejecución sobre el puente del río piles y de la acera en carretera de la Cortia y asistencia técnica a la dirección de la obra y coordinación de seguridad y salud	FVAI STRUCTURES SL -	K42.15320.6 19.03	16607.25	16607.25	31250		026619/2015	https://sedelectronica.gijon.es/portal/11839/contrataciones/show/4208-redaccion-del-proyecto-de-ejecucion-del- puente-sobre-el-rio-piles-y-de-la-acera-en-la-carretera-de-la-cortia-y-asistencia-tecnica-a-la-direccion-de-la-o		09-MAR-16	09-MAR-16	22-OCT-15	19-JAN-16	02-FEB-16	03-APR-17		2 meses desde 03/02/2016	Finalización	-5.65302106	43.520789
INV000109	AYTO	Servicio de Obras Publicas	Protección carril bici Calle Concha Espina Distrito Sur		-	K42.15320.6 19.03	3900																-5.6844865	43.52219257
INV000131	AYTO	Servicio de Obras Publicas	Rehabilitación cubierta Campa torre		-	K42.93310.6 32.00	300000		300000		012816/2016			05-MAY-16	22-SEP-16							Redacción del proyecto	-5.70675791	43.55201702
INV000158	AYTO	Servicio de Arquitectura y Mantenimiento	Complejo museístico Museo de Gijón	Redacción de proyecto arqueológico para seguimiento de obras para consolidación de fábrica de tabacos	CONSEJO SUPERIOR INVESTIGACIONES CIENTIFICAS -	K42.93310.6 32.00	2420	2420	2420		966G/2016	https://comunidad.vort.al/biz/PRODPublic/Te ndering/Co ntract/Notice Management/ t/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&Page=login&AuthorityVat=P3302400A		29-FEB-16	29-FEB-16	15-APR-16	15-APR-16	22-APR-16	22-APR-16		23/02/2016	Finalización	-5.66263839	43.54672696
INV000133	AYTO	Servicio de Relaciones Ciudadanas	Centro municipal integrado	Adecuación de espacio para el aula y la oficina de atención al ciudadano en C.M.I El Costo	REIMA DESARROLLOS S.L. -	J15.92500.6 22.00	31535.98	19387.95	31535.98		3718D/2016	https://comunidad.vort.al/biz/PRODPublic/Te ndering/Co ntract/Notice Management/ t/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&Page=login&AuthorityVat=P3302400A		11-MAY-16	27-JUN-16	19-AUG-16	13-SEP-16	13-SEP-16	01-DEC-16		un mes desde la adjudicación	Finalización	-5.64926999	43.5333996
INV000070	AYTO	Servicio de Parques y Jardines	Restauración estanques Parque Isabel La Católica	Asistencia técnica parcial para la redacción del proyecto de restauración de estanques en el Parque de Isabel La Católica	PROYECT ASTUR INGENIERIA SL -	K42.17100.6 19.10	482000	9679.03	21778.79		3271E/2016	https://comunidad.vort.al/biz/PRODPublic/Te ndering/Co ntract/Notice Management/ t/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&Page=login&AuthorityVat=P3302400A				19-JUL-16	12-AUG-16	01-MAR-17	11-NOV-17		1 mes	Finalización	-5.64068036	43.53682528
INV000072	AYTO	Servicio de Parques y Jardines	Suministro de fuentes para el paseo del Muro y de perros	Adquisición de fuentes accesibles y de perros modelo Gijón, para su colocación en diferentes lugares de Gijón, entre ellos el paseo del muro y las distintas zonas habilitadas para perros	PROYECTOS E INSTALACION DE MATERIA URBANOSA -	K42.17100.6 19.10	90000	70981.32	88900		5410E/2016	https://comunidad.vort.al/biz/PRODPublic/Te ndering/Co ntract/Notice Management/ t/Index?SkinName=AyuntamientoGijon		11-MAY-16	27-SEP-16	25-NOV-16	31-DEC-16	01-JAN-17	24-MAY-17		2 MESES	Finalización	-5.64970491	43.54143527
INV000073	AYTO	Servicio de Parques y Jardines	Puentes de madera en sendas y parques		-	K42.17100.6 19.10	125000													01-MAR-17		Paralización	-5.68146866	43.53573229
INV000074	AYTO	Servicio de Parques y Jardines	Ampliación y reordenación Parque INUESA	Reforma de zona verde en INUESA	VIARIA 2014 SL -	K42.17100.6 19.10	40000	25410	39936.05		4668Q/2016	https://comunidad.vort.al/biz/PRODPublic/Te ndering/Co ntract/Notice Management/ t/Index?SkinName=AyuntamientoGijon		04-AUG-16	12-AUG-16	24-AUG-16	16-SEP-16	01-MAR-16	17-JUL-17		2 MESES	Finalización	-5.70886172	43.52760537
INV000076	AYTO	Servicio de Parques y Jardines	Servicio de asistencia técnica parcial para la redacción del proyecto de reforma de interiores en calle Río Eo y coordinación en materia de seguridad y salud y asistencia a la dirección de obra en la ejecución	Servicio de asistencia técnica parcial para la redacción del proyecto de reforma de interiores en calle Río Eo y coordinación en materia de seguridad y salud y asistencia a la dirección de obra en la ejecución	RODRIGUEZ FERNANDEZ RUBEN -	K42.15320.6 19.03	160000	8228	20715.2		4224D/2016	https://comunidad.vort.al/biz/PRODPublic/Te ndering/Co ntract/Notice Management/ t/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&Page=login&AuthorityVat=P3302400A		19-JUL-16	19-JUL-16	08-AUG-16	29-SEP-16	30-SEP-16	06-OCT-16		30 días	Finalización	-5.67340154	43.52370483



CODIGO	ENTIDAD	RESPONSABLE	OBJETO	DESCRIPCION	ADJUDICATARIO	APLICACION_PRESUPUESTARIA	IMPORTE_PRESUPUESTADO	IMPORTE_ADJUDICACION	PRESUPUESTO_LICITACION	IMPORTE_MODIFICACION	NUMERO_EXPEDIENTE	URL_POR_TAL_CONTRATANTE	EJERCICIO_PRESUPUESTARIO	FECHA_APROBACION	FECHA_REEDACCION_PROVECTO	FECHA_LICITACION	FECHA_ADJUDICACION	FECHA_INICIO_EJECUCION	FECHA_FINALIZACION	FECHA_PARALIZACION	PLAZO_EJECUCION	ESTADO_ACTUAL	LONGITUD	LATITUD
INV000078	AYTO	Servicio de Parques y Jardines	Servicio de asistencia técnica parcial para la redacción del proyecto de Reforma del parque de La Serena	AIC TOPOGRAFIA E INGENIERIA SL -	K421710061910	350000	7623	16940			3302F/2016	https://comunidad.vort.al.biz/PROPublic/Tendering/Contract/NoticeManagement/Index?AuthorityVat=P3302400A	2016	27-JUL-16	09-AUG-16	11-AUG-16	02-MAR-17	03-MAR-17	02-MAR-17		1 mes	Finalización	-5.66477543	43.53845104
INV000081	AYTO	Servicio de Parques y Jardines	Obras Plan de Empleo	Suministro de adoquín cerámico para reforma de parques en La Calzada	CERAMICA MALPESA S.A.	K421710061910	21761.85	17835.4	21761.85		4099E/2016	https://comunidad.vort.al.biz/PROPublic/Tendering/Contract/NoticeManagement/Index?AuthorityVat=P3302400A			19-JUL-16	28-JUL-16	05-SEP-16	19-SEP-16	13-JAN-17		20 días	Finalización	-5.69858342	43.53877493
INV000082	AYTO	Servicio de Parques y Jardines	Reforma de la cubierta del Centro de Interpretación del Monte Deva 2ª Fase	Se retirará la teja existente reparando la madera del tablero afectada por goteras. Se colocará una lámina impermeable y aislamiento térmico, rematando con teja mixta recuperando o en lo posible la teja original.	CONSTRUCCIONES GULLERMO ENCINA SL -	K429331063200	43000	26136	42848.81		3107L/2016	Contrato menor		21-JUN-16	01-AUG-16	04-AUG-16	04-AUG-16	05-AUG-16	16-DEC-16		2 meses desde 03/08/2016	Finalización	-5.60240156	43.4849025
INV000084	AYTO	Servicio de Parques y Jardines	Adecuación de parcela para huertos vecinales en Nueva Gijón y refuerzo del área recreativa cercana ya existente con la instalación de una fuente y mobiliario urbano	PROYECTO ADECUACIÓN DE PARCELA PARA HUERTOS VECINALES EN NUEVO GIJÓN	JARDINERIA COSTA VERDE SL -	K421532060901	21918.22	11900.35	21918.22		2827S/2016	https://comunidad.vort.al.biz/PROPublic/Tendering/Contract/NoticeManagement/Index?AuthorityVat=P3302400A		23-MAY-16	16-JUN-16	22-JUN-16	22-JUN-16	23-JUN-16	19-OCT-16		1 mes desde 27/07/2016	Finalización	-5.68713209	43.52728464
INV0000171	EMULSA	Empresa Municipal de Medio Ambiente Urbano	2 CONTENEDORES SOTERRADOS RSU RIO DE ORO,37	2 CONTENEDORES SOTERRADOS RSU RIO DE ORO,37	ELECNSOR SA -	EMU2014	1000000	25740.17	1000000		2014000093	https://sedelectronica.gijon.es/page/4623-perfil-de-contratante				01-AUG-14			29-FEB-16		10 MESES	Finalización	-5.6638389	43.52715793
INV0000172	EMULSA	Empresa Municipal de Medio Ambiente Urbano	2 CONTENEDORES SOTERRADOS RSU CTRALLAVADERA 791	2 CONTENEDORES SOTERRADOS RSU CTRALLAVADERA 791	ELECNSOR SA -	EMU2014	1000000	28929.37	1000000		2014000093	https://sedelectronica.gijon.es/page/4623-perfil-de-contratante				01-AUG-14			29-FEB-16		10 MESES	Finalización	-5.65112387	43.48692428
INV0000173	EMULSA	Empresa Municipal de Medio Ambiente Urbano	2 CONTENEDORES SOTERRADOS RSU AGUADO 38	2 CONTENEDORES SOTERRADOS RSU AGUADO 38	ELECNSOR SA -	EMU2014	1000000	35850.7	1000000		2014000093	https://sedelectronica.gijon.es/page/4623-perfil-de-contratante				01-AUG-14			29-FEB-16		10 MESES	Finalización	-5.64863421	43.53941543
INV0000174	EMULSA	Empresa Municipal de Medio Ambiente Urbano	2 CONTENEDORES SOTERRADOS RSU RIO ORO FRENTE 14	2 CONTENEDORES SOTERRADOS RSU RIO ORO FRENTE 14	ELECNSOR SA -	EMU2014	1000000	48042.96	1000000		2014000093	https://sedelectronica.gijon.es/page/4623-perfil-de-contratante				01-AUG-14			29-FEB-16		10 MESES	Finalización	-5.66261375	43.53134451
INV0000192	EMULSA	Empresa Municipal de Medio Ambiente Urbano	OBRA CONSTRUCCIÓN LOCAL PARQUE LAUREDA L	OBRA CONSTRUCCIÓN LOCAL PARQUE LAUREDA L	OCA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA -	EMU2015	690000	492800	690000		2015000035	https://sedelectronica.gijon.es/page/4623-perfil-de-contratante				22-MAY-15			25-MAY-16		8 MESES	Finalización	-5.70168614	43.54340074
INV000077	AYTO	Servicio de Parques y Jardines	Servicio de asistencia técnica para la redacción del proyecto de Reforma de Plaza en la calle Puerto de Leitariegos, polígono de Pumarín y coordinación en materia de seguridad y salud y asistencia a la dirección de obra en la ejecución	Servicio de asistencia técnica para la redacción del proyecto de Reforma de Plaza en la calle Puerto de Leitariegos, polígono de Pumarín y coordinación en materia de seguridad y salud y asistencia a la dirección de obra en la ejecución	AIC TOPOGRAFIA E INGENIERIA SL -	K421710061910	250000	10769	20735.77		3704H/2016	https://comunidad.vort.al.biz/PROPublic/Tendering/Contract/NoticeManagement/Index?AuthorityVat=P3302400A				12-AUG-16		01-MAR-17	07-NOV-16		1 mes	Finalización	-5.67615255	43.53250714
INV000079	AYTO	Servicio de Parques y Jardines	Obras Plan de Empleo	Suministro y ejecución de pavimentos de hormigón pulido en varias zonas verdes	-	K421710061910	50982.68	50982.68	50982.68		4234L/2016	Contrato menor				21-JUL-16	05-SEP-16	01-MAR-17			5 meses	Ejecución	-5.69886226	43.53656297



CODIGO	ENTIDAD	RESPONSABLE	OBJETO	DESCRIPCION	ADJUDICATARIO	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PRESUPUESTADO	IMPORTE ADJUDICACION	PRESUPUESTO LICITACION	IMPORTE MODIFICACION	NUMERO EXPEDIENTE	URL PORTAL CONTRATANTE	EJERCICIO PRESUPUESTARIO	FECHA APROBACION	FECHA REDACCION PROYECTO	FECHA LICITACION	FECHA ADJUDICACION	FECHA INICIO EJECUCION	FECHA FINALIZACION	FECHA PARALIZACION	PLAZO EJECUCION	ESTADO ACTUAL	LONGITUD	LATITUD
INV000100	AYTO	Servicio de Obras Públicas	Urbanización conexión viales en Nuevo Gijón	Urbanización para la conexión de viales existentes en Nuevo Gijón	GOSADEX SL -	B41.15100.6 09.01	584309	531190	821027.18		025975/2015	https://sedelectronica.gijon.es/cont/11839/contrataciones/show/4493-urbanizacion-para-la-conexion-de-viales-existentes-en-nuevo-gijon		01-SEP-15	31-JUL-15	23-SEP-15	17-NOV-15	23-DEC-15	10-AUG-16		6 meses desde 02/12/2015	Finalización	-5.68489328	43.52491999
INV000099	AYTO		Expropiaciones acceso Nuevo Roces		-	B41.15100.6 00.02	200000				3375Q/2015			09-MAR-16								Redacción del proyecto	-5.65903509	43.51399321
INV000136	AYTO	Servicio de Contratación y Compras	Suministro de mobiliario para la sala de estudios en el Conceyu de Moceyá de Gijón	SUMINISTRO MOBILIARIO PARA SALA DE ESTUDIO EN EL CONCEYU DE MOCEYÁ DE GIXÓN	CLARIN LIBRERIA Y PAPELERIA SL -	125.33400.6 25.00	4250	1814.09	4250		2097K/2016	https://comunidadpublica.es/PROPublicTendering/ContractNoticeManagement/index?AntbctyVae=P3302400A		15-APR-16	14-APR-16	20-APR-16	28-APR-16	29-APR-16	19-OCT-16		21 días desde 28/04/2016	Finalización	-5.66685093	43.53451099
INV000139	AYTO		Mobiliario para Ciudadela Celestino Solar		-	125.33400.6 25.00	14000				013195/2016			11-MAY-16								Aprobación	-5.65817063	43.54102269
INV000165	EMULSA	Empresa Municipal de Medio Ambiente Urbano	2 CONTENEDORES SOTERRADOS RSU	2 CONTENEDORES SOTERRADOS RSU FUNDICION N. 14	ELECNSA -	EMU2014	1000000	28509.77	1000000		2014000093	https://sedelectronica.gijon.es/page/4623-perfil-de-contratante					31-MAR-15		08-JUN-15		10 MESES	Finalización	-5.66541893	43.53891851
INV000143	EMULSA	Empresa Municipal de Medio Ambiente Urbano	2 CONTENEDORES SOTERRADOS RSU	2 CONTENEDORES SOTERRADOS RSU SAN MELCHOR DE QUIROS ESQ. INSTITUTO	ELECNSA -	EMU2014	1000000	38310.23	1000000		2014000093	https://sedelectronica.gijon.es/page/4623-perfil-de-contratante					01-AUG-14		25-MAY-15		10 MESES	Finalización	-5.66352044	43.54416439
INV000179	EMULSA	Empresa Municipal de Medio Ambiente Urbano	2 CONTENEDORES SOTERRADOS RSU	2 CONTENEDORES SOTERRADOS RSU INSTITUTO FRENTI 37	ELECNSA -	EMU2015	555000	26737.26	555000		2015000139	https://sedelectronica.gijon.es/page/4623-perfil-de-contratante					16-NOV-15		30-JUN-16		10 MESES	Finalización	-5.66237203	43.54144068
INV000175	EMULSA	Empresa Municipal de Medio Ambiente Urbano	2 CONTENEDORES SOTERRADOS RSU	2 CONTENEDORES SOTERRADOS RSU EMILIO TUYA ESQ. AGUADO	ELECNSA -	EMU2014	1000000	40146.78	1000000		2014000093	https://sedelectronica.gijon.es/page/4623-perfil-de-contratante					01-AUG-14		29-FEB-16		10 MESES	Finalización	-5.64925544	43.53895416
INV000189	EMULSA	Empresa Municipal de Medio Ambiente Urbano	2 CONTENEDORES SOTERRADOS RSU	2 CONTENEDORES SOTERRADOS RSU MENENDEZ PELAYO, 15	ELECNSA -	EMU2014	1000000	24722.16	1000000		2014000093	https://sedelectronica.gijon.es/page/4623-perfil-de-contratante					01-AUG-14		30-APR-15		10 MESES	Finalización	-5.65182451	43.53930201
INV000194	AYTO	Servicio de Arquitectura y Mantenimiento	Acometida eléctrica complejo deportivo Las Mestas	Reforma y adecuación de la instalación eléctrica de alta y baja tensión en el complejo deportivo Las Mestas	ELECNSA -	J26.34100.6 23.00	218601.08	117868.63	218601.08		009496/2016	https://sedelectronica.gijon.es/cont/4627/contrataciones/show/4330-reforma-y-adecuacion-de-la-instalacion-electrica-de-alta-y-baja-tension-en-el-complejo-deportivo-de-las-mestas-de-gijon		07-APR-16	11-APR-16	20-JUN-16	22-SEP-16	19-SEP-16	31-JUL-17		4 meses	Finalización	-5.63867208	43.53130831
INV000195	AYTO	Servicio de Arquitectura y Mantenimiento	Rehabilitación estructura pórticos del Molinón	Proyecto básico y de ejecución de rehabilitación y mantenimiento de pórticos de hormigón en tribunas este y sur del estadio del Molinón	SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCION MBP SL -	J26.34100.6 32.00	60000	74123.39	99652.31		6127A/2016			09-MAR-16	20-SEP-16				25-SEP-17			Finalización	-5.63728653	43.53653165
INV000196	EMULSA	Empresa Municipal de Medio Ambiente Urbano	OBRA RENOVACION PAVIMENTO PARQUE MOVIL MUNICIPAL DE ROCES CTRA. CARBONERA 98	OBRA RENOVACION PAVIMENTO PARQUE MOVIL MUNICIPAL DE ROCES CTRA. CARBONERA 98	-	EMU2016	50000	49730.26	50000		1682016	https://sedelectronica.gijon.es/page/4623-perfil-de-contratante					31-AUG-16		10-OCT-16		2 MESES	Finalización	-5.67910369	43.51464074
INV000202	EMULSA	Empresa Municipal de Medio Ambiente Urbano	OBRA ADECUACION LOCAL	URVIOS CONST Y SERVICIO LOCAL CALLE TUCUCITANA DE CONTRATAS SA UTE -	URVIOS CONST Y SERVICIO LOCAL CALLE TUCUCITANA DE CONTRATAS SA UTE -	EMU2015	395528.62	258800	395528.62		2015000086	https://sedelectronica.gijon.es/page/4623-perfil-de-contratante					11-JUN-15		15-MAR-16		4 MESES	Finalización	-5.66769423	43.52752514
INV000208	AYTO	Servicio de Arquitectura y Mantenimiento	Reforma edificios municipales	Reforma de la planta tercera del Ateneo de la Calzada (Certificación final)	ALMEIDA ALBAÑILERIA Y CONSTRUCCIONES SL -	K42.93310.6 32.00		6881.65	6881.65		2106N/2015			24-SEP-15	24-SEP-15	25-SEP-15	10-NOV-15	15-JAN-16	12-MAY-16		2 meses desde 26/07/2015	Finalización	-5.69435829	43.53925744



CODIGO	ENTIDAD	RESPONSABLE	OBJETO	DESCRIPCION	ADJUDICATARIO	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PRESUPUESTADO	IMPORTE ADJUDICACION	PRESUPUESTO_LICITACION	IMPORTE MODIFICACION	NUMERO EXPEDIENTE	URL_POR TAL_CON TRATANTE	EJERCICIO PRESUPUESTARIO	FECHA_APROBACION	FECHA_REEDACCION_PROVECTO	FECHA_LICITACION	FECHA_ADJUDICACION	FECHA_INICIO_EJECUCION	FECHA_FINALIZACION	FECHA_PARALIZACION	PLAZO EJECUCION	ESTADO_ACTUAL	LONGITUD	LATITUD	
INV0000224	EMULSA	Empresa Municipal de Medio Ambiente Urbano	3 CONTENEDORES SOTERRADOS SELECTIVOS	ESTACION 3 CONTENEDORES SOTERRADOS SELECTIVOS (VIDRIO, PAPELCAJÓN, ENVASES) INSTITUTO, 32	- ADJUDICATARIO: SOTKON SP, S.L.U	EMU2015	205000	16527,99	205000		2015000015	https://sedelectronica.gijon.es/page/4623-perfil-de-contratante						31-MAR-15		23-JUN-16		10 MESES	Finalización	-5.66261501	43.54225545
INV0000239	AYTO	Servicio de Arquitectura y Mantenimiento	Reforma Edificios Municipales		SEGURIBER S.L.U -	K4293310.6 32.00				1161880.8				30-DEC-15	30-DEC-15	29-JAN-16	08-FEB-16	05-FEB-16	11-FEB-16		Finalización	-5.6052374	43.51732708		
INV0000246	AYTO	Servicio de Obras Públicas	Camin del Tejón (Cabueñes). Barrera de seguridad.	Instalación de barreras de seguridad en el camín del Tejón en la parroquia de Cabueñes	-	K42.45400.6 19.03	3600							11-MAY-16							Aprobación	-5.59702084	43.52533424		
INV0000266	AYTO	Servicio de Arquitectura y Mantenimiento	Colegios. Obras de rehabilitación.	Reforma de aseo en los colegios públicos Gloria Fuertes, Jacinto Benavente, Jose Zorrilla, y vestuario del colegio público El Llano	PROMOGRADO S.L. -	125.32300.6 32.00	79194,45	117758,47			015644/2016	https://sedelectronica.gijon.es/from/4627/contrataciones/show/4318-reforma-de-aseos-en-los-colegios-pu-blicos-gloria-fuertes-jacinto-benavente-jose-zorrilla-y-vestuario-del-colegio-publico-el-llano		09-MAR-16	24-MAY-16	08-JUN-16	05-AUG-16		01-OCT-16		45 días desde 18/08/2016	Finalización	-5.70632465	43.54046273	
INV0000080	AYTO	Servicio de Parques y Jardines	Mejora en los accesos al colegio público Cabueñes en Cabueñes		-	K421710061 910	60000	75654,16			020218/2016					19-JUL-16	29-AUG-16		01-MAR-17		2 meses	Paralización	-5.60372273	43.5204312	
INV0000071	AYTO	Servicio de Parques y Jardines	Mejoras senda de La Nora	MEJORAS EN LA SENDA DE LA NORA	TINASTUR SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA TINASTUR S.C.L.	K42.17100.6 19.10	40000	23413,5	39930,12		4378W/2016	https://comunidadpublica.gijon.es/PROPublicTendering/ContractNoticeManagement/index?Sid=Nombre:AyuntamientoGijon&Page=login&AuthorityVat=P3302400A		21-JUL-16	21-JUL-16	12-AUG-16	05-SEP-16	06-SEP-16	01-MAR-17		2 MESES	Finalización	-5.58525662	43.5396781	
INV0000098	AYTO	Servicio de Trafico y Regulación	Sustitución señales Distrito Sur		-	E14.13300.6 23.00	2000							15-MAY-16							Aprobación	-5.68202674	43.52639901		
INV0000096	AYTO	Servicio de Trafico y Regulación	Regulación semafórica paso de peatones		EQUIPOS DE SEÑALIZACION Y CONTROL SA - ETRALUX, S.A. con N.I.E. A46866791	E14.13300.623.0 0	30000	22531,53	27571,56		037265/2014	https://sedelectronica.gijon.es/from/11839/contrataciones/show/4059-servicio-de-conservacion-e-instalacion-del-sistema-centralizado-de-control-de-trafico		11-MAY-16	11-MAY-16	05-JUL-16	05-JUL-16	03-OCT-16				Ejecución	-5.68023821	43.53864904	
INV0000101	AYTO	Servicio de Obras Públicas	Proyecto remodelación C/ Marqués de San Esteban	Asistencia técnica a la dirección de las obras de urbanización y mejora de los soportales de la Calle Marqués de San Esteban	SOLAR*VE GAS*RICARDO -	K42.15320.6 19.03	19232,95	19232,95	21659		608A/2015			19-FEB-15	19-FEB-15	10-MAR-15	11-APR-16		09-JUN-16		5 meses desde el 12/04/2016	Finalización	-5.66550297	43.54321985	
INV0000111	AYTO	Servicio de Obras Públicas	Instalación alumbrado público en barrio de la Arena	Instalación de alumbrado público en el barrio de la Arena de Gijón	GOYASTUR SA -	K42.16500.6 19.03	1039942,85	705497,76	1039942,85		018053/2015	https://sedelectronica.gijon.es/from/11839/contrataciones/show/4176-instalacion-de-alumbrado-publico-en-el-barrio-de-la-arena-de-gijon-xxon		10-JUN-15	10-JUN-15	05-AUG-15	15-OCT-15	13-NOV-15	11-NOV-16		5 meses desde 28/10/2015	Finalización	-5.64947743	43.53822888	
INV0000118	AYTO	Servicio de Obras Públicas	Proyecto de remodelación de la avenida de Mamel Llanera		-	K42.15320.6 19.03	45000				001472/2015			09-MAR-16							Aprobación	-5.66116933	43.53613382		
INV0000120	AYTO	Servicio de Parques y Jardines	Juego de bombas para parque Calixto Rato		-	K42.17100.6 23.00	50000				010648/2016			11-MAY-16							Aprobación	-5.70374454	43.53987622		
INV0000123	AYTO	Servicio de Arquitectura y Mantenimiento	Proyecto de obras complementarias pendientes de ejecución en la segunda fase del albergue Covadonga		-	G23.23100.6 32.00	10000	579,61	142268,46		021154/2016			09-MAR-16	09-MAR-16	08-JUL-16			28-JUN-17		6 meses	Finalización	-5.67345653	43.53792411	



CODIGO	ENTIDAD	RESPONSA BLE	OBJETO	DESCRIPC ION	ADJUDICA TARIO	APLICACI ON PRESU PUESTARI A	IMPORTE PRES UPUESTADO	IMPORTE ADJUDICACION	PRESUPUESTO_LICITACION	IMPORTE MODIFICACION	NUMERO EXPEDIENTE	URL POR TAL CON TRATANT E	EJERCICIO PRE SUPUESTARIO	FECHA APROBACION	FECHA R EDACCIO N PROYE CTO	FECHA LICITACION	FECHA ADJUDICACION	FECHA_INICIO_EJECUCION	FECHA_FINALIZACION	FECHA_PARALIZACION	PLAZO EJ ECUCION	ESTADO ACTUAL	LONGITUD	LATITUD			
INV0000132	AYTO	Servicio de Arqueología y Mantenimiento	Reforma integral de aseo en colegios	Proyecto de reforma integral de aseo higiénicos de los colegios Antonio Machado, Asturias y Evaristo Valle	-	125.32300.6 32.00	106951.44	165076.19			004694/2016	https://sedelectronica.gijon.es/contrataciones/show/4236-reforma-integral-de-aseo-higienicos-en-colegios-antonio-machado-asturias-y-evaristo-valle		26-FEB-16	03-MAY-16	11-MAY-16	10-AUG-16				30-SEP-16		45 días naturales desde 17/08/2016	Finalización	-5.674945	43.52570836	
INV0000135	EMULSA	Empresa Municipal de Medio Ambiente Urbano	3 CONTENES SOTERRA DOS RSU	3 CONTENES SOTERRA DOS RSU SAN MELCHOR DE QUIROS, 22	ELECNOR SA -	EMU2014	1000000	42940.01	1000000		2014000093	https://sedelectronica.gijon.es/page/4623-perfil-de-contratante					01-AUG-14				25-MAY-15		10 MESES	Finalización	-5.6640327	43.54356507	
INV0000130	AYTO	Servicio de Arqueología y Mantenimiento	Realización de estudio geológico y geotécnico de parcela en C/Rio sella, n.º 2, contruces, para realización de proyecto de ejecución	Realización de estudio geológico y geotécnico de parcela en C/Rio sella, n.º 2, contruces, para realización de proyecto de ejecución	TERRATEC GEOTECNIA Y SONDEOS SL -	125.32100.6 22.00	4235	2671.68	3500		3835B/2016	https://comunidad.gijon.es/portal/PROPublic/Tendering/Contratos/NoticeManagement/Index?Auth=Y&IP=3302400A		04-JUL-16	21-JUL-16	29-JUL-16	08-AUG-16					31-OCT-16		30 días	Finalización	-5.66469919	43.5205704
INV0000141	AYTO	Servicio de Arqueología y Mantenimiento	Rehabilitación de la villa romana en Veranes	Reforma de edificio para protección del mosaico de la villa romana de Veranes	IGUAR OBRAS SL -	125.33400.6 32.00	239999.99	221546.24	239999.99		026485/2015	https://sedelectronica.gijon.es/contrataciones/show/4186-reforma-de-edificio-para-proteccion-del-mosaico-de-la-villa-romana-de-veranes		17-AUG-15	10-AUG-15	01-SEP-15	09-OCT-15	28-NOV-15				23-MAY-16		182 días desde el 28/10/2015	Finalización	-5.75060563	43.54036682
INV0000146	EMULSA	Empresa Municipal de Medio Ambiente Urbano	2 CONTENES SOTERRA DOS RSU	2 CONTENES SOTERRA DOS RSU DOCTOR HURLE, 49	ELECNOR SA -	EMU2014	1000000	23166.88	1000000		2014000093	https://sedelectronica.gijon.es/page/4623-perfil-de-contratante					01-AUG-14				30-APR-15		10 MESES	Finalización	-5.64708679	43.53985936	
INV0000147	CMESA	Servicio de Obras Publicas	Reforma de la fachada de las Casamatas (cerro de Santa Catalina). Distrito centro		-	K42.93310.6 32.00	15000				013195/2016			11-MAY-16										Aprobación	-5.66306524	43.54860964	
INV0000148	EMULSA	Empresa Municipal de Medio Ambiente Urbano	2 CONTENES SOTERRA DOS RSU	2 CONTENES SOTERRA DOS RSU JACOBO OLANETA ESQ. SAN AGUSTIN	ELECNOR SA -	EMU2014	1000000	33886.03	1000000		2014000093	https://sedelectronica.gijon.es/page/4623-perfil-de-contratante					01-AUG-14				25-MAY-15		10 MESES	Finalización	-5.66011703	43.54142518	
INV0000149	EMULSA	Empresa Municipal de Medio Ambiente Urbano	4 CONTENES SOTERRA DOS RSU	4 CONTENES SOTERRA DOS RSU JULIO SOMOZA	ELECNOR SA -	EMU2014	1000000	35581.07	1000000		2014000093	https://sedelectronica.gijon.es/page/4623-perfil-de-contratante					01-AUG-14				25-MAY-15		10 MESES	Finalización	-5.66189748	43.54382786	
INV0000150	EMULSA	Empresa Municipal de Medio Ambiente Urbano	2 CONTENES SOTERRA DOS RSU	2 CONTENES SOTERRA DOS RSU DOCTOR HURLE, 1	ELECNOR SA -	EMU2014	1000000	23814.72	1000000		2014000093	https://sedelectronica.gijon.es/page/4623-perfil-de-contratante					01-AUG-14				30-APR-15		10 MESES	Finalización	-5.64934222	43.53713161	
INV0000163	EMULSA	Empresa Municipal de Medio Ambiente Urbano	2 CONTENES SOTERRA DOS RSU	2 CONTENES SOTERRA DOS RSU RIO ORO, 29	ELECNOR SA -	EMU2014	1000000	25260.5	1000000		2014000093	https://sedelectronica.gijon.es/page/4623-perfil-de-contratante					01-AUG-14				31-AUG-15		10 MESES	Finalización	-5.66332279	43.52893157	
INV0000182	AYTO	Servicio de Arqueología y Mantenimiento	Iluminación Museo Ferrocarril, Pueblo Asturias y Piliote	Suministro e instalación de proyectores LED para el museo Jovellanos	ERGON ELECTRICIDAD SL -	K42.93310.6 32.00	90000	48078.4	64130		5816Z/2016	https://sedelectronica.gijon.es/contrataciones/show/4437-suministro-e-instalacion-de-proyectores-led-para-el-museo-jovellanos		20-SEP-16	20-SEP-16	17-NOV-17	31-DEC-16	01-JAN-17			21-MAY-17		31/12/2016	Finalización	-5.67226821	43.54105441	
INV0000162	EMULSA	Empresa Municipal de Medio Ambiente Urbano	2 CONTENES SOTERRA DOS RSU	2 CONTENES SOTERRA DOS RSU MENENDEZ PELAYO, 8	ELECNOR SA -	EMU2014	1000000	32602.42	1000000		2014000093	https://sedelectronica.gijon.es/page/4623-perfil-de-contratante					01-AUG-14				30-OCT-15		10 MESES	Finalización	-5.65260934	43.53798739	
INV0000164	EMULSA	Empresa Municipal de Medio Ambiente Urbano	2 CONTENES SOTERRA DOS RSU	2 CONTENES SOTERRA DOS RSU MENENDEZ PEREZ, 4	ELECNOR SA -	EMU2014	1000000	38308.02	1000000		2014000093	https://sedelectronica.gijon.es/page/4623-perfil-de-contratante					01-AUG-14				30-OCT-15		10 MESES	Finalización	-5.65260934	43.53798739	
INV0000177	EMULSA	Empresa Municipal de Medio Ambiente Urbano	1 CONTENES SOTERRA DOS RSU	1 CONTENES SOTERRA DOS RSU MENENDEZ PELAYO 8	ELECNOR SA -	EMU2015	555000	13368.63	555000		2015000139	https://sedelectronica.gijon.es/page/4623-perfil-de-contratante					16-NOV-15				30-JUN-16		10 MESES	Finalización	-5.65266009	43.53788606	



CODIGO	ENTIDAD	RESPONSABLE	OBJETO	DESCRIPCION	ADJUDICATARIO	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PRESUPUESTADO	IMPORTE ADJUDICACION	PRESUPUESTO_LICITACION	IMPORTE MODIFICACION	NUMERO EXPEDIENTE	URL_POR TAL CON TRATANTE	EJERCICIO PRESUPUESTARIO	FECHA APROBACION	FECHA REDACCION PROYECTO	FECHA LICITACION	FECHA ADJUDICACION	FECHA INICIO EJECUCION	FECHA FINALIZACION	FECHA PARALIZACION	PLAZO EJECUCION	ESTADO ACTUAL	LONGITUD	LATITUD
INV000068	AYTO	Servicio de Parques y Jardines	Reforma integral en el campo de fútbol de Santa Cruz de Jove	Reforma e implantación de un campo de hierba artificial	GALITEC DESARROLLOS TECNOLOGICOS SL -	J26.34100.780.20	321860	321860	415591.34		030631/2015	https://sedelectronica.gijon.es/contrataciones/show/4302-reforma-integral-en-el-campo-de-futbol-de-santa-cruz-de-jove		19-JUL-16			19-JUL-16	09-AUG-16	01-MAR-17		2 meses desde 08/08	Finalización	-5.69854597	43.54482283
INV0000185	AYTO	Servicio de Obras Públicas	Renovación de pavimentación de calzada Anselmo Cifuentes, Corín Tello y otras	Renovación de pavimento de calzada por criterios medioambientales	BIENES Y OBRAS DEL PRINCIPAL DO SA -	K42.15320.619.03	376485.79	219114.06	376485.79		027696/2015	https://sedelectronica.gijon.es/contrataciones/show/4627/contrataciones/show/4325-renovacion-de-pavimento-de-calzada-2015-en-base-a-criterios-medioambientales		18-MAY-16	18-MAY-16	20-JUN-16	12-AUG-16		02-NOV-17		3 meses desde 12/09/2016	Finalización	-5.66186576	43.53838687
INV0000186	AYTO	Servicio de Obras Públicas	Retranqueo de paradas de autobuses de varias calles	Modificación de tranqueos de autobuses de varias calles en base a criterios medioambientales y de accesibilidad universal	-	K42.15320.619.03	65000		85692.83		041835/2015			11-MAY-16	23-MAY-16		22-DEC-16	11-JAN-17	11-APR-17			Finalización	-5.69475754	43.53919654
INV0000114	AYTO	Servicio de Obras Públicas	Iluminación del parque de los pericones con tecnología LED	OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA ZONA DE PERROS Y LA PISTA DE SKATE DEL PARQUE DE LOS PERICONES (GLIÖN/XIXÓN)	GOYASTUR SA -	K42.16500.619.03	25000	18271	21931.42		5017C/2016	https://community.vort.al/biz/PROPublic/Tendering/Contrats/NoticeManagement/Index?skinName=AYTOGijon&Page=login&AuthorityVat=FP302400A		11-MAY-16	18-AUG-16	06-SEP-16	14-OCT-16	15-OCT-16	31-DEC-16		1 MES	Finalización	-5.66034303	43.52199679
INV0000115	AYTO	Servicio de Arquitectura y Mantenimiento	Suministro de lámparas led para gestión inteligente	Contratación por el sistema de lotes, del suministro, la instalación y el mantenimiento de una solución integral para habilitar el internet de las cosas en la ciudad de Gijón que contemple el control inteligente de la iluminación	T-SYSTEMS TIC IBERIA, SAU -	K42.16500.633.00	1568407.69	1102176.81	142525.17		008935/2015	https://sedelectronica.gijon.es/contrataciones/show/4146-contratacion-por-el-sistema-de-lotes-del-suministro-la-instalacion-y-el-mantenimiento-de-una-solucion-integral-para-habilitar-el-internet-de-las-cosas		19-MAY-15	26-MAR-15	10-JUN-15	03-FEB-16	24-APR-16			60 meses desde 25/05/2016	Ejecución	-5.63818362	43.53345739
INV0000116	AYTO	Servicio de Obras Públicas	Remodelación de C/ Marques de San Esteban	Remodelación de la C/ Marques de San Esteban, en base a criterios de accesibilidad.	- p	K42.15320.619.03	1309024.54		1309024.54		003625/2016	https://sedelectronica.gijon.es/contrataciones/show/4342-remodelacion-de-la-calle-marques-de-san-esteban-en-base-a-criterios-de-accesibilidad-universal		10-FEB-16	23-MAR-16	16-JUL-16	18-OCT-16	03-NOV-16	03-APR-17		5 meses	Finalización	-5.66563688	43.5431261
INV0000144	EMULSA	Empresa Municipal de Medio Ambiente Urbano	2 CONTENEDORES SOTERRA DOS RSU	2 CONTENEDORES SOTERRA DOS RSU DOCTOR HURLE, 39	ELECNOR SA -	EMU2014	1000000	25203.83	1000000		2014000093	https://sedelectronica.gijon.es/page/4623-perfil-de-contratante					01-AUG-14		30-APR-15		10 MESES	Finalización	-5.64750941	43.53932286
INV0000153	EMULSA	Empresa Municipal de Medio Ambiente Urbano	2 CONTENEDORES SOTERRA DOS RSU	2 CONTENEDORES SOTERRA DOS RSU PLAZA LA HABANA, 13	ELECNOR SA -	EMU2014	1000000	23621.58	1000000		2014000093	https://sedelectronica.gijon.es/page/4623-perfil-de-contratante					01-AUG-14		25-MAY-15		10 MESES	Finalización	-5.68390468	43.53715165
INV0000154	EMULSA	Empresa Municipal de Medio Ambiente Urbano	3 CONTENEDORES SOTERRA DOS RSU	3 CONTENEDORES SOTERRA DOS RSU DONATO ARGUELLES, 4	ELECNOR SA -	EMU2014	1000000	26366.82	1000000		2014000093	https://sedelectronica.gijon.es/page/4623-perfil-de-contratante					01-AUG-14		30-OCT-15		10 MESES	Finalización	-5.66511374	43.54085706
INV0000155	EMULSA	Empresa Municipal de Medio Ambiente Urbano	2 CONTENEDORES SOTERRA DOS RSU	2 CONTENEDORES SOTERRA DOS RSU DONATO ARGUELLES, 2	ELECNOR SA -	EMU2014	1000000	23293.05	1000000		2014000093	https://sedelectronica.gijon.es/page/4623-perfil-de-contratante					01-AUG-14		30-OCT-15		10 MESES	Finalización	-5.66515018	43.54099053
INV0000156	EMULSA	Empresa Municipal de Medio Ambiente Urbano	3 CONTENEDORES SOTERRA DOS RSU	3 CONTENEDORES SOTERRA DOS RSU DONATO ARGUELLES, 12	ELECNOR SA -	EMU2014	1000000	26967.77	1000000		2014000093	https://sedelectronica.gijon.es/page/4623-perfil-de-contratante					01-AUG-14		30-OCT-15		10 MESES	Finalización	-5.66481996	43.53989486



CODIGO	ENTIDAD	RESPONSABLE	OBJETO	DESCRIPCION	ADJUDICATARIO	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PRESUPUESTADO	IMPORTE ADJUDICACION	PRESUPUESTO LICITACION	IMPORTE MODIFICACION	NUMERO EXPEDIENTE	URL PORTAL CONTRATANTE	EJERCICIO PRESUPUESTARIO	FECHA APROBACION	FECHA REDACCION PROYECTO	FECHA LICITACION	FECHA ADJUDICACION	FECHA INICIO EJECUCION	FECHA FINALIZACION	FECHA PARALIZACION	PLAZO EJECUCION	ESTADO ACTUAL	LONGITUD	LATITUD
INV000157	AYTO	Servicio de Arquitectura y Mantenimiento	Colocación cubierta bolera La Camocha	Suministro y montaje de cubiertas y cierres para gradas de espectadores en bolera la camocha	HERANALON SL	J26.341006.22.10	20267,5	16416,68	20267,5		8588/2016	https://community.vort.al/biz/PROPublicTendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es&page=login&skinName=VortalSkin1		29-JAN-16	05-FEB-16	08-FEB-16	07-MAR-16	08-MAR-16	21-JUL-16		15 días desde 08/03/2016	Finalización	-5.65260044	43.48625812
INV000160	EMULSA	Empresa Municipal de Medio Ambiente Urbano	3 CONTENEDORES SOTERRADOS RSU	3 CONTENEDORES SOTERRADOS RSU DONATO ARGTELLERES, 18	ELECNOR SA	EMU2014	1000000	26967,77	1000000		2014000093	https://sedelectronica.gijon.es/page/4623-perfil-de-contratante					01-AUG-14		30-OCT-15	24-OCT-16	10 MESES	Finalización	-5.66457036	43.53939892
INV000014	AYTO	Servicio de Parques y Jardines	Ajardinamiento del acceso al Acuario de Gijón	Se transforma el antiguo estanque en una zona ajardinada a base de césped incluyendo drenaje y sistema de riego automático	PROMOLLAMOSAS 2008 SL	1071720063.200	11300	15186,23	26210,03		1610V/2016	https://community.vort.al/biz/PROPublicTendering/ContractNoticeManagement/Index?AuthorityVat=P3302400A		08-APR-16	18-APR-16	05-MAY-16	13-MAY-16	14-MAY-16	21-OCT-16		2 meses	Finalización	-5.67672326	43.54203247
INV000166	EMULSA	Empresa Municipal de Medio Ambiente Urbano	2 CONTENEDORES SOTERRADOS RSU	2 CONTENEDORES SOTERRADOS RSU DOMINGUEZ GIL, 4	ELECNOR SA	EMU2014	1000000	28436,94	1000000		2014000093	https://sedelectronica.gijon.es/page/4623-perfil-de-contratante					01-AUG-14		31-AUG-15		10 MESES	Finalización	-5.66157231	43.54240834
INV000167	EMULSA	Empresa Municipal de Medio Ambiente Urbano	2 CONTENEDORES SOTERRADOS RSU	2 CONTENEDORES SOTERRADOS RSU AGUADO, 44	ELECNOR SA	EMU2014	1000000	20800	1000000		2014000093	https://sedelectronica.gijon.es/page/4623-perfil-de-contratante					01-AUG-14		31-AUG-15		10 MESES	Finalización	-5.64818482	43.53992557
INV000176	EMULSA	Empresa Municipal de Medio Ambiente Urbano	3 CONTENEDORES SOTERRADOS RSU	3 CONTENEDORES SOTERRADOS RSU SAN BERNARDO FRENTE AL 87	ELECNOR SA	EMU2015	555000	40105,89	555000		2015000139	https://sedelectronica.gijon.es/page/4623-perfil-de-contratante					16-NOV-15		22-MAR-16		10 MESES	Finalización	-5.65998689	43.53794051
INV000178	EMULSA	Empresa Municipal de Medio Ambiente Urbano	2 CONTENEDORES SOTERRADOS RSU	2 CONTENEDORES SOTERRADOS RSU INSTITUTO 32	ELECNOR SA	EMU2015	555000	26737,26	555000		2015000139	https://sedelectronica.gijon.es/page/4623-perfil-de-contratante					16-NOV-16		30-JUN-16		10 MESES	Finalización	-5.66257752	43.54218371
INV000108	AYTO	Servicio de Obras Publicas	Remodelación calle Río de Oro en Boulevard	CONTRATO DE ESTUDIO PREVIYO Y REDACCION DE PROYECTO DE REMODELACION DE LA C/ RIO DE ORO, DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD	AIC TOPOGRAFIA E INGENIERIA SL	K42.153206.19.03	250000	21659	21659		4567V/2016	https://community.vort.al/biz/PROPublicTendering/ContractNoticeManagement/Index?skinName=AYTOGijon&page=login&AuthorityVat=P3302400A		11-MAY-16	11-MAY-16	27-SEP-16	27-SEP-16	28-SEP-16	21-DEC-17		1 MES Y 15 DIAS	Finalización	-5.66316336	43.52974997
INV000069	AYTO	Servicio de Parques y Jardines	Mejoras en el Cerro de Santa Catalina	Renovación del pavimento en el acceso por el este al Cerro de Santa Catalina		K421710061.910	53000	66091,57	66091,57		012721/2016	https://sedelectronica.gijon.es/contrataciones/show/4331-mejoras-en-el-cerro-de-santa-catalina				05-JUL-16		01-MAR-17	01-MAR-17	17-JUL-17	2 meses	Finalización	-5.66230697	43.54839261
INV000031	AYTO	Servicio de Parques y Jardines	Remodelación zona verde "Valor Cívico"	Remodelación y ampliación de la zona verde con renovación de arbolado, mobiliario y juegos infantiles	VIAS Y CONSTRUCCIONES SA- CONTRATAS IGLESIAS SA UTE LEY 18/82	K421710061.910	78772,67	71611,51	111025,61		027224/2015								21-JUL-16		4 meses desde 30/12/2015	Finalización	-5.67056408	43.5241785
INV000032	AYTO	Servicio de Parques y Jardines	Suministro de edificio prefabricado para baños públicos en el parque de Las Pericones	La inversión corresponde a la implantación de unos nuevos asos públicos en el parque de las Pericones	PROYECTOS E INSTALACION DE MATERIA L URBANO SA	K42.171006.2200	75000	67296,57	74999,98		024265/2015	https://www.gijon.es/contrataciones/show/4209-suministro-edificio-prefabricado-para-banos-publicos-en-el-parque-de-las-pericones							21-JUL-16		tres meses	Finalización	-5.66332616	43.52280788
INV000183	AYTO	Servicio de Obras Publicas	Proyecto de ejecución pasarela peatonal Nuevo Gijón - Pumarín	Estudio estructural y proyecto de mejora de la pasarela peatonal entre Nuevo Gijón, asistencia técnica a la dirección de las obras y coordinación de seguridad y salud	INTEGRA INGENIERIA SL	K42.153206.19.03	22869	22869	42350		026568/2015	https://sedelectronica.gijon.es/contrataciones/show/4209-estudio-estructural-y-proyecto-de-mejora-de-la-pasarela-peatonal-entre-nuevo-gijon-y-pumarin-asistencia-tecnica-a-la-direccion-de-las-obras-y-coordinac		09-MAR-16	13-OCT-15	22-OCT-15	08-JAN-16	09-JAN-16	03-APR-16		2 meses apartir 03/02/2016	Finalización	-5.67863501	43.53089286



CODIGO	ENTIDAD	RESPONSA BLE	OBJETO	DESCRIPC ION	ADJUDICA TARIO	APLICACI ON_PRESU PUESTARIA	IMPORTE_PRES UPUESTADO	IMPORTE_ADJUDICACION	PRESUPUESTO_LI CTACION	IMPORTE_MODIFICACION	NUMERO_EXPEDIENTE	URL_POR TAL_CON TRATANTE	EJERCICIO PRE SUPUESTARIO	FECHA_APROBACION	FECHA_R EDACCION_PROVE CTO	FECHA_LI CTACION	FECHA_ADJUDICACION	FECHA_INICIO_EJECUCION	FECHA_FINALIZACION	FECHA_PARALIZACION	PLAZO EJ ECUCION	ESTADO_ACTUAL	LONGITUD	LATITUD
INV0000113	AYTO	Servicio de Obras Públicas	Instalación de luminarias en el barrio de Ciadavilla - Gijón		-	K42.16500.6 19.03	343000															Aprobación	-5.61436607	43.52504094
INV0000122	AYTO		Asesos edificio playa poniente		-	E14.17220.6 32.00	150000				019681/2016												-5.68080605	43.54176046
INV0000119	AYTO	Servicio de Parques y Jardines	Protección borde acantilado Cerro de Santa Catalina		-	K42.17100.6 19.10	6000				010648/2016			11-MAY-16	01-MAR-17	01-MAR-17						Licitación	-5.58343309	43.52922722
INV0000151	EMULSA	Empresa Municipal de Medio Ambiente Urbano	2 CONTENEDORES SOTERRADOS RSU	2 CONTENEDORES SOTERRADOS RSU DOCTOR HURLE, 19	ELECNOR SA -	EMU2014	1000000	35920.83	1000000		2014000093	https://sedelectronica.gijon.es/page/4623-perfil-de-contratante					01-AUG-14				10 MESES	Finalización	-5.64861767	43.53800208
INV0000145	EMULSA	Empresa Municipal de Medio Ambiente Urbano	2 CONTENEDORES SOTERRADOS RSU	2 CONTENEDORES SOTERRADOS RSU DOCTOR HURLE, 27	ELECNOR SA -	EMU2014	1000000	34738.17	1000000		2014000093	https://sedelectronica.gijon.es/page/4623-perfil-de-contratante					01-AUG-14				10 MESES	Finalización	-5.64833396	43.53835064
INV0000152	EMULSA	Empresa Municipal de Medio Ambiente Urbano	2 CONTENEDORES SOTERRADOS RSU	2 CONTENEDORES SOTERRADOS RSU MERCED FRENTE AL 18	ELECNOR SA -	EMU2014	1000000	29587.88	1000000		2014000093	https://sedelectronica.gijon.es/page/4623-perfil-de-contratante					01-AUG-14				10 MESES	Finalización	-5.66239485	43.54290857
INV0000040	AYTO	Servicio de Parques y Jardines	Cambio de pavimentación de seguridad en la zona de juegos infantiles en el parque de Las Pericones y de la zona de juegos de Puao	La inversión corresponde a la instalación de pavimento de seguridad en los Pericones y en Puao en las zonas de juegos infantiles	GRUPORAGA SA -	K421710061 9.10	71959.65	65417.86	65417.86		024543/2015	http://www.gijon.es/contratacion/obras/4234-cambio-de-pavimento-de-seguridad-en-la-zona-de-juegos-infantiles-parque-de-las-pericones-av-del-lano-y-de-la-zona-de-juegos-de-puao-gijon					21-JUL-16				2 meses	Finalización	-5.66183096	43.52703862
INV0000168	EMULSA	Empresa Municipal de Medio Ambiente Urbano	2 CONTENEDORES SOTERRADOS RSU	2 CONTENEDORES SOTERRADOS RSU RIO DE ORO FRENTE AL 32	ELECNOR SA -	EMU2014	1000000	30032.12	1000000		2014000093	https://sedelectronica.gijon.es/page/4623-perfil-de-contratante					01-AUG-14				10 MESES	Finalización	-5.66296799	43.53010167
INV0000169	EMULSA	Empresa Municipal de Medio Ambiente Urbano	2 CONTENEDORES SOTERRADOS RSU	2 CONTENEDORES SOTERRADOS RSU RIO DE ORO FRENTE A EULALIA ALVAREZ	ELECNOR SA -	EMU2014	1000000	25638.4	1000000		2014000093	https://sedelectronica.gijon.es/page/4623-perfil-de-contratante					01-AUG-14				10 MESES	Finalización	-5.66457114	43.53940007
INV0000180	EMULSA	Empresa Municipal de Medio Ambiente Urbano	2 CONTENEDORES SOTERRADOS RSU	2 CONTENEDORES SOTERRADOS RSU MARQUES DE SAN ESTEBAN 7	ELECNOR SA -	EMU2015	555000	26737.26	555000		2015000139	https://sedelectronica.gijon.es/page/4623-perfil-de-contratante					16-NOV-15				10 MESES	Finalización	-5.66538672	43.54321774
INV0000186	AYTO		Actuación parcela UACRI 01 (Colindante a Palacio de Justicia)		-	K42.17100.6 09.10	133000							09-MAR-16								Aprobación	-5.6705361	43.54032714
INV0000185	AYTO	Servicio de Obras Públicas	Proyecto de ejecución de puente sobre el Río Piles y acera de la Carretera de la Coria		-	K42.15320.6 19.03	500000				024000/2016			19-JUL-16								Aprobación	-5.65301149	43.52073648
INV0000187	AYTO	Servicio de Arquitectura y Mantenimiento	Mantenimiento y adecuación acceso y fase II	Proyecto de renovación parcial de cubierta de edificio antiguo colegio Manuel Medina (Fase II)	-	K42.93310.6 32.00	160000		159999.53		022191/2016			11-MAY-16	23-AUG-16		29-NOV-16	28-DEC-16				Finalización	-5.68512001	43.5181677
INV0000191	EMULSA	Empresa Municipal de Medio Ambiente Urbano	2 CONTENEDORES SOTERRADOS RSU	2 CONTENEDORES SOTERRADOS RSU PLAZA LA HABANA, 4	ELECNOR SA -	EMU2014	1000000	28794.42	1000000		2014000093	https://sedelectronica.gijon.es/page/4623-perfil-de-contratante					01-AUG-14				10 MESES	Finalización	-5.68300528	43.53711294
INV0000190	AYTO		Cubierta Honesto Batallón		-	J26.34100.6 22.00	250000																-5.66481528	43.5482007
INV0000193	AYTO	Servicio de Parques y Jardines	Circuito de footing "El kilómetro"		API MOVILIDAD SA Y DRAGADOS SA UTE -	K40.93310.6 3200	69215.38	69215.38	69215.38		13283K/2016	https://accra.gijon.es/oc/document/vlet?CUD=11342511443233550143&HASH_CU D=d07fe7bb54385c8a593437e0d93a966c7ca9d		09-NOV-17	24-NOV-17	05-DEC-17	19-DEC-17	20-DEC-17				Finalización	-5.64273301	43.53963312
INV0000198	AYTO	Servicio de Arquitectura y Mantenimiento	Saneamiento estructura mítica "El molinón". Fase II.		-	J26.34100.6 32.00	40000				6127A/2016			09-MAR-16				05-JUN-17				Ejecución	-5.63761175	43.53612361





CODIGO	ENTIDAD	RESPONSA BLE	OBJETO	DESCRIPC ION	ADJUDICA TARIO	APLICACI ON_PRESU PUESTARI A	IMPORTE_PRES UPUESTADO	IMPORTE_ADJUDICACION	PRESUPUESTO_LI CTACION	IMPORTE_MODIFICACION	NUMERO_EXPEDIENTE	URL_POR TAL_CON TRATANTE	EJERCICIO PRE SUPUESTARIO	FECHA_APROBACION	FECHA_R EDACCIO N_PROVE CTO	FECHA_LI CTACION	FECHA_ADJUDICACION	FECHA_INICIO_EJECUCION	FECHA_FINALIZACION	FECHA_PARALIZACION	PLAZO_EJ ECUCION	ESTADO_ACTUAL	LONGITUD	LATITUD
INV000201	AYTO	Servicio de Arquitectura y Mantenimiento	Medidas correctoras e implantación de la instalación eléctrica del campo de fútbol de La Braña	MEDIDAS CORRECTIVAS Y LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL CAMPO DE FÚTBOL DE LA BRAÑA	GOYASTURSA -	J26.34100.6 32.00	15000	10285	14943,5		2177D/2016	<a href="https://community.vortals.com/boards/128/threads/1147729">https://community.vortals.com/boards/128/threads/1147729</a>		13-MAY-16	13-MAY-16	09-JUN-16	14-DEC-16	15-DEC-16	31-DEC-16		1 mes	Finalización	-5.6932425	43.5153289
INV000205	AYTO	Servicio de Arquitectura y Mantenimiento	Ampliación Centro Tecnológico (Milla del conocimiento)	Servicio para redacción de proyecto básico y de ejecución de las obras de ampliación del centro tecnológico y la dirección de las mismas, junto con la coordinación de seguridad y salud en la fase de ejecución	-	D51.43300.6 22.00	300000		55000		020588/2016			09-MAR-16	22-JUL-16							Redacción del proyecto	-5.70253608	43.52967517
INV000206	EMULSA	Empresa Municipal de Medio Ambiente Urbano	3 CONTENEDORES SOTERRADOS SELECTIVA	ESTACIÓN 3 CONTENEDORES SOTERRADOS SELECTIVA (VIDRIO, PAPELCA RTÓN, ENVASES) DONATO ARGUELLES, 12	ADJUDICATARIO: SOTKON SP, S.L.U	EMU/2015	205000	15627,99	205000		2015000015	<a href="https://sedelectronica.gijon.es/page/4623-perfil-de-contratante">https://sedelectronica.gijon.es/page/4623-perfil-de-contratante</a>					31-MAR-15		04-MAY-15		10 MESES	Finalización	-5.66477657	43.53980182
INV000209	EMULSA	Empresa Municipal de Medio Ambiente Urbano	3 CONTENEDORES SOTERRADOS SELECTIVA	ESTACIÓN 3 CONTENEDORES SOTERRADOS SELECTIVA (VIDRIO, PAPELCA RTÓN, ENVASES) AGUADO 38	ADJUDICATARIO: SOTKON SP, S.L.U	EMU/2015	205000	15627,99	205000		2015000015	<a href="https://sedelectronica.gijon.es/page/4623-perfil-de-contratante">https://sedelectronica.gijon.es/page/4623-perfil-de-contratante</a>					31-MAR-15		04-MAY-15		10 MESES	Finalización	-5.64870395	43.53932568
INV000211	AYTO	Servicio de Obras Públicas	Renovación de pavimentos urbanos	TRATAMIENTOS ASFÁLTICOS, S.A. TRANSALTA -	-	K42.45300.6 19.03	320000	225468,15	319407,79		024512/2015	<a href="https://sedelectronica.gijon.es/contratos/contratos-situaciones/4185-renovacion-de-pavimento-de-calzada-en-varias-calles-de-gijon">https://sedelectronica.gijon.es/contratos/contratos-situaciones/4185-renovacion-de-pavimento-de-calzada-en-varias-calles-de-gijon</a>		14-JUL-15	25-AUG-15	04-SEP-15	13-NOV-15	02-DEC-15	04-MAY-16		3 meses desde 2/12/2015	Finalización	-5.66014132	43.53819261
INV000218	EMULSA	Empresa Municipal de Medio Ambiente Urbano	3 CONTENEDORES SOTERRADOS SELECTIVA	ESTACIÓN 3 CONTENEDORES SOTERRADOS SELECTIVA (VIDRIO, PAPELCA RTÓN, ENVASES) FUNDICION, 14	ADJUDICATARIO: SOTKON SP, S.L.U	EMU/2015	205000	15627,99	205000		2015000015	<a href="https://sedelectronica.gijon.es/page/4623-perfil-de-contratante">https://sedelectronica.gijon.es/page/4623-perfil-de-contratante</a>					31-MAR-15		08-JUN-15		10 MESES	Finalización	-5.66538709	43.53882824
INV000219	EMULSA	Empresa Municipal de Medio Ambiente Urbano	3 CONTENEDORES SOTERRADOS SELECTIVA	ESTACIÓN 3 CONTENEDORES SOTERRADOS SELECTIVA (VIDRIO, PAPELCA RTÓN, ENVASES) DOMINGU EZ GIL, 4	ADJUDICATARIO: SOTKON SP, S.L.U	EMU/2015	205000	15627,99	205000		2015000015	<a href="https://sedelectronica.gijon.es/page/4623-perfil-de-contratante">https://sedelectronica.gijon.es/page/4623-perfil-de-contratante</a>					31-MAR-15		16-JUN-15		10 MESES	Finalización	-5.66142594	43.54243438
INV000220	EMULSA	Empresa Municipal de Medio Ambiente Urbano	3 CONTENEDORES SOTERRADOS SELECTIVA	ESTACIÓN 3 CONTENEDORES SOTERRADOS SELECTIVA (VIDRIO, PAPELCA RTÓN, ENVASES) RIO ORO 37	ADJUDICATARIO: SOTKON SP, S.L.U	EMU/2015	205000	15627,99	205000		2015000015	<a href="https://sedelectronica.gijon.es/page/4623-perfil-de-contratante">https://sedelectronica.gijon.es/page/4623-perfil-de-contratante</a>					31-MAR-15		21-JUL-15		10 MESES	Finalización	-5.66388393	43.52703634
INV000234	AYTO	Servicio de Obras Públicas	Reposición de pavimentos en la zona rural	OBRAS DE REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS EN VARIOS CAMINOS DE LA ZONA RURAL DE GHIÓN/NIXÓN	PAVITEK 2010 SL -	K42.45400.6 19.03	504000	149767,79	503995,02		5224C/2016	<a href="https://sedelectronica.gijon.es/contratos/contratos-situaciones/4409-obras-de-reposicion-de-pavimento-en-varios-caminos-de-la-zona-rural-de-gijon-nixon">https://sedelectronica.gijon.es/contratos/contratos-situaciones/4409-obras-de-reposicion-de-pavimento-en-varios-caminos-de-la-zona-rural-de-gijon-nixon</a>		11-MAY-16	20-SEP-16	26-OCT-16	27-DEC-16	28-DEC-16	12-MAY-17		3 MESES	Finalización	-5.76054188	43.46845042



CODIGO	ENTIDAD	RESPONSABLE	OBJETO	DESCRIPCION	ADJUDICATARIO	APLICACION_PRESUPUESTARIA	IMPORTE_PRESUPUESTADO	IMPORTE_ADJUDICACION	PRESUPUESTO_LICITACION	IMPORTE_MODIFICACION	NUMERO_EXPEDIENTE	URL_POR_TAL_CONTRATANTE	EJERCICIO_PRESUPUESTARIO	FECHA_APROBACION	FECHA_REALIZACION	FECHA_LICITACION	FECHA_ADJUDICACION	FECHA_INICIO_EJECUCION	FECHA_FINALIZACION	FECHA_PARALIZACION	PLAZO_EJECUCION	ESTADO_ACTUAL	LONGITUD	LATITUD
INV000299	AYTO	Servicio de Arquitectura y Mantenimiento	Reforma Edificios Municipales	Suministro e instalación de estores enrollables y cortinas de lamas verticales para dependencia s del Ayuntamiento de Gijón/Xixón	COMERCIAL INTEGRAL CODI SL -	K42.93310.6 32.00	3905	2613,6	3905		730K/2016	https://comunidad.gijon.es/portal/PRO/DPublic/Te ndering/Co ntract/Noti ce/Managemen t/Index?Aut horityVat=P 3302400A		19-FEB-16	19-FEB-16	29-FEB-16	15-MAR-16	11-MAY-16	15-JUN-16		15 días desde el 12/05/2016	Finalización		
INV000235	AYTO	Servicio de Obras Públicas	Ensanche y pavimentación de varios caminos en la zona rural	ENSANCHE Y PAVIMENTACIÓN DE VARIOS CAMINOS DE LA ZONA RURAL (CAMINOS DEL CERRO, LA FRONTERA Y CASA EL SANTU EN LA PARROQUIA DE CABUEÑES)	ALVARGO NZALEZ CONTRATAS SA -	K42.45400.6 19.03	133000	82850	132121,16		6098C/2016	http://www.gijon.es/contratacion/ob/ow/4415-ensanche-y-pavimentacion-de-varios-caminos-de-la-zona-rural-caminos-del-cerro-la-frontera-y-casa-el-santu-en-la-parroquia-de-cabuenes		11-MAY-16	20-SEP-16	22-SEP-16	29-DEC-16	11-JAN-17	11-APR-17		3 MESES	Finalización	-5.60025468	43.53043962
INV000236	AYTO	Servicio de Obras Públicas	Pavimentación y obras de contención Camín del Monte en Lavandera			K42.45400.6 19.03	162140							11-MAY-16								Aprobación	-5.64760452	43.47208093
INV000237	AYTO	Servicio de Obras Públicas	Construcción arceas peatonales carreteras Campa Torres y Carretera Santurio	CONSTRUCCIÓN DE ARCEAS PEATONALES EN LAS CARRETERAS DE LA CAMPA TORRES Y SANTURIO	ALVARGO NZALEZ CONTRATAS SA -	K42.45400.6 19.03	208660	123980	203943,27		6100E/2016	https://sedeclectronica.gijon.es/contratacion/ob/ow/4405-construccion-de-arceas-peatonales-en-las-carreteras-de-la-campa-torres-y-de-santurio		11-MAY-16	21-SEP-16	26-OCT-16	23-NOV-16	03-DEC-17	03-MAR-17		3 MESES	Finalización	-5.70656213	43.5144468
INV000242	AYTO	Servicio de Obras Públicas	Ensanche curva camino del Toral (Lavandera)			K42.45400.6 19.03	59600							11-MAY-16								Aprobación	-5.64691704	43.46526684
INV000244	AYTO	Servicio de Obras Públicas	Camin de los Molinos (Lavandera). Distrito rural.	Asfaltado del camin de los Molinos en la parroquia de Lavandera, así como red de drenaje y señalización del mismo		K42.45400.6 19.03	59900							11-MAY-16								Aprobación	-5.64432099	43.46862738
INV000251	AYTO	Servicio de Obras Públicas	Urbanización ámbito rehabilitación INUESA	Asistencia técnica para la redacción del proyecto de urbanización del ámbito de rehabilitación de los grupos de vivienda del poblado de INUESA (Tremañes)		K42.15320.6 09.01	36300				002429/2016					04-FEB-16						Licitación	-5.709343	43.52694736
INV000261	AYTO	Servicio de Arquitectura y Mantenimiento	Escuelas infantiles. Obras de rehabilitación.	Construcción de almacén en escuela infantil Los Pegoños	CONSTRUCCIONES AISLAMIENTOS TOPOGRAFICOS -	125.32301.6 32.00	12642,21	8458,82	12642,21		3110E/2016	https://comunidad.gijon.es/portal/PRO/DPublic/Te ndering/Co ntract/Noti ce/Managemen t/Index?Aut horityVat=P 3302400A		09-MAR-16	31-MAY-16	14-JUN-16	18-JUL-16		24-JAN-17		1 mes desde 19/07/2016	Finalización	-5.67364955	43.52945095
INV000257	AYTO	Servicio de Arquitectura y Mantenimiento	Escuelas infantiles. Obras de rehabilitación.	Ejecución de estructura y cubrición de los patios de la E.L. Montevil		125.32301.6 32.00	24200	17520,8	24200		1983E/2016	https://comunidad.gijon.es/portal/PRO/DPublic/Te ndering/Co ntract/Noti ce/Managemen t/Index?Aut horityVat=P 3302400A		09-MAR-16	11-APR-16	20-APR-16	06-MAY-16		21-NOV-16		45 días desde 07/05/2016	Finalización	-5.67400254	43.52272029
INV000210	AYTO	Servicio de Arquitectura y Mantenimiento	Reforma Edificios Municipales	Suministro y sustitución del equipo de emergencia y otras reparaciones en ascensor del edificio Trinidad	ASCENSORES TRESA SA -	K42.93310.6 32.00	1155,55	1155,55	1155,55					24-MAR-16	24-MAR-16	24-MAR-16	24-MAR-16	01-APR-16	12-MAY-16			Finalización	-5.663614	43.5442546
INV000213	AYTO	Servicio de Obras Públicas	Renovación de pavimentos de la calzada en varios barrios de Gijón			K42.45300.6 19.03	600000		616293,11		014054/2016			11-MAY-16	21-JUL-16		27-DEC-16	11-JAN-17	11-MAY-17		4 meses	Finalización	-5.65771293	43.53134561
INV000214	EMULSA	Empresa Municipal de Medio Ambiente Urbano	3 CONTENEDORES SOTERRADOS SELECTIVA (VIDRIO, PAPELCAJÓN, ENVASES) RIO ORO FRENTE 46	ESTACIÓN 3 CONTENEDORES SOTERRADOS SELECTIVA (VIDRIO, PAPELCAJÓN, ENVASES) RIO ORO FRENTE 46	ADJUDICATARIO: SOTKON SP, S.L.U	EMU2015	205000	15627,99	205000		2015000015	https://sedeclectronica.gijon.es/pag/4623-perfile-contratante					31-MAR-15		04-MAY-15		10 MESES	Finalización	-5.66337782	43.52876295



CODIGO	ENTIDAD	RESPONSABLE	OBJETO	DESCRIPCION	ADJUDICATARIO	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PRESUPUESTADO	IMPORTE ADJUDICACION	PRESUPUESTO LICITACION	IMPORTE MODIFICACION	NUMERO EXPEDIENTE	URL PORTAL CONTRATANTE	EJERCICIO PRESUPUESTARIO	FECHA APROBACION	FECHA REDACCION PROYECTO	FECHA LICITACION	FECHA ADJUDICACION	FECHA INICIO EJECUCION	FECHA FINALIZACION	FECHA PARALIZACION	PLAZO EJECUCION	ESTADO ACTUAL	LONGITUD	LATITUD
INV000215	AYTO	Servicio de Arquitectura y Mantenimiento	Reforma Edificios Municipales	Instalación de vidrio en el kiosco de la Música de Begoña	VIDRIOAS TUR SL -	K42.93310.6 32.00	968	968						11-APR-16	11-APR-16	11-APR-16	11-MAY-16	12-MAY-16	22-JUN-16		Finalización	-5.66075457	43.53796585	
INV000216	EMULSA	Empresa Municipal de Medio Ambiente Urbano	3 CONTENEDORES SOTERRADOS SELECTIVA	ESTACIÓN 3 CONTENEDORES SOTERRADOS SELECTIVA (VIDRIO, PAPELCA RTÓN, ENVASES) RIO ORO FRENTE 32	- ADJUDICATARIO: SOTKON SP, S.L.U	EMU2015	205000	15627.99	205000		2015000015	https://sedelectronica.gijon.es/page/4623-perfil-de-contratante					31-MAR-15		19-MAY-15		10 MESES	Finalización	-5.66295051	43.53019032
INV000227	EMULSA	Empresa Municipal de Medio Ambiente Urbano	3 CONTENEDORES SOTERRADOS SELECTIVA	ESTACIÓN 3 CONTENEDORES SOTERRADOS SELECTIVA (VIDRIO, PAPELCA RTÓN, ENVASES) MENENDEZ PELAYO, 8	- ADJUDICATARIO: SOTKON SP, S.L.U	EMU2015	240000	18327.99	240000		2015000140	https://sedelectronica.gijon.es/page/4623-perfil-de-contratante					16-NOV-15		23-JUN-16		10 MESES	Finalización	-5.6525753	43.53810337
INV000259	AYTO	Servicio de Arquitectura y Mantenimiento	Escuelas infantiles, Obras de rehabilitación.	PROYECTO DE CONSTRUCCIONES DE ALMACEN PARA SILLAS DE BEBÉS EN LAS ESCUELAS INFANTILES DE VIESQUES Y VEGALLA CAMOCHA	DESARROLLOS URBANÍSTICOS Y CONSTRUCTIVOS LUGONES 2007 SL -	125.32300.6 32.00	24110.57	18858.02	24110.57		11107/2016	https://comunidad.vort.albiz/PROYECTO/4627/contratacion/sb/w/4303-reforma-de-vestuarios-en-colegios-lloren-y-nicanor-piñole-y-aseos-en-colegios-alejandrocasona-honesto-batalon-laviada-campos-nicanor-piñole-y-rio-p		08-APR-16	04-MAY-16	13-MAY-16	29-NOV-16	30-NOV-16	14-DEC-16		1 mes desde 17/05/2016	Finalización	-5.65109321	43.49179116
INV000264	AYTO	Servicio de Arquitectura y Mantenimiento	Colegios, Obras de rehabilitación.	Obras de reforma de vestuarios de los colegios Lloren y Nicanor Piñole y reforma de aseos de los colegios Alejandro Casona, Honesto Batallón, Laviada, Los Campos, Nicanor Piñole y Río Piles	CONSTRUCCIONES ESTEVEZ MENA SL -	125.32300.6 32.00		191361.5	277368.3		009961/2016	https://sedelectronica.gijon.es/page/4627/contratacion/sb/w/4303-reforma-de-vestuarios-en-colegios-lloren-y-nicanor-piñole-y-aseos-en-colegios-alejandrocasona-honesto-batalon-laviada-campos-nicanor-piñole-y-rio-p		09-MAR-16	01-APR-16	24-MAY-16	02-AUG-16	16-AUG-16	16-OCT-16		2 meses desde 17/08/2016	Finalización	-5.68908595	43.53606549
INV000270	AYTO	Servicio de Arquitectura y Mantenimiento	Colegios, Obras de rehabilitación.	-	-	125.32300.6 32.00	712000																-5.66360459	43.51646039
INV000271	AYTO	Servicio de Arquitectura y Mantenimiento	Colegios, Obras de rehabilitación.	Sustitución carpintería en colegios públicos Elsburu y el Llano	SIK ASTURIAS PARAISO NATURAL SL -	125.32300.6 32.00	9447.03	6767.63	9447.03		3878P/2016	https://comunidad.vort.albiz/PROYECTO/4627/contratacion/sb/w/4303-reforma-de-vestuarios-en-colegios-lloren-y-nicanor-piñole-y-aseos-en-colegios-alejandrocasona-honesto-batalon-laviada-campos-nicanor-piñole-y-rio-p		09-MAR-16	05-JUL-16	27-JUL-16	12-AUG-16		23-NOV-16		15 días desde 13/08/2016	Finalización	-5.67106342	43.52839117
INV000275	AYTO	Servicio de Arquitectura y Mantenimiento	Colegios, Obras de rehabilitación.	Aplicación de resinas sintéticas sobre pavimentos de las pistas polideportivas cubiertas de los colegios públicos Campoamo y Santa Olaya	PAVITEK 2019 SL -	125.32300.6 32.00	33433.22	20656.97	33433.22		3024M/2016	https://comunidad.vort.albiz/PROYECTO/4627/contratacion/sb/w/4303-reforma-de-vestuarios-en-colegios-lloren-y-nicanor-piñole-y-aseos-en-colegios-alejandrocasona-honesto-batalon-laviada-campos-nicanor-piñole-y-rio-p		09-MAR-16	27-MAY-16	01-JUN-16	18-JUL-16		21-NOV-16		1 mes desde 19/07/2016	Finalización	-5.6875248	43.54121786
INV000276	EMULSA	Empresa Municipal de Medio Ambiente Urbano	2 CONTENEDORES SOTERRADOS RSU	2 CONTENEDORES SOTERRADOS RSU MARQUES DE SAN ESTEBAN 15	ELECNSOR SA -	EMU2015	555000	26737.26	555000		2015000139	https://sedelectronica.gijon.es/page/4623-perfil-de-contratante					16-NOV-15		30-JUN-16		10 MESES	Finalización	-5.66590884	43.54284916
INV000289	EMULSA	Empresa Municipal de Medio Ambiente Urbano	ADECUACION ALMACEN PRODUCTOS QUIMICOS	ADECUACION ALMACEN PRODUCTOS QUIMICOS CTRACARBONERA 98	CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS MAFER SLU -	EMU2015	36670.86	31338.65	36670.86		1842015	https://sedelectronica.gijon.es/page/4623-perfil-de-contratante					18-NOV-15		05-SEP-16		2 MESES	Finalización	-5.67892996	43.51466945
INV000290	AYTO	Servicio de Tráfico y Regulación	Regulación semafórica	Ampliación de la regulación semafórica en la Calle Sanz Crespo	- EQUIPOS DE SEÑALIZACION Y CONTROL, S.A. Y ETRALUX, S.A.	E14.13300.6 23.00	19149.91	19149.91	19149.91		037265/2014			06-MAY-16	06-MAY-16	07-JUN-16	07-JUN-16	08-JUN-16	04-AUG-16		4 meses desde 08/06/2016	Finalización	-5.67221359	43.53980526
INV000294	AYTO	Servicio de Arquitectura y Mantenimiento	Edificios y otras construcciones: Somio	Construcción de edificio de asociación de vecinos de Somio con criterios de adjudicación de igualdad entre hombres y mujeres	OCA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA -	J15.92400.6 22.00	327743.09	327743.09	327743.09		017239/2016			18-AUG-16	09-SEP-16	07-NOV-16		08-MAR-17		8 MESES (DESDE 07/04/2017)	Ejecución	-5.62363808	43.52757311	



CODIGO	ENTIDAD	RESPONSABLE	OBJETO	DESCRIPCION	ADJUDICATARIO	APLICACION_PRESUPUESTARIA	IMPORTE_PRESUPUESTADO	IMPORTE_ADJUDICACION	PRESUPUESTO_LICITACION	IMPORTE_MODIFICACION	NUMERO_EXPEDIENTE	URL_POR_TAL_CONTRATANTE	EJERCICIO_PRESUPUESTARIO	FECHA_APROBACION	FECHA_REEDACCION_PROYECTO	FECHA_LICITACION	FECHA_ADJUDICACION	FECHA_INICIO_EJECUCION	FECHA_FINALIZACION	FECHA_PARALIZACION	PLAZO_EJECUCION	ESTADO_ACTUAL	LONGITUD	LATITUD
INV000302	AYTO	Servicio de Trafico y Regulación	Lámparas incandescentes a LED	Cambio de ópticas de incandescencia de los semáforos por ópticas de led de bajo consumo	SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA - SICE -	E14.13300.6 23.00	25000	22035.67	24759.17		2223Z/2015	https://community.vort.al/biz/PRO/DPublic/Te/ndering/Contract/Notice/Management/Index?AuthorityVat=P3302400A		03-AUG-15	06-OCT-15	09-OCT-15	22-OCT-15	28-NOV-15	31-DEC-15		2 meses desde 28/10/2015	Finalización	-5.61718145	43.5211566
INV000329	AYTO	Servicio de Contratación y Compras	Mobiliario: gestión de edificios y patrimonio municipal	Suministro de 4 meses de oficina y 6 cajoneras rodantes para edificio Pelayo del Ayuntamiento de Gijón	CLARIN LIBRERIA Y PAPELERIA SL -	K42.93310.6 25.00	4670	3069	4670		3143D/2016	https://community.vort.al/biz/PRO/DPublic/Te/ndering/Contract/Notice/Management/Index?AuthorityVat=P3302400A		18-JAN-16	02-JUN-16	08-JUN-16	27-JUN-16	01-AUG-16	24-AUG-16		4 SEMANAS	Finalización		
INV000332	AYTO		Mobiliario: gestión de edificios y patrimonio municipal	Total presupuesto	-	K42.93310.6 25.00	50000							08-JAN-16							Aprobación			
INV000333	AYTO	Servicio de Relaciones Ciudadanas	Campo de fútbol Lloreda. Postes, redes y bancos	suministro y colocación de postes y redes para balones portátiles de fútbol en el campo de fútbol de Lloreda Tremabes	CONSTRUCCIONES METALICAS MENENDEZ S.L. -	J26.34100.6 25.00	8783.74				1254B/2015			29-MAY-15	29-MAY-15	11-JUN-15	16-JUN-15	07-JUL-15	23-JUL-15		Finalización			
INV000199	EMULSA	Empresa Municipal de Medio Ambiente Urbano	URBICACIÓN FALLIDA	URBICACIÓN FALLIDA MENENDEZ PELAYO, 10 - 14	ELECNOR SA -	EMU2014	1000000	4169.76	1000000		201400093	https://electronica.gijon.es/page/4623-perfil-de-contratante						01-AUG-14			10 MESES	Finalización	-5.6521734	43.53859213
INV000274	AYTO	Servicio de Arquitectura y Mantenimiento	Colegios. Obras de rehabilitación.	Urbanización de patios recreativos en colegios públicos Los Campos, Campusomar, Castiello, Martínez Torner, Montaña, Pericones y Príncipe de Asturias	PAVITEK 2010 SL -	I25.32300.6 23.00	46596.57	32667.58	46596.57		3006X/2016	https://community.vort.al/biz/PRO/DPublic/Te/ndering/Contract/Notice/Management/Index?AuthorityVat=P3302400A		09-MAR-16	30-MAY-16	07-JUL-16	25-JUL-16		24-JAN-17		1 mes desde 26/07/2016	Finalización	-5.70296784	43.53572285
INV000277	AYTO	Servicio de Arquitectura y Mantenimiento	Colegios. Obras de rehabilitación.	Aplicación de pavimento sintético de seguridad en suelo de parques infantiles colegios públicos Atala, Monte-Il, Pericones, Severo Ochoa, Príncipe de Asturias y Rey Pelayo	GALITEC DESARROLLOS TECNOLOGICOS SL -	I25.32300.6 32.00	38749.45	31339	38749.45		3020R/2016	https://community.vort.al/biz/PRO/DPublic/Te/ndering/Contract/Notice/Management/Index?AuthorityVat=P3302400A		09-MAR-16	27-MAY-16	01-JUN-16	18-JUL-16		08-NOV-16		1 mes desde 18/08/2016	Finalización	-5.67050442	43.5322479
INV000313	AYTO	Servicio de Orientación, Formación y Empleo	Espacios verdes. Escuela Taller			D51.24104.6 27.02	17104							19-SEP-16							Aprobación			
INV000324	AYTO	Servicio de Obras Públicas	Pavimentación del Paseo del Muro San Lorenzo	Pavimentación a del paseo del Muro de San Lorenzo en tramos actuales de hormigón	VIAS Y CONSTRUCCIONES SA-CONTRATAS IGLESIAS SA UTE LEY 1882 -	K42.45300.6 19.03		11298.75			009547/2015			07-MAY-16	07-MAY-15	03-JUN-15	07-JUL-15	16-OCT-15	07-JUN-16		Finalización			
INV000325	AYTO	Servicio de Arquitectura y Mantenimiento	Mobiliario: Gestión de edificios y patrimonio municipal	División de dependencias para redistribución de espacios en la casa consistorial	CONTRATAS NOVAK-CAROL SL -	K42.93310.6 25.00		16321.69	16442.75		2306M/2015			18-AUG-15		16-OCT-15	26-NOV-15		04-MAY-16		Finalización			
INV000327	AYTO	Servicio de Planificación y Modernización	Mobiliario: Gestión de edificios y patrimonio municipal	Acondicionamiento de espacios en la planta 1º del edificio administrativo del Ayuntamiento de Gijón " Amigo Hotel Madrid"	HERAN NALON SL -	K42.93310.6 25.00		2080.66	2750.21		2662B/2016			08-JAN-16	11-MAY-16	12-MAY-16	01-JUN-15	02-JUN-16	21-OCT-16		Finalización			
INV000334	AYTO		Maquinaria e instalaciones técnicas ( Gestión de edificios y patrimonio municipal)	Varias facturas		K42.93310.6 23.00		2587.04	2587.04					08-JAN-16							Aprobación			
INV000338	AYTO		Maquinaria e instalaciones técnicas ( alumbrado público)	Apertura presupuesto		K42.16500.6 23.00	100							08-JAN-16							Aprobación			
INV000339	AYTO		Cámaras fotográficas digitales	Factura		A20.92006.6 23.00	14500	489						08-JAN-16							Aprobación			
INV000352	AYTO	Servicio de Policía Local	Suministro de ordenador portátil para Policía Local	Portátil DELL VOSTRO 3558 (70FC)K-13- HTL.662	ASTURIAN A DE MAQUINARIA Y REPRODUCCION SL -	E14.13500.6 23.00	100	419						08-JAN-16							Aprobación			



CODIGO	ENTIDAD	RESPONSABLE	OBJETO	DESCRIPCION	ADJUDICATARIO	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PRESUPUESTADO	IMPORTE ADJUDICACION	PRESUPUESTO_LICITACION	IMPORTE MODIFICACION	NUMERO EXPEDIENTE	URL PORTAL CONTRATANTE	EJERCICIO PRESUPUESTARIO	FECHA APROBACION	FECHA REDACCION PROYECTO	FECHA LICITACION	FECHA ADJUDICACION	FECHA INICIO EJECUCION	FECHA FINALIZACION	FECHA PARALIZACION	PLAZO EJECUCION	ESTADO ACTUAL	LONGITUD	LATITUD	
INV0000354	AYTO	Servicio de Arquitectura y Mantenimiento	Albergue Covadonga. 2ª Fase	Honorarios por coordinación de seguridad y salud de las obras de reforma del albergue Covadonga	COTO*GONZALEZ MARCELIANO	G23.23100.6 32.00	1754.5	1754.5			036034/2013			18-MAY-16					26-JUL-16			Finalización			
INV0000355	AYTO	Servicio de Arquitectura y Mantenimiento	Albergue Covadonga. 2ª Fase	Total	-	G23.23100.6 32.00	50000																		
INV0000356	AYTO		Edificios y otras construcciones: Consumo		-	115.49300.6 32.00	100							08-JAN-16								Aprobación			
INV0000357	AYTO		Edificios y otras construcciones: Comunicación social y participación ciudadana		-	115.92400.6 32.00	100							08-JAN-16								Aprobación			
INV0000366	AYTO	Servicio de Sistemas de Información	Renovación de cajeros		-	A20.92004.6 26.00	40000							08-JAN-16								Aprobación			
INV0000367	AYTO	Servicio Prevención y Extinción de Incendios	Servicios playa. Adquisición de dos torretas móviles para el servicio de salvamento y vigilancia en playas del Ayuntamiento de Gijón	Servicios playa. Adquisición de dos torretas móviles para el servicio de salvamento y vigilancia en playas del Ayuntamiento de Gijón	IMPRESORES DEL PRINCIPAL DO SL -	E14.17220.6 29.00	26600	7526.2	11253		30497/2016	https://comunidad.vort.albiz/PRODPublic/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?AuthorityName=AyuntamientoGijon&Page=login&AuthorityVat=P3302400A		09-MAR-16	30-MAY-16	06-JUN-16	16-JUN-16	17-JUN-16	22-JUL-16			30 días desde 1606	Finalización		
INV0000379	AYTO		Desarrollo económico	Apertura presupuesto	-	D51.4330.60 9.01	1000							08-JAN-16								Aprobación			
INV0000380	AYTO	Servicio de Parques y Jardines	Tratamiento paisajístico y parque público	Restos de obras	CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES ARTURO MESA SL -	K42.17100.6 19.10		5293.6			26848/2015			29-SEP-15	29-SEP-15	19-OCT-15	27-OCT-15	28-OCT-15	07-APR-16			2 MESES	Finalización		
INV0000382	AYTO	Servicio de Obras Públicas	Pentonalización Francisco de Paula	Pentonalización de la calle Francisco de Paula Jovellanos (entre avenida del Llano y C/ Fernando Moran Lavandera) Remodelación de la avenida	CONTRATAS MECUMASLU -	K42.15320.6 19.03	841.4				031624/2014			10-OCT-14	10-OCT-14	27-OCT-14	09-DEC-14	09-JAN-15	08-JUN-16			Finalización			
INV0000390	AYTO	Servicio de Relaciones Ciudadanas	Centros municipales integrados	Modernización ascensor Ateneo La Calzada	ASCENSORES TRESA SA -	115.92500.6 22.00		7973.9	9123.4		2579W/2015	https://comunidad.vort.albiz/PRODPublic/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?AuthorityVat=P3302400A		17-SEP-15	17-SEP-15	03-NOV-15	06-NOV-15	13-JAN-16	08-MAR-16			6 semanas desde adjudicación	Finalización	-5.69489507	43.53919706
INV0000394	AYTO	Servicio de Sistemas de Información	Renovación de equipos red		-	A20.92004.6 26.00	40000																		
INV0000399	AYTO	Servicio de Parques y Jardines	Obras Plan de Empleo	Suministro de ladrillo rústico para reforma de parques en la calzada para las obras del Plan de Empleo 2016	JARDINERIA COSTA VERDE SL -	K42.17100.6 19.10	6352.5	5868.5	6352.5		5903D/2016	https://comunidad.vort.albiz/PRODPublic/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?AuthorityVat=P3302400A		11-MAY-16	14-SEP-16	10-OCT-16	13-OCT-16	14-OCT-16	13-DEC-16			20 DIAS	Finalización	-5.70425374	43.54265679
INV0000400	AYTO	Servicio de Parques y Jardines	Obras Plan de Empleo 2016	Total	-	K42.17100.6 19.10	378124.53																-5.70440066	43.54263354	
INV0000401	AYTO	Servicio de relaciones con otras entidades	Centros municipales integrados	Otras facturas	-	115.92500.6 22.00		2318.24	2318.24																
INV0000410	AYTO	Servicio de Parques y Jardines	SUMINISTRO DE PAPELERAS	Suministro de papeles para parques y jardines para las obras del Plan de Empleo	GLASDON EUROPE SARL -	K42.17100.6 19.10	8470	8145.72	8470		8602V/2016	https://comunidad.vort.albiz/PRODPublic/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?AuthorityVat=P3302400A;P8302402F;P8302405F;P8302404B;A33604729;A336097350;A336096279;A33821463;A33772658;A33896026;A33782814;A33818782&Theme=AyuntamientoGijon&Page=Login		21-OCT-16	21-OCT-16	02-NOV-16	17-NOV-16	16-DEC-16	09-MAY-17			1 MES DESDE 11 DE NOVIEMBRE DE 2016	Finalización		



CODIGO	ENTIDAD	RESPONSA BLE	OBJETO	DESCRIPC ION	ADJUDICA TARIO	APLICACI ON_PRESU PUESTARI A	IMPORTE_PRES UPUESTADO	IMPORTE_ADJUDICACION	PRESUPUESTO_LI CTACION	IMPORTE_MODIFICACION	NUMERO_EXPEDIENTE	URL_POR TAL_CON TRATANT E	EJERCICIO PRE SUPUESTARIO	FECHA_APROBACION	FECHA_R EDACCIO N_PROVE CTO	FECHA_LI CTACION	FECHA_ADJUDICACION	FECHA_INICIO_EJECUCION	FECHA_FINALIZACION	FECHA_PARALIZACION	PLAZO_EJ ECUCION	ESTADO_ACTUAL	LONGITUD	LATITUD
INV000411	AYTO	Servicio de Parques y Jardines	CIERRE CHAPA GALVANI ZADA REFORMA PARQUE LA SERENA	SERVICIO DE ALQUILER DE CIERRE DE CHAPA GALVANI ZADA CON POSTES PARA LAS OBRAS DE REFORMA DEL PARQUE DE LA SERENA	AYALGAS DESARROLLOS SL -	K42/17100/6 1910	11025	2979.92	11025		13429Y/2016	https://com munity.vort al.biz/PRO DPublic/Te ndering/Co ntract/Notice Management/ t/Index?Ski nName=Ayt oGijonPa ge-login&A uthorityVat =P3302400 A		23-NOV-16	23-NOV-16	25-NOV-16	14-DEC-16	01-MAR-17	17-JUL-17		3 DIAS	Finalización	-5.66423249	43.53050026
INV000197	AYTO	Servicio de Arquitectura y Mantenimiento	Rehabilitación Antigua Escuela de Comercio	Rehabilitación integral Antigua Escuela de Comercio de Gijón	BAUEN EMPRESA CONSTRUCTORA SAU -	K42.93310.6 32.00	5900000	3477460	5900000		027622/2014	https://edee lectronica.gi jon.es/from/ 11839/contr ataciones/sho w/3991- rehabilitaci on-del- edificio- antigua- escuela-de- comercio		09-NOV-14	09-NOV-14	09-NOV-14	17-DEC-14	04-FEB-15	27-DEC-17		30 meses desde 08/01/2015	Finalización	-5.66187751	43.54059406
INV000212	AYTO	Servicio de Obras Públicas	Renovación de pavimentos de calzada en zona oeste de Gijón		-	K42.45300.6 19.03	585000	373890	584971.96		010394/2016			11-MAY-16	22-AUG-16		27-DEC-16		08-NOV-17		4 meses	Finalización	-5.67694371	43.54248514
INV000279	AYTO	Servicio de Arquitectura y Mantenimiento	Colegios. Obras de rehabilitación.	Adecuación gimnasio para usos múltiples en colegio E.P. Tremañes	DESARROLLOS URBANISTICOS Y CONSTRUCTIVOS LUGONES 2007 SL -	125.32300.6 32.00	18917.6	12148.59	18917.6		3138G/2016	https://com munity.vort al.biz/PRO DPublic/Te ndering/Co ntract/Notice Management/ t/Index?Aut horityVat=P 3302400A		09-MAR-16	02-JUN-16	14-JUN-16	18-JUL-16	19-JUL-16	24-NOV-16		1 mes desde 18/08/2016	Finalización	-5.69978626	43.53149168
INV000306	AYTO	Servicio de Arquitectura y Mantenimiento	Reforma edificios municipales	Restos de obras	MECINA REDONDO, SERGIO -	K42.93310.6 32.00		1064.8	1064.8		2106N/2015			21-JUL-15	21-JUL-15	23-SEP-15	25-SEP-15	28-OCT-15	25-APR-16			Finalización	-5.69456076	43.53922769
INV000232	AYTO	Servicio de Obras Públicas	Remodelación Calle Rosalia de Castro		-	K42.45300.6 19.03	190000							11-MAY-16								Aprobación	-5.6898729	43.53947429
INV000323	AYTO		Mobiliario: Administración general del personal		-	A20.92001.6 25.00	100							08-JAN-16								Aprobación		
INV000280	AYTO	Servicio de Relaciones Ciudadanas	Asociación de vecinos de la Atalla. Instalación aparato elevador. distrito oeste.	Suministro e instalación de un elevador para la Asociación de Vecinos Atalla.	ASCENSO RES TRESA SA -	J15.92400.6 32.00	38000	36071.31	37994		4261T/2016	https://com munity.vort al.biz/PRO DPublic/Te ndering/Co ntract/Notice Management/ t/Index?Aut horityVat=P 3302400A		15-JUL-16	19-JUL-16	25-JUL-16	03-AUG-16	04-AUG-16	11-JAN-17		2 meses desde 4/08/2016	Finalización	-5.68795002	43.54042301
INV000298	AYTO	Servicio de Parques y Jardines	Proyecto de reforma del patio del colegio con el fin de generar una mayor superficie de juego y estancia	Se urbaniza el patio del colegio con el fin de generar una mayor superficie de juego y estancia	INGENIERIA MOVIMIENTOS Y OBRAS, SL -	125.32300.3 200		66325.06	94312.14		010293/2016	https://edee lectronica.gi jon.es/from/ 4627/contr ataciones/sho w/4313- reformas- del-patio- del-colegio- publico- pinzales		25-APR-16	18-MAY-16	31-MAY-16	24-AUG-16	01-MAR-17	17-JUL-17		4 meses	Finalización	-5.73122502	43.46303384
INV000331	AYTO		Mobiliario: gestión de edificios y patrimonio municipal		-	K42.93310.6 25.00		2860.17	2860.17					08-JAN-16								Aprobación		
INV000335	AYTO		Maquinaria e instalaciones técnicas (relaciones ciudadanas y servicios de proximidad)		-	J15.92500.6 23.00	12000	7363.77	7363.77					08-JAN-16								Aprobación		
INV000342	AYTO	Servicio de Relaciones Ciudadanas	Gestión de energía térmica: Gestión de edificios y patrimonio municipal	Inversiones en edificios de servicios generales.	-	K42.93310.6 32.00	46500	36126.6	51069.3		037511/2005						29-JUL-14					Adjudicación		
INV000348	AYTO	Servicio de Obras Públicas	Mantenimiento de instalaciones eléctricas: Gestión de edificios y patrimonio municipal		ELECTRICIDAD LLANO SL -	K42.93310.6 32.00	8100	4967.58	4967.58		024128/2013			09-AUG-13		16-JAN-14						Licitación		
INV000353	AYTO	Servicio de Arquitectura y Mantenimiento	Albergue Covadonga: 2ª Fase	Honorarios de asistencias técnicas para la redacción del proyecto, dirección de obras de ampliación del albergue Covadonga	ADJARATI CA SL -	G23.23100.6 32.00		3431.56	3431.56		009824/2016			08-APR-16					27-APR-16			Finalización		
INV000358	AYTO		Edificios y otras construcciones: Relaciones ciudadanas y servicios de proximidad		-	J15.92500.6 32.00	100							08-JAN-16								Aprobación		



CODIGO	ENTIDAD	RESPONSABLE	OBJETO	DESCRIPCION	ADJUDICATARIO	APLICACION_PRESUPUESTARIA	IMPORTE_PRESUPUESTADO	IMPORTE_ADJUDICACION	PRESUPUESTO_LICITACION	IMPORTE_MODIFICACION	NUMERO_EXPEDIENTE	URL_POR_TAL_CONTRATANTE	EJERCICIO_PRESUPUESTARIO	FECHA_APROBACION	FECHA_EDACCION_PROYECTO	FECHA_LICITACION	FECHA_ADJUDICACION	FECHA_INICIO_EJECUCION	FECHA_FINALIZACION	FECHA_PARALIZACION	PLAZO_EJECUCION	ESTADO_ACTUAL	LONGITUD	LATITUD	
INV0000359	AYTO	Servicio de Policía Local	Maquinaria e instalaciones técnicas: Seguridad y orden público	Suministro de 30 cascos para motoristas de la policía local	-	E14.13200.6 23.00	19674.6	19202.7	19674.6		3810D/2016	https://community.vort.albiz/PRO/DPublic/Te ndering/Co ntract/Notice Management/ t/Index?SkinName=Ayt oGijon&Page=login&A uthorityVat =P3302400 A		08-JAN-16	01-JUL-16	07-JUL-16	14-JUL-16		07-OCT-16		4 SEMANAS	Finalización			
INV0000365	AYTO	Servicio de Sistemas de Información	Renovación de escaneres		-	A20.92004.6 26.00	20000							08-JAN-16								Aprobación			
INV0000369	AYTO		Estudios y trabajos técnicos: Alumbrado público	Apertura de presupuesto	-	K42.16500.6 40.00	5000							08-JAN-16								Aprobación			
INV0000370	AYTO	Servicio de Sistemas de Información	Renovación equipos de red	Adquisición de servidor UCS	HEWLETT PACKARD SERVICIOS ESPAÑA SL -	A20.92004.6 26.00	1700.05	1700.05	1700.05		2326C/2016	https://community.vort.albiz/PRO/DPublic/Te ndering/Co ntract/Notice Management/ t/Index?SkinName=Ayt oGijon&Page=login&A uthorityVat =P3302400 A		27-APR-16	27-APR-16	27-APR-16	27-APR-16	28-APR-16	09-MAY-16			Finalización			
INV0000371	AYTO		Estudios y trabajos técnicos: Conservación viaria urbana	Apertura de presupuesto	-	K42.45300.6 09.01	10000							08-JAN-16								Aprobación			
INV0000372	AYTO		Estudios y trabajos técnicos: Vías públicas urbanas	Apertura de presupuesto	-	K42.15300.6 40.00	100							08-JAN-16								Aprobación			
INV0000373	AYTO		Estudios y trabajos técnicos: Servicios zona rural	Apertura de presupuesto	-	K42.45400.6 09.01	5000							08-JAN-16								Aprobación			
INV0000377	AYTO	Servicio de Parques y Jardines	Mobiliario urbano: vías públicas urbanas	Suministro y colocación de circuito deportivo en parcela municipal situada en La Braña, Nuevo Gijón	GALOPIN Y PLAYGROUNDS SL -	K42.15320.6 09.08	100	6036.24	9680		4657M/2016	https://community.vort.albiz/PRO/DPublic/Te ndering/Co ntract/Notice Management/ t/Index?SkinName=Ayt oGijon&Page=login&A uthorityVat =P3302400 A		08-JAN-16	03-SEP-16	05-SEP-16	14-SEP-16	01-MAR-17	01-MAR-17		1 mes	Finalización	-5.68604224	43.52854646	
INV0000378	AYTO		Vías públicas urbanas	Apertura presupuesto	-	K42.15320.6 09.01	100							08-JAN-16								Aprobación			
INV0000381	AYTO	Servicio Técnico de Urbanismo	Renovación camino de Granda a Contruaces	Restos de obras	ALVARGO NZALEZ CONTRATAS SA -	K42.15320.6 19.03	35924.22				3218C/2015			12-NOV-15	16-NOV-15	01-DEC-15	01-DEC-15					Finalización			
INV0000391	AYTO		Centro municipales integrados	Facturas varias	-			2318.24	2318.24																
INV0000412	AYTO	Servicio de Relaciones Ciudadanas	Amplificación y Sonido Centro Municipal El Llano		PRONORTE SONIDO SL -	J15.92500.6 2300	296.45	296.45	296.45					08-JAN-16				10-NOV-16				Finalización	-5.66352714	43.52724457	
INV0000200	AYTO	Servicio de Obras Públicas	Insonorización del pabellón de La Arena	Redacción del proyecto básico y de ejecución y dirección de las obras de reparación y refuerzo de la estructura horizontal del techo de planta baja de los edificios en que se integra el pabellón de deportes "La Arena" y complementarias de insonorización.	-	J26.34100.6 32.00	21915.02				026410/2015			09-MAR-16				30-NOV-16				Adjudicación	-5.64942192	43.53915826	
INV0000207	AYTO	Servicio de Obras Públicas	Renovación de pavimentos urbanos	Remodelación de la calle Travesía del Convento, en base a criterios de accesibilidad universal	-	K42.45300.6 19.03	254325.95	219114.06	180372.46		002111/2016	https://sedelectronica.gijon.es/rom/4627/contrataciones/show4327/remodelacion-de-la-calle-travesia-del-convento-en-base-a-criterios-de-accesibilidad-universal		08-JAN-16	01-APR-16	23-JUN-16	26-AUG-16	27-AUG-16		21-SEP-16		3 meses	Finalización	-5.65895869	43.54066729
INV0000217	EMULSA	Empresa Municipal de Medio Ambiente Urbano	3 CONTENEDORES SOTERRADOS SELECTIVA (VIDRIO, PAPEL, CARTÓN, ENVASES) RIO ORO FRENTE 54	ESTACIÓN 3 CONTENEDORES SOTERRADOS SELECTIVA (VIDRIO, PAPEL, CARTÓN, ENVASES) RIO ORO FRENTE 54	ADJUDICATARIO: SOTKON SP, S.L.U	EMU2015	205000	15627.99	205000		2015000015	https://sedelectronica.gijon.es/page/4623-perfil-de-contratante						31-MAR-15		19-MAY-15		10 MESES	Finalización	-5.66359535	43.52803025



CODIGO	ENTIDAD	RESPONSABLE	OBJETO	DESCRIPCION	ADJUDICATARIO	APLICACION_PRESUPUESTARIA	IMPORTE_PRESUPUESTADO	IMPORTE_ADJUDICACION	PRESUPUESTO_LICITACION	IMPORTE_MODIFICACION	NUMERO_EXPEDIENTE	URL_POR_TAL_CONTRATANTE	EJERCICIO_PRESUPUESTARIO	FECHA_APROBACION	FECHA_REALIZACION	FECHA_LICITACION	FECHA_ADJUDICACION	FECHA_INICIO_EJECUCION	FECHA_FINALIZACION	FECHA_PARALIZACION	PLAZO_EJECUCION	ESTADO_ACTUAL	LONGITUD	LATITUD	
INV000248	AYTO	Servicio Prevención y Extinción de Incendios	Sustitución vehículo multiterritorio y adquisición de furgón para el servicio de Prevención y Extinción de Incendios	-	-	E14.13600.6 24.00	400000				019665/2016			09-MAR-16								Aprobación	-5.6780439	43.51631769	
INV000307	AYTO	Servicio de Parques y Jardines	Arco medioambiental	Mantenimiento, mejora y obra nueva en los espacios incluidos en el ámbito del arco medioambiental del concejo de Gijón/Xixón con fomento del empleo protegido.	-	K42.17100.6 81.02/ K42.17100.2 27.38	3934357.11		1936928.55		010009/2016	https://sedelectronica.gijon.es/contrataciones/show/4332-mantenimiento-mejora-y-obra-nueva-en-los-espacios-incluidos-en-el-ambito-del-arco-medioambiental-del-concejo-de-gijon-xixon-con-fomento-del-empleo-prot		28-JUN-16	11-APR-16	07-JUL-16	22-NOV-16					Adjudicación			
INV000265	AYTO	Servicio de Relaciones Ciudadanas	CMI Coto - Rehabilitación y catas fachada	Rehabilitación y catas fachada, aleros y cornisa	-	J15.92500.6 32.00	20000				3396D/2016			13-JUN-16					23-NOV-16			Finalización	-5.64928348	43.53340388	
INV000282	AYTO	Servicio de Arquitectura y Mantenimiento	Colegios. Obras de rehabilitación	Eliminación de barreras arquitectónicas colegio público Las Mestas	- INGENIERIA. MOVIMIENTOS Y OBRAS S.L. con C.I.F. B 66563057	J25.32300.6 32.00	56479.98	32274.27	56479.98		3004P/2016	https://comunidad.vort.al/biz/PRODPublicTendering/ContractNoticeManagement/Index?AuthorityVat=P3302400A		09-MAR-16	26-MAY-16	14-JUN-16	18-JUL-16	19-JUL-16		03-NOV-16		1 mes desde 19/07/2016	Finalización	-5.63920563	43.53362633
INV000284	AYTO	Servicio de Arquitectura y Mantenimiento	Mejora parques infantiles	Suministro de juegos infantiles en C.P. Pericones, Severo Ochoa, Príncipe de Asturias, Rey Pelayo, Añlla, Begoña, Montevill y Asturias	GALITEC DESARROLLOS TECNOLÓGICOS S.L.	J25.32300.6 25.00	23000	20449	21736.68		2992L/2016	https://comunidad.vort.al/biz/PRODPublicTendering/ContractNoticeManagement/Index?AuthorityVat=P3302400A		08-JAN-16	26-MAY-16	01-JUN-16	18-JUL-16		08-NOV-16		1 mes desde 12/08/2016	Finalización	-5.68370179	43.53913151	
INV000296	AYTO	Servicio de Arquitectura y Mantenimiento	Edificios y otras construcciones: Nuevo Roces	Obras finalización construcción edificio para sede de asociación de vecinos de Nuevo Roces con criterios de adjudicación de fomento de igualdad entre Hombres y Mujeres	COPCISA SA -	J15.2400.62 2.00	204681.25	187958.8	204681.25		012151/2016	https://sedelectronica.gijon.es/contrataciones/show/4355-obras-finalizacion-construccion-edificio-para-sede-de-asociacion-de-vecinos-en-nuevo-roces-con-criterios-de-adjudicacion-de-fomento-de-la-igualdad-entr		11-JUL-16	13-JUL-16	02-AUG-16	28-NOV-16	22-DEC-16		03-OCT-17		6 meses	Finalización	-5.67681774	43.50794054
INV000316	AYTO		Inversión en áreas empresariales	-	-	D51.43300.6 19.10	125000							08-JAN-16								Aprobación			
INV000317	AYTO	Servicio de Obras Públicas	Districto. Eliminación de barreras	Supresión de barreras arquitectónicas en distrito sur.	BIENES Y OBRAS DEL PRINCIPALDO SA -	K42.45300.6 19.03		46110.16	52054.47		025088/2015			10-AUG-15	10-AUG-15	21-OCT-15	20-NOV-15	22-DEC-15			2 meses	Finalización			
INV000321	AYTO	Servicio de relaciones con otras entidades	Mobiliario: escuelas infantiles (19 cunas de evacuación)	Suministro de 19 cunas de evacuación para las escuelas infantiles de 0 a 3 años del Ayuntamiento de Gijón	HERMEX IBERICA S.L. - HERMEX IBERICA, S.L.	J25.32301.6 25.00	6500	6565.03	6667.1		1500E/2016	https://comunidad.vort.al/biz/PRODPublicTendering/ContractNoticeManagement/Index?AuthorityVat=P3302400A		08-JAN-16	10-MAR-16	27-APR-16	12-MAY-16	13-MAY-16		15-JUL-16		1 MES	Finalización		
INV000322	AYTO		Mobiliario: Promoción y fomento del deporte	-	-	J26.34100.6 25.00	100							08-JAN-16								Aprobación			
INV000341	AYTO	Servicio de Relaciones Ciudadanas	Gestión de energía térmica: Relaciones ciudadanas y servicios de proximidad	Inversiones en gestión térmica en Relaciones ciudadanas (01/01/ al 15/10)	-	J15.92500.6 22.00	6500	5182.06	23210.53		037511/2005											Finalización			
INV000343	AYTO	Servicio Protección al Medio Ambiente	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje: Acuario	Suministro de bomba perteneciente al sistema de alimentación de agua del mar, Acuario.	ASTURCAL S.L. -	J07.17221.6 23.00		3793.55	3993		2964L/2015			08-JAN-16	28-OCT-15	18-NOV-15	19-NOV-15	20-NOV-15		10-FEB-16		Finalización			
INV000344	AYTO	Servicio de Arquitectura y Mantenimiento	Gestión de energía térmica: Escuelas infantiles	Inversiones en instalaciones térmicas en escuelas infantiles	-	J25.32301.6 32.00	6000	5582.11	10930.2		016145/2016			12-MAY-16		12-AUG-16			16-OCT-16			Ejecución			





CODIGO	ENTIDAD	RESPONSABLE	OBJETO	DESCRIPCION	ADJUDICATARIO	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PRESUPUESTADO	IMPORTE ADJUDICACION	PRESUPUESTO LICITACION	IMPORTE MODIFICACION	NUMERO EXPEDIENTE	URL PORTAL CONTRATANTE	EJERCICIO PRESUPUESTARIO	FECHA APROBACION	FECHA REDACCION PROYECTO	FECHA LICITACION	FECHA ADJUDICACION	FECHA INICIO EJECUCION	FECHA FINALIZACION	FECHA PARALIZACION	PLAZO EJECUCION	ESTADO ACTUAL	LONGITUD	LATITUD	
INV0000350	AYTO	Servicio Protección al Medio Ambiente	Maquinaria y utillaje para Medio Ambiente	Adquisición de autoclave 75L. STERILCLAS. REF. A3364851-7 DISMED SA ;	MUNIELLO ELECTRICIDAD SA - ES - A3364851-7 DISMED SA ;	107.17200.6 23.00	12000	3146.52						26-MAR-16				30-APR-16	31-MAY-16			Finalización			
INV0000360	AYTO	Servicio de Arquitectura y Mantenimiento	Sala de estudios para jóvenes: materiales de pintura	Materiales de pintura para local del Conceyu de la Moeda	ENFER CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SL -	125.33400.6 32.00	12000	955.89	955.89					09-MAR-16				11-AUG-16	22-AUG-16			Finalización			
INV0000361	AYTO		Otras inversiones: acción social	-	-	023.23100.6 09.10	100							08-JAN-16								Aprobación			
INV0000362	AYTO		Otras inversiones: promoción y fomento del deporte	-	-	126.34100.6 09.10	100							08-JAN-16								Aprobación			
INV0000363	AYTO	Servicio de Policía Local	Adquisición de un perro para la policía local	-	CENTRO CANINO EL XELAN SL -	E14.13200.6 29.05	3500	3500			1998L/2015			02-JAN-15			08-JUL-15		17-SEP-15			Finalización			
INV0000364	AYTO		Protección civil.	Apertura de presupuesto	-	E14.13500.6 24.00	100							08-JAN-16								Aprobación			
INV0000383	AYTO	Servicio de Obras Públicas	Remodelación calle agnada	Restos de obras	CONTRATAS MECUMASLU -	K42.15320.6 19.03	25483.56				030283/2014			29-SEP-14	30-SEP-14	23-OCT-14	05-JAN-15	27-JAN-15	20-APR-16			Finalización			
INV0000203	AYTO	Servicio de Arquitectura y Mantenimiento	Reforma edificios municipales	-	-	K42.93310.6 32.00								01-JAN-16	01-JAN-16	01-JAN-16	01-JAN-16	01-JAN-16			Ejecución	-5.69473654	43.53921274		
INV0000204	AYTO	Servicio de Arquitectura y Mantenimiento	Construcción de edificio de servicios empresarial en el Polígono de los Campones	-	OCA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA -	D51.43300.6 22.00	202001.35	1838201.23	202001.35		029239/2015	<a href="https://sedelectronica.gijon.es/contratacion/contratacion/show/4227">https://sedelectronica.gijon.es/contratacion/contratacion/show/4227</a>		03-NOV-15	09-OCT-15	24-NOV-15	01-MAR-16	05-MAY-16	16-MAY-17			10 meses desde 25/07/2016	Finalización	-5.69566475	43.53308485
INV0000233	AYTO	Servicio de Obras Públicas	Remodelación de calzada en parroquia Somió	Proyecto de renovación de pavimentos de calzada en las parroquias de Somió y Cabueñes	ALVARGO NZALEZ CONTRATAS SA -	K42.45300.6 19.03	350000	289174.04	349900.58		5256Y/2016	<a href="https://tc.gijon.es/contratacion/contratacion/show/4412">https://tc.gijon.es/contratacion/contratacion/show/4412</a>		11-MAY-16	20-SEP-16	28-DEC-16	14-APR-17	15-APR-17	13-SEP-17			2 MESES	Finalización	-5.61418261	43.53953265
INV0000310	AYTO	Servicio de relaciones con otras entidades	Complejo museístico Gijón	Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Gijón y la Fundación Universidad de Oviedo para la realización de actuaciones arqueológicas en el edificio de la Antigua Fábrica de Tabacos	-	125.33400.6 40.00	170000	170000	170000		011499/2016			31-MAY-16	31-MAY-16		06-JUN-16	31-MAY-16	15-DEC-17			Finalización	-5.66276047	43.54688967	
INV0000311	AYTO	Servicio de Arquitectura y Mantenimiento	Colegios y escuelas infantiles	Cierre de fondo y lateral de pntas polideportivas cubiertas en los colegios de Castiello y Begoña	OCA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA -	K42.93310.6 32.00		1715.41	1715.41		015014/2015			13-MAY-15	17-MAY-15	20-AUG-15	28-SEP-15	17-NOV-15	22-JAN-16			2 meses	Finalización		
INV0000278	AYTO	Servicio de Arquitectura y Mantenimiento	Colegios. Obras de rehabilitación.	Instalación de cierre metálico en parcelas escolares colegio público Cervantes, Castiello y Severo Ochoa	- Oyeo S.L. con CIF B-74009465	125.32300.6 32.00	39648.13	31457.14	39648.13		2994K/2016	<a href="https://comunidad.vort.albiz/PROPublic/Tendering/Contract/NoticeManagement/Indices/AuthorityVat:P3302400A">https://comunidad.vort.albiz/PROPublic/Tendering/Contract/NoticeManagement/Indices/AuthorityVat:P3302400A</a>		09-MAR-16	26-MAY-16	01-JUN-16	18-JUL-16		28-NOV-16			1 mes desde 18/07/2016	Finalización	-5.63839992	43.52411606
INV0000288	AYTO	Servicio de Tráfico y Regulación	Regulación semafórica	Instalación de regulación semafórica de paso de peatones en las calles Velazquez y Ramón Areces con Parque Antonio Ortega	EQUIPOS DE SEÑALIZACION Y CONTROL SA Y ETRALUX SA UTE -	E14.13300.6 23.00		34460.82	34460.82		037265/2014			27-APR-16	27-APR-16	07-JUN-16	07-JUN-16	28-JUN-16	16-SEP-16			5 meses desde 08/06/2016	Finalización	-5.6759168	43.52213903



CODIGO	ENTIDAD	RESPONSABLE	OBJETO	DESCRIPCION	ADJUDICATARIO	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PRESUPUESTADO	IMPORTE ADJUDICACION	PRESUPUESTO_LICITACION	IMPORTE MODIFICACION	NUMERO EXPEDIENTE	URL PORTAL CONTRATANTE	EJERCICIO PRESUPUESTARIO	FECHA APROBACION	FECHA REDACCION PROYECTO	FECHA LICITACION	FECHA ADJUDICACION	FECHA INICIO EJECUCION	FECHA FINALIZACION	FECHA PARALIZACION	PLAZO EJECUCION	ESTADO ACTUAL	LONGITUD	LATITUD
INV0000303	AYTO	Servicio de Arquitectura y Mantenimiento	Reparaciones y conservaciones colegios	Instalación de redes antipalomas en polideportivo del CP Príncipe de Asturias.	SUMINISTROS INDUSTRIALES Y NAVALES HERCULE S.S.L. - CONSTRUCCIONES METALICAS MENENDEZ S.L.	125.32300.6 32.00		3539.25	3539.25														-5.69643475	43.53912683
INV0000312	AYTO	Servicio de Orientación, Formación y Empleo	Escuelas Taller, Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	Suministro de dos desbrozadoras para E.T Espacios verdes, Desbrozadora STHL FS-460 C-EM AUTOCUT N° SERIE 181857855 y STHL FR-410 C-E C/AUTOCUT N° SERIE 181818308	COMPANIA AGRICOLA ASTURIANA S.L.	D51.24104.6 23.00	5100	1737.49	1737.49					06-JUN-16					13-SEP-16			Finalización		
INV0000314	AYTO	Servicio de Arquitectura y Mantenimiento	Museo pueblo de Asturias. Almacén (Tasa de industria)	Tasas de industria por instalación de calefacción, climatización y agua en el museo del pueblo de Asturias	-	125.33400.6 32.00		168.47	168.47		004166/2008			25-JUL-16					29-JUL-16			Finalización		
INV0000315	AYTO	Servicio de Arquitectura y Mantenimiento	Obras de conservación y mantenimiento.	Tasas de industria por instalación de calefacción, climatización y agua en el CP Manuel Martínez Blanco.	-	K42.93310.6 32.00	477.34							18-DEC-15					28-APR-16			Finalización		
INV0000318	AYTO	Servicio de Relaciones Ciudadanas	CMI El Llano (IVA)	IVA soportado no deducible del arrendamiento operativo Centro Municipal Integrado El Llano	-	J15.92500.6 22.00	140143.25				000527/2005			02-JUN-16					03-JUN-16			Finalización		
INV0000326	AYTO	Servicio de Parques y Jardines	Campo de fútbol Llorca - Tremates	OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIAL ES SA -		J26.34100.6 32.00	11298.75				02657/2014			19-AUG-14	19-AUG-15	17-SEP-14	07-NOV-14	11-DEC-14			Finalización			
INV0000330	AYTO	Servicio de Planificación y Modernización	Mobiliario: Gestión de edificios y patrimonio municipal	Redistribución de puestos de trabajo en planta 1ª del edificio administrativo del Ayuntamiento de Gijón "Antiguo Hotel Madrid" a través de la ejecución de una mampara de nueva creación.	DIVISION DIVISIONES MODULARES SL -	K42.93310.6 25.00	5269.39	4332.27	5269.39		3022A/2016	<a href="https://community.vort.albiz/PRODPublic/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&amp;Page=login&amp;AuthorityVat=P3302400A">https://community.vort.albiz/PRODPublic/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&amp;Page=login&amp;AuthorityVat=P3302400A</a>		08-JAN-16	27-MAY-16	01-JUN-16	24-JUN-16	29-JUL-16	29-JUL-16		2 SEMANAS	Finalización		
INV0000337	AYTO		Maquinaria e instalaciones técnicas (promoción y fomento del deporte)	Apertura presupuesto	-	J26.34100.6 23.00	100							08-JAN-16								Aprobación		
INV0000346	AYTO	Servicio Protección al Medio Ambiente	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje: Acuario de Gijón	Cambio de compresor de la unidad Trase del Acuario de Gijón	TRANE AIRE ACONDICIONADO SL -	107.17221.6 23.00	30000	28314	28314		032459/2015			04-NOV-15	03-DEC-15	03-MAR-16	20-APR-16	21-APR-16			12 meses desde firma del contrato	Finalización		
INV0000347	AYTO	Servicio de Obras Públicas	Proyecto de renovación del alumbrado público de Jove	ELECTRICIDAD LLANO SL -		K42.16500.6 33.00	81000	75177.8	76656.89		024128/2013			12-MAY-16	12-MAY-16	12-MAY-16	12-MAY-16	13-MAY-16			1 mes desde 13/05/2016	Finalización		
INV0000349	AYTO		Aplicaciones informáticas	-	-	D51.24100.6 41.00	100							08-JAN-16								Aprobación		
INV0000385	AYTO	Servicio de Policía Local	Maquinaria e instalaciones técnicas: Seguridad y orden público	Cámara Nikon cooipis S 3600 para patrulla ambiental de la Policía local	JAVIER TORRE LOPEZ SL -	E14.13200.6 23.00		99	99					08-JAN-16					21-SEP-16			Finalización		
INV0000386	AYTO	Servicio de Obras Públicas	Remodelación C/Río Eo. Fase I	Informe topográfico parcelas Rio Eo y Naranjo de Bulnes	GARCIA*ALONSO*ROBERTO -	K42.15320.6 19.03		629.2						09-MAR-16	11-MAY-16		05-SEP-16	06-SEP-16			Ejecución	-5.67830494	43.52633554	
INV0000388	AYTO	Servicio de Arquitectura y Mantenimiento	Reforma de edificios municipales	Suministro con instalación de cortinas enrollables con cajón y guía lateral para edificio Trinidad	- DIVISIONES MODULARES SL -	K42.93310.6 32.00	2940.3	2895.87	2940.3		4922V/2016	<a href="https://community.vort.albiz/PRODPublic/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&amp;Page=login&amp;AuthorityVat=P3302400A">https://community.vort.albiz/PRODPublic/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&amp;Page=login&amp;AuthorityVat=P3302400A</a>		12-AUG-16	12-AUG-16	06-SEP-16	23-SEP-16	24-SEP-16			15 días desde 24/09/2016	Finalización	-5.66359577	43.54427739



CODIGO	ENTIDAD	RESPONSABLE	OBJETO	DESCRIPCION	ADJUDICATARIO	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PRESUPUESTADO	IMPORTE ADJUDICACION	PRESUPUESTO_LICITACION	IMPORTE MODIFICACION	NUMERO EXPEDIENTE	URL_POR TAL_CON TRATANTE	EJERCICIO PRESUPUESTARIO	FECHA_APROBACION	FECHA REDACCION PROYECTO	FECHA_LICITACION	FECHA_ADJUDICACION	FECHA_INICIO EJECUCION	FECHA_FINALIZACION	FECHA_PARALIZACION	PLAZO EJECUCION	ESTADO_ACTUAL	LONGITUD	LATITUD		
INV0000389	AYTO	Servicio de Parques y Jardines	Obras plan de empleo	Suministro y ejecución pavimentos de hormigón pulido	JARDINERIA COSTA VERDE SL -	K42.17100.6 19.10	50982.68	37980.69	50982.68		4234L/2016	https://com munity.vort al/biz/PRO DPublic/Te ndering/Co ntract/Notife Management /Index?Ski nName=Ayt oGijon&Pa ge=login&A uthorityVat =P3302400 A		11-MAY-16	15-JUL-16	12-AUG-16	05-SEP-16					5 meses	Finalización	-5.6980263	43.53745661	
INV0000392	AYTO	Servicio de Sistemas de Información	Renovación equipos red	Batería alta capacidad terminal trimble junio SC	SISTEMAS INFORMATICOS DE CONTROL Y ORGANIZACION SL -	A20.92004.6 26.00		1439.9	1439.9																	
INV0000395	AYTO	Servicio de Protección al Medio Ambiente	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Acuario	Bomba trituradora para aguas residuales	SUMAR SUMINISTROS NAVALES E INDUSTRIALES SL -	107.17221.6 23.00		2250	2420		3695D/2016	https://com munity.vort al/biz/PRO DPublic/Te ndering/Co ntract/Notife Management /Index?Ski nName=Ayt oGijon&Pa ge=login&A uthorityVat =P3302400 A		08-JAN-16	07-JUL-16	11-AUG-16	06-SEP-16				6 meses	Finalización				
INV0000301	AYTO	Servicio de Trafico y Regulación	Avisadores acústicos	Instalación de avisadores acústicos - Fase VII	SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA - SICE -	E14.13300.6 23.00	50000	17052.12	26254.93		5001G/2016	https://com munity.vort al/biz/PRO DPublic/Te ndering/Co ntract/Notife Management /Index?Aut horityVat=P 3302400A		08-JAN-16	17-AUG-16	12-SEP-16	30-SEP-16	01-OCT-16				2 meses	Finalización	-5.66886193	43.52708121	
INV0000283	AYTO	Servicio de Arquitectura y Mantenimiento	Escuelas infantiles. Obras de rehabilitación.			125.32301.6 32.00	64500																		-5.6439974	43.53086857
INV0000287	AYTO	Servicio de Obras Publicas	Remodelación C/Aguado		INGENIERIA DE CONSTRUCCION Y OBRA CIVIL DE ASTURIAS SL -	K42.15320.6 19.03		76933.19	91051.76		012817/2016	contratacio ns		24-APR-16	24-APR-16	11-MAY-16	01-JUN-16	04-JUN-16			2 meses desde 04/06/2016	Finalización	-5.64960451	43.53831084		
INV0000295	AYTO	Servicio de Obras Publicas	Edificios y otras construcciones. Veriña	Construcción de edificio para sede de la asociación de vecinos de Veriña con criterios de adjudicación de igualdad entre hombres y mujeres	OCA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA -	J15.92400.6 22.00	319000	319000	281997.07		013204/2016			09-MAR-16	29-JUL-16	07-NOV-16	27-JAN-17	07-APR-17			8 meses (Anualidad 2017. 140.998,53 €)	Ejecución	-5.70823596	43.53662981		
INV0000308	AYTO	Servicio de Protección al Medio Ambiente	IVA Acuario de Poniente	Regularizaciones anuales sobre las deducciones ya practicadas de las cuotas de IVA soportado en la inversión "Construcción del acuario de poniente", ejercicios 2010 y posteriores		107.17200.6 22.00	203700	203693.13	203693.13		009471/2011			08-JAN-16								Finalización				
INV0000319	AYTO	Servicio Administrativo de Urbanismo	Actuaciones parroquia Serín	Ensanche y pavimentación del Camín del pasquin (Serín)		K42.45300.6 19.03	17064.25				022324/2015							28-OCT-15				Finalización				
INV0000320	AYTO	Servicio de Orientación, Formación y Empleo	ERASMUS+MLSE			D51.240105. 626.00	3400	1542.68	1542.68									06-JUN-16				Aprobación				
INV0000340	AYTO		Materiales de fontanería para la Escuela Infantil La Serena	Termo eléctrico (Factura)	SANEAMIENTO ALCASA SL -	125.32301.6 23.00	100	210.81										08-JAN-16				Aprobación				
INV0000374	AYTO	Servicio de Sistemas de Información	Renovación y equipos de red	Adquisición de 5 impresoras Evolis Primacy	COMERCIAL MANUEL URONES SL -	A20.92004.6 26.00		5808	6000		16A9001Z			08-JAN-16	08-JAN-16	14-MAR-16	18-APR-16	19-APR-16				Finalización				
INV0000376	AYTO		Conservación viaria urbana	Apertura presupuesto		K42.45300.6 09.01	100											08-JAN-16				Aprobación				
INV0000384	AYTO	Servicio de Contratación y Compras	Construcción carril bici en el barrio del LLano	Restos de obras	ALVARGO NIZALEZ CONTRATAS SA -	K42.15320.6 19.03	12804.38				032974/2014			23-OCT-14	23-OCT-14	30-OCT-14	29-DEC-14	09-JAN-15				Finalización				
INV0000396	AYTO	Servicio de Arquitectura y Mantenimiento	Rehabilitación estructura pórticos El Molinón. Fase 1	Instalación de barandillas laminadas en palco del estadio de fútbol El Molinón.	CRISTALERIA VARGAS Y PLAZA SL -	J26.34100.6 32.00		1230	1230		6127A/2016			23-SEP-16		15-NOV-16	23-FEB-17	05-JUN-17				Ejecución	-5.6380685	43.53596956		



CODIGO	ENTIDAD	RESPONSABLE	OBJETO	DESCRIPCION	ADJUDICATARIO	APLICACION_PRESUPUESTARIA	IMPORTE_PRESUPUESTADO	IMPORTE_ADJUDICACION	PRESUPUESTO_LICITACION	IMPORTE_MODIFICACION	NUMERO_EXPEDIENTE	URL_POR_TAL_CONTRATANTE	EJERCICIO PRESUPUESTARIO	FECHA_APROBACION	FECHA_REALIZACION	FECHA_LICITACION	FECHA_ADJUDICACION	FECHA_INICIO_EJECUCION	FECHA_FINALIZACION	FECHA_PARALIZACION	PLAZO EJECUCION	ESTADO_ACTUAL	LONGITUD	LATITUD
INV0000397	AYTO	Servicio Prevención y Extinción de Incendios	Otro inmovilizado material: servicios de playa	Facturas varias: -Suministro de 15 prismáticos con aumentos de 7x5, 10x50 y 7x50 para salvamento -Suministro de camilla clínica y mascarillas pocket para salvamento	-	E14.17200.6 29.00		1082.95	1082.95					08-JAN-16								Aprobación		
INV0000398	AYTO	Servicio de Parques y Jardines	Obras Plan de Empleo	Suministro de albaradilla de granito para reforma de parques en la calzada para las obras del Plan de Empleo 2016	JARDINERIA COSTA VERDE SL	K42.17100.6 19.10	21201.62	6442.04	21201.62		4733N/2016	https://comunidad.vort.al/biz/PRODPublic/Te ndering/Co ntract/Notice Management/ t/Indec?Ant hborioVat=P 3302400A		11-MAY-16	04-AUG-16	12-AUG-16	13-SEP-16	14-SEP-16	24-OCT-16		20 DIAS	Finalización	-5.70460532	43.54260355
INV0000402	AYTO	Servicio de Policía Local	Maquinaria e instalaciones técnicas: Seguridad y orden público	Tablet para la visualización de fotografías generadas por el radar TRUCAM de la policía local	-	E14.13200.6 23.00		735	735															
INV0000403	AYTO	Servicio de Policía Local	Maquinaria e instalaciones técnicas: Seguridad y orden público	Cámara Caso EXLIM EX Z2000 para policía local	-	E14.13200.6 23.00		79	79															
INV0000404	AYTO	Servicio de Policía Local	Maquinaria e instalaciones técnicas: Seguridad y orden público	Total presupuesto	-	E14.13200.6 23.00	109000																	
INV0000405	AYTO	Servicio de Parques y Jardines	Edificios y otras construcciones: Mobiliario	Obras de renovación del acceso principal al acuario de Gijón	COSALPA FIGUERAS SA	107.17200.6 23.00	59959.31	43800	59959.31		1461Y/2016	https://comunidad.vort.al/biz/PRODPublic/Te ndering/Co ntract/Notice Management/ t/Indec?Ski nName=Ayt oGijon&Pa ge=login&A uthorityVat =P3302400 A		08-JAN-16	23-MAR-16	12-APR-16	06-MAY-16	25-MAY-16	27-SEP-16		1 mes y medio desde 25/05/2016	Finalización	-5.67713799	43.54219697
INV0000409	AYTO	Servicio de Protección al Medio Ambiente	Maquinaria y utillaje para Medio Ambiente	Suministro, instalación y mantenimiento de una unidad móvil de la contaminación atmosférica	ENVIRA SOSTENIBLE SA	107.17200.6 2300	217800	200376	217800		6029C/2016	https://sedeclectronica.gijon.es/rom/6506/contrataciones/ahow/4442-suministro-instalacion-y-mantenimiento-de-estacion-movil-de-vigilancia-de-la-contaminacion-atmosferica-con-criterio-de-calidad-en-el-emp		14-APR-16	09-NOV-16	29-NOV-16	18-JAN-17	31-JAN-17	25-SEP-17		DOS (2) MESES, entrega de equipos y CINCO (5) MESES para la recepción del suministro instalado correctamente	Finalización		
INV0000413	AYTO	Servicio de Arquitectura y Mantenimiento	REFORMA ELECTRICA SEDE AAVV ATALIA	REFORMA ELECTRICA SEDE AAVV ATALIA	FRONINLEC NORTE SL	1159240063 200	10000	3999.77	10000		13622S/2016	https://comunidad.vort.al/biz/PRODPublic/Te ndering/Co ntract/Notice Management/ t/Indec?Ski nName=Ayt oGijon&Pa ge=login&A uthorityVat =P3302400 A		01-DEC-16	22-DEC-16	27-DEC-16	30-DEC-16	31-DEC-16	31-DEC-16		1 MES	Finalización	-5.68739375	43.53830741
INV0000414	EMASA	Empresa Municipal de Aguas	SANEAMIENTO PARQUE CALAFATES (ROCES)	PROYECTO DE AMPLIACION DE LA RED DE SANEAMIENTO PARA EVITAR EL DESBORDAMIENTO EN LOS ALDEANOS DE CALAFATES	FRANCISCO SUAREZ CONTRATAS SL		195312.5	120898.44	195312.5		2015/000031			06-FEB-15	06-FEB-15	06-FEB-15	30-SEP-15	23-DEC-15	10-MAY-16		5 MESES DESDE EL 23/12/2015	Aceptar	-5.67915082	43.51840797
INV0000415	EMASA	Empresa Municipal de Aguas	SANEAMIENTO EN PORCEYO, CARAVEO Y SOTIELLO	PROYECTO DE SANEAMIENTO EN PORCEYO, CARAVEO Y SOTIELLO	CLM INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS SL		1962270.07	1038825.78	1962270.07		2015/000027			06-FEB-15	06-FEB-15	06-FEB-15	30-SEP-15	10-FEB-16	27-APR-17		11 MESES DESDE EL 04/12/2015	Aceptar	-5.70537195	43.50079354
INV0000416	AYTO	Servicio de Relaciones Ciudadanas	MICROFONOS CM ATENEA CALZADA		FRONORTE SONIDO SL	115/925006 2300	679.71	679.71	679.71													Finalización	-5.69452777	43.53935288
INV0000417	AYTO	Servicio de Relaciones Ciudadanas	TERMINAL VIRTUAL DE PUESTO DE ATENCIÓN - CM COTO		Q-MATIC SISTEMAS SA	115/925006 2300	1349.45	1349.45	1349.45													Finalización	-5.64925195	43.53330123



CODIGO	ENTIDAD	RESPONSA BLE	OBJETO	DESCRIPC ION	ADJUDICA TARIO	APLICACI ON_PRESU PUESTARI A	IMPORTE_PRES UPUESTADO	IMPORTE_ADJUDICACION	PRESUPUESTO_LI CTACION	IMPORTE_MODIFICACION	NUMERO_EXPEDIENTE	URL_POR TAL_CON TRATANT E	EJERCICIO PRE SUPUESTARIO	FECHA_APROBACION	FECHA_R EDACCIO N_PROVE CTO	FECHA_LI CTACION	FECHA_ADJUDICACION	FECHA_INICIO_EJECUCION	FECHA_FINALIZACION	FECHA_PARALIZACION	PLAZO_EJ ECUCION	ESTADO_ACTUAL	LONGITUD	LATTITUD
INV0000418	AYTO	Servicio de Relaciones Ciudadanas	RADIADO RES CMI LA ARENA	ELECTRO DOMESTI COS LA CASA SL -		J15925006 2300	111,8	111,8	111,8										21-DEC-16		Finalización	-5.650294	43.53893496	
INV0000221	EMULSA	Empresa Municipal de Medio Ambiente Urbano	3 CONTENES SOTERRA DOS SELECTIV A	ESTACIÓN 3 CONTENE DORES SOTERRA DOS SELECTIV A (VIDRIO, PAPELCA RTÓN, ENVASES) LAVANDE RA 791	- ADJUDICA TARIO: SOTKON SP, S.L.U	EMU2015	205000	15627,99	205000		2015000015	https://sedelectronica.gijon.es/page/4623-perfil-de-contratante					01-AUG-14		29-FEB-16		10 MESES	Finalización	-5.65122505	43.48696696
INV0000222	EMULSA	Empresa Municipal de Medio Ambiente Urbano	3 CONTENES SOTERRA DOS SELECTIV A	ESTACIÓN 3 CONTENE DORES SOTERRA DOS SELECTIV A (VIDRIO, PAPELCA RTÓN, ENVASES) RIO DE ORO FRENTE A 14 - 16	- ADJUDICA TARIO: SOTKON SP, S.L.U	EMU2015	205000	15627,99	205000		2015000015	https://sedelectronica.gijon.es/page/4623-perfil-de-contratante					01-AUG-14		29-FEB-16		10 MESES	Finalización	-5.66264548	43.5312473
INV0000223	EMULSA	Empresa Municipal de Medio Ambiente Urbano	3 CONTENES SOTERRA DOS SELECTIV A	ESTACIÓN 3 CONTENE DORES SOTERRA DOS SELECTIV A (VIDRIO, PAPELCA RTÓN, ENVASES) EMILIO TUYA 34	- ADJUDICA TARIO: SOTKON SP, S.L.U	EMU2015	205000	15627,99	205000		2015000015	https://sedelectronica.gijon.es/page/4623-perfil-de-contratante					31-MAR-15		19-OCT-15		10 MESES	Finalización	-5.64944183	43.53896772
INV0000225	EMULSA	Empresa Municipal de Medio Ambiente Urbano	3 CONTENES SOTERRA DOS SELECTIV A	ESTACIÓN 3 CONTENE DORES SOTERRA DOS SELECTIV A (VIDRIO, PAPELCA RTÓN, ENVASES) INSTITUTO, FRENTE 37	- ADJUDICA TARIO: SOTKON SP, S.L.U	EMU2015	205000	16527,99	205000		2015000015	https://sedelectronica.gijon.es/page/4623-perfil-de-contratante					31-MAR-15		23-JUN-16		10 MESES	Finalización	-5.66238842	43.54171161
INV0000226	EMULSA	Empresa Municipal de Medio Ambiente Urbano	3 CONTENES SOTERRA DOS SELECTIV A	ESTACIÓN 3 CONTENE DORES SOTERRA DOS SELECTIV A (VIDRIO, PAPELCA RTÓN, ENVASES) CONSTITUCION, 63	- ADJUDICA TARIO: SOTKON SP, S.L.U	EMU2015	240000	18327,99	240000		20150000140	https://sedelectronica.gijon.es/page/4623-perfil-de-contratante					16-NOV-15		23-JUN-16		10 MESES	Finalización	-5.67189007	43.53160678
INV0000238	AYTO	Servicio de Obras Publicas	Entronque Carretera Ruedes con carretera Carberera, Distrito Rural	-		K42.45400.6 19.03	44000															Aprobación	-5.69651782	43.46907016
INV0000263	AYTO	Servicio de Arquitectura y Mantenimiento	Escuelas infantiles. Obras de rehabilitación.	Construcción de muebles bajo encimera en ascos de escuelas infantiles Atalia y Viesques.	SIK ASTURIAS PARAISO NATURAL SL -	125.32300.6 32.00	5039,09	3624,89	5039,09		4291F/2016	https://comunidad.vort.al/biz/PRO DPublic/Te ndering/Co ntract/Notice Management/ t/Index?Aut horityVat=P 3302400A		09-MAR-16	19-JUL-16	25-JUL-16	12-AUG-16	13-AUG-16	11-DEC-16		20 días desde 13/08/2016	Finalización	-5.68297864	43.53907969
INV0000273	AYTO	Servicio de Arquitectura y Mantenimiento	Colegios. Obras de rehabilitación.	Proyecto para sustitución de canalones e instalaciones de líneas de vida en cubiertas de los colegios Asturias, Atalia, Campoamor, Elisburu, Los Campos, Miguel Hernández, y en plaza cubierta del río Piles	PROMOGR ADO SL -	125.32300.6 32.00		66442,31	96998,23		012401/2016	https://sedelectronica.gijon.es/contratacion/contratacion/Show/4319-sustitucion-de-canalones-e- instalaciones-de-lineas-de-vida-en-cubiertas-de-los-colegios-asturias-atalia-campoamor-elisburu-los-campos-miguel-herandez-y-		09-MAR-16	12-MAY-16	05-JUN-16	18-JUL-16		16-SEP-16		45 días desde 03/08/2016	Finalización	-5.67334209	43.53472799
INV0000281	AYTO	Servicio de Arquitectura y Mantenimiento	Colegios. Obras de rehabilitación.	Acondicionamiento de acceso al colegio público Los Campos	- INGENIERIA MOVIMIENTOS Y OBRAS S.L. con C.I.F.: B-66563057	125.32300.6 32.00	60055,08	31902,64	60055,08		2938B/2016	https://comunidad.vort.al/biz/PRO DPublic/Te ndering/Co ntract/Notice Management/ t/Index?Aut horityVat=P 3302400A		09-MAR-16	24-MAY-16	14-JUN-16	18-JUL-16	19-JUL-16	20-AUG-16		1 mes desde 19/07/2016	Finalización	-5.65384982	43.53676526
INV0000285	AYTO	Servicio de Apoyo a Distritos	AAVV. Fontañera. Ampliación sede, distrito rural	Proyecto básico y Fontañera. Ampliación sede, distrito rural	UTE FONTANCIERA OVINORTE-LUISO SL -	J15.92400.6 32.00	120000	87120	119487,44		011717/2016	https://sedelectronica.gijon.es/contratacion/contratacion/Show/4420-rehabilitacion-parcial-de-edificio-con-cambio-de-uso-para-ampliacion-de-sede-de- asociacion-de-vecinos-fontañera		20-APR-16	04-AUG-16	08-NOV-16	31-JAN-17	31-MAR-17	29-NOV-17		4 meses	Finalización	-5.71741282	43.48204731



CODIGO	ENTIDAD	RESPONSABLE	OBJETO	DESCRIPCION	ADJUDICATARIO	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PRESUPUESTADO	IMPORTE ADJUDICACION	PRESUPUESTO LICITACION	IMPORTE MODIFICACION	NUMERO EXPEDIENTE	URL PORTAL CONTRATANTE	EJERCICIO PRESUPUESTARIO	FECHA APROBACION	FECHA REDACCION PROYECTO	FECHA LICITACION	FECHA ADJUDICACION	FECHA INICIO EJECUCION	FECHA FINALIZACION	FECHA PARALIZACION	PLAZO EJECUCION	ESTADO ACTUAL	LONGITUD	LATITUD
INV000291	AYTO	Servicio de Trafico y Regulación	Regulación semafórica	Proyecto de modificación de la regulación semafórica en varios cruces de la ciudad	- EQUIPOS DE SEÑALIZACION Y CONTROL SA Y ETRALUX, SA	E14.13300.6 23.00	2092.74	2092.74	2092.74		037265/2014			15-MAR-16	15-MAR-16	18-APR-16	18-APR-16	19-APR-16	15-JUN-16		1 mes desde 19/04/2016	Finalización	-5.66706596	43.52110615
INV000292	AYTO	Servicio Técnico de Urbanismo	Justiprecio parcela catastral 03 Avenida Justo Castillo			B41.15100.6 00.02	198752.4				3375Q/2015			08-JUN-16					07-NOV-16			Finalización	-5.64476531	43.52922981
INV000293	AYTO	Servicio de Arquitectura y Mantenimiento	Obras de consolidación del edificio Antigua Fábrica de Tabacos		CONSTRU CTORA SAN JOSE SA - PROYECTOS CONSTRUCCION E INTERIOR ISSMO SA (PROCODEN) con NIF A33046046	K42.93310.6 3200	4801448.77	9140393.62	9140393.62		017426/2015	<a href="https://sedeclectronica.gijon.es/frm/11839/contratacion/show/4147-consolidacion-edificio-antigua-fabrica-de-tabacos">https://sedeclectronica.gijon.es/frm/11839/contratacion/show/4147-consolidacion-edificio-antigua-fabrica-de-tabacos</a>		18-MAY-15	19-MAY-15	05-JUN-15	17-NOV-15	16-DEC-15			15 meses desde el 16/12/2015	Ejecución	-5.66284531	43.54702265
INV000309	AYTO	Servicio de relaciones con otras entidades	Complejo museístico Gijón	Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Gijón y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas para la realización de actuaciones arqueológicas en el edificio de la Antigua Fábrica de Tabacos		125.33400.6 40.00	172550	172730	172730		011500/2016			09-NOV-15				13-MAY-16	25-SEP-17			Finalización	-5.6627859	43.5468818
INV000305	AYTO	Servicio de Arquitectura y Mantenimiento	Proyecto complementario Antigua Escuela de Comercio		BAUEN EMPRESA CONSTRU CTORA SAU -	K42.93310.6 32.00	263259.62	446656	446656		017595/2016			23-MAY-16	22-JUN-16	31-AUG-16	06-SEP-16	04-OCT-16	20-APR-17		6 meses	Finalización	-5.66193382	43.54072851
INV000328	AYTO	Servicio de Planificación y Modernización	Mobiliario: gestión de edificios y patrimonio municipal	Colocación de cierras y puertas correderas de madera pintada en la planta primera del edificio de información	MEANA SISTEMAS DE CARPINTERIA SL -	K42.93310.6 25.00	4415	3388	4415		2722W/2016	<a href="https://community.vort.albiz/PRODPublic/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&amp;Page=login&amp;AuthorityVat=P3302400A">https://community.vort.albiz/PRODPublic/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&amp;Page=login&amp;AuthorityVat=P3302400A</a>		08-JAN-16	13-MAY-16	19-MAY-16	01-JUN-16	02-JUN-16	21-OCT-16		1 SEMANA	Finalización		
INV000336	AYTO	Servicio de Arquitectura y Mantenimiento	Gestión de energía térmica: Enseñanza primaria y educación especial	Inversiones en instalaciones térmicas en colegios públicos. Año 2016.		125.32300.6 32.00	6123912	610814.12	612391.2		037511/2015			13-OCT-05	24-OCT-05	19-JUN-06	20-SEP-06	16-OCT-06			10	Ejecución		
INV000345	AYTO	Servicio de Obras Públicas	Mantenimiento de instalaciones eléctricas: Enseñanza primaria y educación especial	Mantenimiento del alumbrado público y las instalaciones eléctricas enseñanza	ELECTRICIDAD LLANO SL -	125.32300.6 23.00	16500	16210	16210		024128/2013			27-NOV-13		12-DEC-13						Licitación		
INV000351	AYTO	Servicio de Arquitectura y Mantenimiento	Alberque Covadonga: 2ª Fase	Acometida para suministro de agua a la red contraincendios del alberque Covadonga	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE GILON SA (EMASA) -	G23.23100.6 32.00	7731.5	7731.5	7731.5		729C/2016	<a href="https://community.vort.albiz/PRODPublic/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&amp;Page=login&amp;AuthorityVat=P3302400A">https://community.vort.albiz/PRODPublic/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&amp;Page=login&amp;AuthorityVat=P3302400A</a>		27-JAN-16			27-JAN-16	10-MAY-16	12-AUG-16		15 DIAS	Finalización		
INV000424	AYTO		Adquisición viviendas destinadas a situaciones de emergencia sanitaria y social. Presupuestos Participativos			G23 15200.622.0 0	280000																	
INV000443	AYTO	Servicio de Parques y Jardines	Juegos de mayores barrio Pescadores. Distrito Oeste			K40 17100.609.0 8	20000																-5.70273996	43.5394206
INV000444	AYTO	Servicio de Parques y Jardines	REPARACION Y AMPLIACION ZONA JUEGOS INFANTIL ES PARQUE ATALLA. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	Reparación y ampliación zona juegos infantiles Parque Atalla.	OPP 2002 OBRA CIVIL -	K40 17100.619.1 0	64300.82	34427.88	77803.99	77803.99	9780V/2017	<a href="http://www.gijon.es/contrataciones/show/4526-reforma-zona-de-juegos-en-el-parque-de-la-atalla">http://www.gijon.es/contrataciones/show/4526-reforma-zona-de-juegos-en-el-parque-de-la-atalla</a>		28-APR-17	28-APR-17	30-MAY-17	10-OCT-17	11-OCT-17	16-NOV-17		2 Meses	Finalización	-5.68324717	43.5391686
INV000448	AYTO		Mejora accesibilidad Parque Isabel la Católica. Presupuestos Participativos			K40 17100.619.1 0	90000																-5.6423638	43.53756893



CODIGO	ENTIDAD	RESPONSABLE	OBJETO	DESCRIPCION	ADJUDICATARIO	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PRESUPUESTADO	IMPORTE ADJUDICACION	PRESUPUESTO LICITACION	IMPORTE MODIFICACION	NUMERO EXPEDIENTE	URL PORTAL CONTRATANTE	EJERCICIO PRESUPUESTARIO	FECHA APROBACION	FECHA REDACCION PROYECTO	FECHA LICITACION	FECHA ADJUDICACION	FECHA INICIO EJECUCION	FECHA FINALIZACION	FECHA PARALIZACION	PLAZO EJECUCION	ESTADO ACTUAL	LONGITUD	LATITUD
INV000049	AYTO		Plan de usos espacios públicos Nuevo Gijón, La Percheira, la Braña. Presupuestos Participativos			K40 17100.619.10	70000				17351Z/2017													
INV0000450	AYTO	Servicio de Parques y Jardines	Plaza entronque Calles Rufo Rendiles y Ezcudía. Distrito Centro			K40 17100.619.10	30000																-5.65518702	43.54061232
INV0000451	AYTO		Fuentes Parque Iruval. Distrito Este			K40 17100.619.10	20000				19732A/2017												-5.64895731	43.52325248
INV0000452	AYTO		Mejora medioambiental. Arbolado barrio de El polígono. Distrito Sur			K40 17100.619.10	9000																	
INV0000453	AYTO		Remodelación parque infantil entre calles Velazquez-Cigarreras -Indijón- M'Elvira. Distrito Sur			K40 17100.619.10	114000																-5.67839784	43.52136538
INV0000454	AYTO		Ampliación zona ejercicios personas mayores. Distrito Sur			K40 17100.619.10	18000																	
INV0000463	AYTO	Servicio de Presupuesto y Control Centros Gestore	Red pública bicicletas adaptadas a personas con movilidad reducida. Presupuestos Participativos	SUMINISTRO DE BICICLETAS ADAPTADAS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA O DISCAPACIDAD	ADAPTAMOS GROUP SL	G23 23100.624.00	32727.26	34202.08	35999.99		10148X/2017	http://www.gijon.es/foro/4627/contenidos/4582-suministro-de-bicicletas-adaptadas-para-personas-con-movilidad-reducida-o-d discapacidad		12-APR-17	12-APR-17	01-AUG-17	10-NOV-17	11-NOV-17	22-DEC-17		50 DIAS	Finalización	-5.64129862	43.52941098
INV0000464	AYTO		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje			A50 24103.623.00	40000																	
INV0000493	AYTO		Maquinaria de obra con conductor			K40 45400.619.03	23776.25																	
INV0000494	AYTO	Servicio de Presupuesto y Control Centros Gestore	Asfalto caminos Fombica, Casares Arroyo, Ferrera. Presupuestos Participativos	Asfalto caminos Fombica, Casares Arroyo, Ferrera. Presupuestos Participativos		K40 45400.619.03	320510				6257J/2017			28-APR-17	05-JUL-17	07-JUL-17	07-JUL-17	08-JUL-17	30-OCT-17			Finalización	-5.65810726	43.50579516
INV0000496	AYTO		Pavimentación carretera de Carbános Cenero, Distrito Rural			K40 45400.619.03	78000																-5.75829483	43.4590397
INV0000497	AYTO	Servicio de Obras Públicas	Asfaltado del Camino del Pozón. Distrito Rural	ASFALTA DO DEL CAMINO DEL POZÓN EN LA PARROQUIA DE PUAO (GLIÓN/XIXÓN)	ALVARGO NZALEZ CONTRATAS SA	K40 45400.619.03	8009.12	7106.86	9691.04		1751J/2017	https://community.vort al.biz/PRO DPublic/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&Page=login&AuthorityVat=P3302400A		07-AUG-17	07-AUG-17	16-AUG-17	23-NOV-17	24-NOV-17			1 MES	Ejecución	-5.61555058	43.51573244
INV0000500	AYTO		Pavimentación camino de Asaltaderas en barrio San Lorenzo (La Providencia). Distrito Rural			K40 45400.619.03	25000																	
INV0000502	AYTO		Gestión de energía térmica			K16 92500.622.00	43268.34																	
INV0000527	EMASA	Empresa Municipal de Aguas	OBRAS DE MEJORA EN EL ENTORNO DE LA FUENTE LA MORTERA DE GLIÓN		EMPRESA DE TRANSFORMACION AGRARIA SA - TRAGSA -			43224.3			2017000011							10-FEB-17			2 MESES	Ejecución	-5.69192385	43.52194377
INV0000531	AYTO	Servicio de Parques y Jardines	Colocación de fuentes accesibles en el paseo marítimo	COLOCACION DE FUENTES ACCESIBLES EN PASEO MARITIMO	JARDINERIA COSTA VERDE SL	K40/1710060908	4149.68	2890	5021.11		12409V/2017	https://community.vort al.biz/PRO DPublic/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&Page=login&AuthorityVat=P3302400A		12-MAY-17	01-JUN-17	06-JUN-17	10-JUL-17	11-JUL-17	21-JUL-17		2 SEMANAS	Finalización	-5.65524174	43.54095994



CODIGO	ENTIDAD	RESPONSABLE	OBJETO	DESCRIPCION	ADJUDICATARIO	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PRESUPUESTADO	IMPORTE ADJUDICACION	PRESUPUESTO LICITACION	IMPORTE MODIFICACION	NUMERO EXPEDIENTE	URL PORTAL CONTRATANTE	EJERCICIO PRESUPUESTARIO	FECHA APROBACION	FECHA REDACCION PROYECTO	FECHA LICITACION	FECHA ADJUDICACION	FECHA INICIO EJECUCION	FECHA FINALIZACION	FECHA PARALIZACION	PLAZO EJECUCION	ESTADO ACTUAL	LONGITUD	LATITUD
INV0000536	AYTO	Servicio de Parques y Jardines	REFORMA PARQUE DE LA SERENA	API MOVILIDAD SA Y DRAGADOS SA UTE -			397502.94				6557Z/2017			03-FEB-17	03-FEB-17	18-MAY-17	18-MAY-17	19-MAY-17	15-DEC-17		Finalización	-5.66449989	43.53045479	
INV0000540	AYTO	Servicio Protección al Medio Ambiente	Maginaria, instalaciones técnicas y utillaje. Actuario	ACTUALIZACION DE SOFTWARE PARA EL ACUARIO DE GIJON	SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA SA -	107/33710/62300	11961.84	11961.84	11961.84		17631H/2017	https://community.vortal.biz/PRO/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&Page=login&AuthorityVat=P3302400A		14-JUL-17	14-JUL-17	21-JUL-17	07-DEC-17	08-DEC-17	18-DEC-17		Finalización	-5.67701866	43.54207072	
INV0000542	AYTO	Servicio de Presupuesto y Control Centros Gestore	MUSEO CIUDADELA	INSTALACION DE SISTEMA DE CCTV Y ALARMA DE INTRUSIONES EN LA CIUDADELA DE CELESTIN O SOLAR	-	125/33400/63200	5747.5	6395.41	6395.41		23722Z/2017	https://community.vortal.biz/PRO/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&Page=login&AuthorityVat=P3302400A		03-AUG-17	22-SEP-17	29-SEP-17	01-DEC-17	02-DEC-17	13-DEC-17	1 mes	Finalización	-5.65829316	43.54109302	
INV0000543	AYTO	Servicio de Licencias y Disciplina	ENSANCH E CAMINOS DE XARANA Y UMBRIA	Ensanche y pavimentación de los caminos de la Xarana y Umbria en la parroquia de Serín de Gijón Xisón	TURAN SOMOS IMPRESORES SL - OBRAS PUBLICAS ANDERBE SL	K40/45400/61903	32755.59	27783.62	39634.26		20169A/2017	https://community.vortal.biz/PRO/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&Page=login&AuthorityVat=P3302400A		07-AUG-17	29-AUG-17	06-SEP-17	10-NOV-17	11-NOV-17	28-NOV-17	3 MESES	Finalización	-5.80627817	43.50877707	
INV0000589	AYTO		ADQUISICIÓN DE GRABADORA PARA EL CENTRO DE COORDINACIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS	TELEFONICA SOLUCIONES INFORMATICAS COMUNICACION SA -			20724.66				12574X/2014										Finalización			
INV0000594	AYTO	Servicio de Sistemas de Información	PLAN DE MEJORA DEL SERVICIO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA 910 PARA EL AYUNTAMIENTO DE GIJON	ENGHOUSE INTERACTIVE SLU -			20570				1309C/2015										Finalización			
INV0000601	AYTO	Servicio de Obras Públicas	SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA JUEGO LIBRE EN EXTERIORES (NUEVO GIJON)	SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA JUEGO LIBRE EN EXTERIORES (NUEVO GIJON)	HAGS SWEELEK SA -	K42/15320/60908	5500	6189.15	5500		14573T/2016	https://community.vortal.biz/PRO/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&Page=login&AuthorityVat=P3302400A		09-DEC-16	09-DEC-16	12-DEC-16	20-DEC-16	21-DEC-16	31-DEC-16	15 DIAS	Finalización			
INV0000617	AYTO	Servicio de Licencias y Disciplina	OBRAS DE ENSANCH E DEL ENTORNO QUE DE LA CARRETERA DE RUEDAS CON LA AS-246	OBRAS DE ENSANCH E DEL ENTORNO QUE DE LA CARRETERA DE RUEDAS CON LA AS-246	EXCADE SL -	K40/45400/61903	44732.67	39750.22	44732.67	40678.24	13793W/2016	https://community.vortal.biz/PRO/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&Page=login&AuthorityVat=P3302400A		30-NOV-16	13-DEC-16	16-DEC-16	12-APR-17	13-APR-17	19-MAY-17	1 MES	Finalización			
INV0000621	AYTO		MODIFICACIÓN DE PARADAS DE AUTOBUSES DE DIFERENTES CALLES Y AVENIDAS DE LA CIUDAD DE GIJON	-			67040.05				027014/2014										Finalización			
INV0000635	AYTO	Servicio de Presupuesto y Control Centros Gestore	AMPLIACIÓN DE RADIADORES Y MEJORAS DE CALEFACCIÓN EN EL COLEGIO PÚBLICO ASTURIAS Y EL COLEGIO PÚBLICO ELLANO	ALMEIDA ALBAÑILERIA Y CONSTRUCCIONES SL -			10654.1				1848F/2015										Finalización			
INV0000474	AYTO	Servicio de Arquitectura y Mantenimiento	Escuela Contruences. 1ª Anualidad	Escuela de Contruences. 1ª Anualidad	-	12532100.622.00	200000				6577B/2017			15-SEP-17							Aprobación	-5.66534838	43.5204868	





CODIGO	ENTIDAD	RESPONSABLE	OBJETO	DESCRIPCION	ADJUDICATARIO	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PRESUPUESTADO	IMPORTE ADJUDICACION	PRESUPUESTO LICITACION	IMPORTE MODIFICACION	NUMERO EXPEDIENTE	URL PORTAL CONTRATANTE	EJERCICIO PRESUPUESTARIO	FECHA APROBACION	FECHA REDACCION PROYECTO	FECHA LICITACION	FECHA ADJUDICACION	FECHA INICIO EJECUCION	FECHA FINALIZACION	FECHA PARALIZACION	PLAZO EJECUCION	ESTADO ACTUAL	LONGITUD	LATITUD
INV0000485	AYTO	Servicio Protección al Medio Ambiente	Maquinaria, instalaciones e técnicas y utillaje. Acuario	FACTURA: SUMINISTRO DE BOMBA TRITURADORA, MARCA GRUNDFOS, MODELO SEG.40.26.2.50B (COD. 96075913) PARA EL ACUARIO	ASTURIANA DE TECNICAS MEDIOAMBIENTALES S.L.	10733710.62300	1802.6	1802.6	1802.6										31-JUL-17			Finalización		
INV0000488	AYTO		Mejora pista de la Algodonera. Presupuestos Participativos			J2634200.63200	200000				20853C/2017												-5.69848885	43.53761761
INV0000489	AYTO		instalación DEPORTIVA A zona oeste. Presupuesto Participativos	instalación deportiva en la Zona Oeste. Presupuesto Participativos		J2634200.63200	250000				12546Q/2017			22-SEP-17								Aprobación		
INV0000490	AYTO		Rehabilitación polideportivo municipal Portuarios. Presupuesto Participativos			J2634200.63200	155000																-5.70208417	43.55200263
INV0000492	AYTO		Mejoras en polígonos industriales			B1043300.61910	200000																	
INV0000495	AYTO	Servicio de Obras Públicas	PAVIMENTACIÓN DE CAMINOS CON ACCESOS A VIVIENDA S ZONA RURAL. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS. FINANCIADO CON PATRIMONIO MUNICIPAL DEL SUELO	CONTRATOS DE SERVICIOS PARA LA REDACCIÓN DE PROYECTO, COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD Y ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN DE OBRA DEL ENSANCHE. Pavimentación de caminos con acceso a viviendas en la Parroquia de Cabueñes	TECNICA Y PAISAJE INGENIERIA SL - TEYPA	K4045400.61903	15000	6740	18150		7984S/2017	<a href="https://community.vortal.biz/PROD/PublicTendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&amp;Page=login&amp;AuthorityVat=P3302400A">https://community.vortal.biz/PROD/PublicTendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&amp;Page=login&amp;AuthorityVat=P3302400A</a>		22-MAY-17	05-JUL-17	07-JUL-17	18-AUG-17	19-AUG-17	01-SEP-17		1 MES	Finalización	-5.60654251	43.52062649
INV0000503	AYTO		Gestión de energía térmica			K4093310.63200	35862.48																	
INV0000510	AYTO		Redacción proyecto y dirección obra estructura pabellón Arena. Anualidad 2017			J2634200.63200	11100																	
INV0000511	AYTO		Obras insonorización Pabellón de la Arena			J2634200.63200	300000				13812V/2017				21-JUL-17							Redacción del proyecto	-5.6494749	43.53951002
INV0000524	AYTO	Servicio de Parques y Jardines	MEJORA MEDIOAMBIENTAL ARBOLADO BARRIO DE EL POLIGONO. DISTRITO SUR	PLANTACION ARBOLADO DISTRITO SUR	JARDITANIA SL	K4017100.61910	7480.06	5780	9050.87		7634X/2017	<a href="https://community.vortal.biz/PROD/PublicTendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&amp;Page=login&amp;AuthorityVat=P3302400A">https://community.vortal.biz/PROD/PublicTendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&amp;Page=login&amp;AuthorityVat=P3302400A</a>		22-MAR-17	15-MAY-17	18-MAY-17	13-DEC-17	14-DEC-17	29-DEC-17		1 SEMANA	Finalización	-5.67593224	43.53404151
INV0000526	AYTO	Servicio de Obras Públicas	Licitación de las obras de remodelación de la C/ San Antonio	REMODELACION DE LA CALLE SAN ANTONIO CON CRITERIO S DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y CALIDAD EN EL EMPLEO	INGENIERIA DE CONSTRUCCION Y OBRA CIVIL DE ASTURIAS SL	K4015320.61904	223356.32	181500	223356.32		7108H/2016	<a href="https://sedelectronica.gijon.es/rom/6560/contrataciones/show/454-remodelacion-de-las-calle-san-antonio-con-criterios-de-accesibilidad-universal-y-calidad-en-el-empleo">https://sedelectronica.gijon.es/rom/6560/contrataciones/show/454-remodelacion-de-las-calle-san-antonio-con-criterios-de-accesibilidad-universal-y-calidad-en-el-empleo</a>		11-OCT-16	11-OCT-16	19-SEP-17	20-SEP-17	04-DEC-17		4 MESES	Finalización	-5.66332472	43.54367673	
INV0000561	AYTO		PROYECTO DE ENSANCHE Y PAVIMENTACIÓN DEL CAMÍN DEL PENEU (LLAVANDERA)		ROSCON			48763			1103A/2014											Finalización		



CODIGO	ENTIDAD	RESPONSABLE	OBJETO	DESCRIPCION	ADJUDICATARIO	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PRESUPUESTADO	IMPORTE ADJUDICACION	PRESUPUESTO_LICITACION	IMPORTE_MODIFICACION	NUMERO_EXPEDIENTE	URL_POR TAL_CON TRATANTE	EJERCICIO PRE SUPUESTARIO	FECHA_APROBACION	FECHA_R EDACCION_PROVECTO	FECHA_LICITACION	FECHA_ADJUDICACION	FECHA_INICIO_EJECUCION	FECHA_FINALIZACION	FECHA_PARALIZACION	PLAZO EJECUCION	ESTADO_ACTUAL	LONGITUD	LATITUD							
INV000570	AYTO	Servicio de Presupuesto y Control Centros Gestore	REDACCION DEL PROYECTO DE GASIFICACION DE LAS INSTALACIONES TERMICAS Y DIRECCION DE LAS OBRAS DE EJECUCION EN LOS COLEGIOS PUBLICOS JULIAN GOMEZ ELISBURU Y MANUEL MARTINEZ BLANCO		DEVA PROYECTOS -		5989,5				11868V/2014														31-DEC-15			Finalización			
INV000572	AYTO		PROYECTO DE MEJORA DEL ENLACE DEL CAMINO DE CALDONES CON LAS AS-248		CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES FANRO 2005 SL -		23409,27				12056K/2014														01-JUN-15			Finalización			
INV000581	AYTO	Servicio de Planificación y Modernización	ACTUALIZACION DE LOS CAJEROS CIUDADANOS PARA INTEGRAR UN LECTOR MIFARE Y LA ADAPTACION DEL SOFTWARE PARA LA OPERATIVA COMBINADA DEL LECTOR OMBRON Y MIFARE		-		4356				12331C/2014														08-APR-15			Finalización			
INV000582	AYTO		ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CONTROL DE EJECUCION DE RELLENOS PARA LA OBRA DE CONSTRUCCION DE PISTA DE ATLETISMO DE LAS MESTAS		INGENOR T SERVICIOS GEOTECNICOS Y RECURSOS NATURALES SL -		1815				12344X/2014														10-JUL-15			Finalización			
INV000583	AYTO	Servicio Prevención y Extinción de Incendios	ADQUISICION DE MOTO ACUATICA CON CAMILLA DE RESCATE PARA SALVAMENTO		EXPONAUTICA DEL CANTABRICO -	E14/17220/6 2900	17900	17800	17900		12390W/2016	<a href="https://community.vortals.biz/PROD/Public/Te ndering/Contract/Notice Management/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&amp;Page=login&amp;AuthorityVat=P3302400A">https://community.vortals.biz/PROD/Public/Te ndering/Contract/Notice Management/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&amp;Page=login&amp;AuthorityVat=P3302400A</a>		18-NOV-16	02-DEC-16	09-DEC-16	13-DEC-16	14-DEC-16	31-DEC-16			60 DIAS				31-DEC-16			Finalización		
INV000585	AYTO		REDACCION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE GLORIETA EN INTERSECCION DE LA AVENIDA JARDIN BOTANICO CON AVENIDA DE LA PECUARIA		SOLARVE GAS, SICA RDO -		4773,45				12459X/2014														31-DEC-15			Finalización			
INV000587	AYTO	Servicio de Arquitectura y Mantenimiento	ESCENARI O EN EL PALCO DE LA MUSICA DEL PARQUE DE BEGOÑA		GRANDELLA GARCIA SL -		47987,39				124W/2015														08-JUL-15			Finalización			
INV000588	AYTO		ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA DIRECCION FACULTATIVA Y COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LAS OBRAS DE REVISION, REPARACION Y TRATAMIENTO DE PROTECCION DE TIRANTES DE SUSTENTACION DE CUBIERTA EN GRADA OESTE DE EL MOLINÓN		CONSULTORES DE CALIDAD SL -		3012,9				12510S/2014														10-NOV-15			Finalización			



CODIGO	ENTIDAD	RESPONSABLE	OBJETO	DESCRIPCION	ADJUDICATARIO	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PRESUPUESTADO	IMPORTE ADJUDICACION	PRESUPUESTO LICITACION	IMPORTE MODIFICACION	NUMERO EXPEDIENTE	URL PORTAL CONTRATANTE	EJERCICIO PRESUPUESTARIO	FECHA APROBACION	FECHA REDACCION PROYECTO	FECHA LICITACION	FECHA ADJUDICACION	FECHA INICIO EJECUCION	FECHA FINALIZACION	FECHA PARALIZACION	PLAZO EJECUCION	ESTADO ACTUAL	LONGITUD	LATITUD
INV000064	AYTO		ADECUACION DE COMEDIDAS E INSTALACIONES INTERIORES EN ANTIGUA CASA DEL CONSERJE DEL COLEGIO PERICONE S		ALMEIDA ALBAÑILERIA Y CONSTRUCCIONES SL.		8711.76				14691/2015			16-JUN-15	17-JUN-15	25-JUN-15	05-NOV-15	06-NOV-15	21-DEC-15			Finalización		
INV0000610	AYTO		PINTURA DE FACHADA S Y SUSTITUCION DE CANALONES EN ESCUELA INFANTIL ATALIA		EDIFICACIONES ASTURIANAS DEL NORTE SL.		33054.15				1646N/2015								20-NOV-15			Finalización		
INV0000629	AYTO		SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS 2013		-		2189.72				030022/2013								06-MAR-15			Finalización		
INV0000645	AYTO		PROYECTO DE URBANIZACION PARA LA CONEXION DE LA CALLE SOR JUANA INES DE LA CRUZ		-		1815				031504/2015								05-NOV-15			Finalización		
INV0000647	AYTO	Servicio de Gestión de Ingresos	Adquisición de maquinaria de clasificación y control para el Servicio de Tesorería y adquisición de detectores de billetes falsos	Adquisición de máquina contadora/clasificadora para el Servicio de Tesorería y adquisición de detectores de billetes falsos	IBERSELEX SA SISTEMA DE GESTION MONETICA	K40/933106 2500	7325	8385.3	8863.25		18858A/2017	https://community.vort al.biz/PRO DPublic/Te ndering/Co ntractNotice Management/Index?SkidName=AyuntamientoGijon&Page=login&AuthorityVat=FX302400A		28-JUN-17	12-JUL-17	19-JUL-17	07-SEP-17	08-SEP-17	25-SEP-17			Finalización	-5.66210833	43.54469926
INV0000654	AYTO		SOLICITUD DE PAGO RELATIVO A EXPROPIACION DE TERRENOS AFECTADOS POR EL EXPEDIENTE DE EXPROPIACION PARA LA ORDENACION HIDRAULICO		-		6829.07				034607/2011								07-APR-15			Finalización		
INV0000655	AYTO		SUMINISTRO DE MATERIAS DE FERRETERIA PARA LAS OBRAS Y REPARACIONES A REALIZAR CON MEDIOS MUNICIPALES POR EL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN/NIXÓN Y SUS ODA (2016/2017)		-		338.8				034613/2015								31-AUG-17			Finalización		
INV0000656	AYTO		SERVICIO DE LA ASISTENCIA PARCIAL PARA LA REDACCION DEL PROYECTO DE EJECUCION Y DIRECCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION DEL EDIFICIO ANTIGUA ESCUELA DE COMERCIO		-		181500				034647/2013								12-APR-17			Finalización		
INV0000422	AYTO		Urbanización parcelas R3 y de uso residencial		-	B40 15100.609.01	170500				015637/2010			03-JAN-17				21-NOV-17				Ejecución		



CODIGO	ENTIDAD	RESPONSABLE	OBJETO	DESCRIPCION	ADJUDICATARIO	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PRESUPUESTADO	IMPORTE ADJUDICACION	PRESUPUESTO_LICITACION	IMPORTE MODIFICACION	NUMERO EXPEDIENTE	URL PORTAL CONTRATANTE	EJERCICIO PRESUPUESTARIO	FECHA APROBACION	FECHA REDACCION PROYECTO	FECHA LICITACION	FECHA ADJUDICACION	FECHA INICIO EJECUCION	FECHA FINALIZACION	FECHA PARALIZACION	PLAZO EJECUCION	ESTADO ACTUAL	LONGITUD	LATITUD	
INV000425	AYTO	Servicio de Contratación y Compras	REDACCION DEL PROYECTO DE NUEVA PASARELA CICLOTURISTA EN EL BARRIO DE NIEVO ROCES SOBRE LA A-8 Y POSTERIOR EJECUCION DE LAS OBRAS	Acceso Nuevo Roca para uso compartido de peatones y ciclistas. Presupuesto Participativo.	-	K40 15320.619.04	600000				7270Z/2017			21-JUL-17								Aprobación	-5.66348089	43.51418969	
INV000459	AYTO		Arco Mediambiental		-	K40 17100.681.02	43900											09-JUN-17				Ejecución			
INV000460	AYTO		Regularización IVA Acuario		-	107 17200.622.00	13900												30-JAN-17			Finalización			
INV000461	AYTO	Servicio Protección al Medio Ambiente	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje	FACTURA: ADQUISICION DE 6 CAMARAS FOTOTRAMEPEO BUSHNELL TROPY CAM HD, 10 TARJETAS SD LEXAR 32 Gb, 633X, CARGADOR DE PILAS JUPRO, PARA 8 PILAS AA Y PAC DE 4 PILAS RECARGABLES ENELOOP	JAVIER TORRE LOPEZ SL	107/17200623.00	1774	1774	1774													Finalización			
INV000462	AYTO	Servicio Protección al Medio Ambiente	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje.	FACTURA: ADQUISICION DE MINI TERMOESTANCO TESTO PARA EL LABORATORIO DE MEDIO AMBIENTE	DISMED SA	107/17200623.00	33,88	33,88	33,88													Finalización			
INV000465	AYTO		Mejoras Albergue animales de Serín. Presupuestos Participativos		-	A50 24104.627.01	70000							21-APR-17								Aprobación	-5.79640777	43.49815246	
INV000472	AYTO		Escuela Taller Espacios Verdes		-	A50 24104.623.00	6000																		
INV000499	AYTO	Servicio de Obras Públicas	Asfaltado Camino Riosoco - Valdornón. Distrito Rural		-	K40 45400.619.03	192000				7987H/2017							30-AUG-17				Redacción del proyecto	-5.59877294	43.4637902	
INV000529	AYTO	Servicio Protección al Medio Ambiente	Maquinaria y utillaje para Medio Ambiente y edificios y otras construcciones. Medio Ambiente	PROYECTO EDUCATIVO DE EFICIENCIA ENERGETICA EN COLEGIOS PUBLICOS	EFFICIENCY PROGRAM SA	107/172006280 y 107/1720063200	19950	24139,5	25410		10139R/2017	<a href="https://community.vort.al/biz/PROPublic/Tendering/Contrac/NoticeManagement/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&amp;Page=login&amp;AuthorityVat=P3302400A">https://community.vort.al/biz/PROPublic/Tendering/Contrac/NoticeManagement/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&amp;Page=login&amp;AuthorityVat=P3302400A</a>		18-APR-17	08-JUN-17	15-JUN-17	28-SEP-17	29-SEP-17	16-NOV-17		20 días	Finalización	-5.67094598	43.52373499	
INV000530	AYTO	Servicio Protección al Medio Ambiente	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje. Acuario		-	107/3371062300	12705				21064R/2017											60 días	Licitación		
INV000533	AYTO	Servicio de Parques y Jardines	PROYECTO DE EJECUCION DE PAVIMENTOS DE HORMIGÓN PULIDO EN VARIAS ZONAS DE GIJÓN	Proyecto de ejecución de pavimentos de hormigón pulido en varias zonas de Gijón	CONTRATAS Y OBRAS PUBLICAS FERMA SL	K40/1710061910	40061,77	26572,97	48474,74		10831A/2017	<a href="https://community.vort.al/biz/PROPublic/Tendering/Contrac/NoticeManagement/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&amp;Page=login&amp;AuthorityVat=P3302400A">https://community.vort.al/biz/PROPublic/Tendering/Contrac/NoticeManagement/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&amp;Page=login&amp;AuthorityVat=P3302400A</a>		03-MAY-17	31-MAY-17	05-JUN-17	14-AUG-17	15-AUG-17	14-SEP-17		2 MESES	Finalización	-5.66786353	43.51097146	
INV000541	AYTO	Servicio de Presupuestos y Control Centros Gestore	MUSEO PUEBLO DE ASTURIAS	REFORMA Y CONSERVACION MUSEO PUEBLO ASTURIAS	AYTO GIJON	125/3340063200	68000	145196,9	215224,03		11689X/2017	<a href="https://nedelectronic.gijon.es/from/6560/contratacion/show/4624-obras-de-reforma-y-conservacion-en-el-museo-del-pueblo-de-asturias">https://nedelectronic.gijon.es/from/6560/contratacion/show/4624-obras-de-reforma-y-conservacion-en-el-museo-del-pueblo-de-asturias</a>		09-AUG-17	28-SEP-17	05-DEC-17	05-DEC-17	06-DEC-17	11-JAN-18		3 MESES Y 15 DIAS	Finalización	-5.63432398	43.53773767	



CODIGO	ENTIDAD	RESPONSABLE	OBJETO	DESCRIPCION	ADJUDICATARIO	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PRESUPUESTADO	IMPORTE ADJUDICACION	PRESUPUESTO_LICITACION	IMPORTE MODIFICACION	NUMERO EXPEDIENTE	URL_POR TAL_CON TRATANTE	EJERCICIO PRESUPUESTARIO	FECHA_APROBACION	FECHA REDACCION PROYECTO	FECHA_LICITACION	FECHA_ADJUDICACION	FECHA_INICIO_EJECUCION	FECHA_FINALIZACION	FECHA_PARALIZACION	PLAZO EJECUCION	ESTADO_ACTUAL	LONGITUD	LATITUD
INV000560	AYTO	Servicio de Relaciones Ciudadanas	SERVICIO DE ASISTENCIA PARCIAL PARA LA REDACCION DEL PROYECTO DE EJECUCION DE EDIFICIO AAVV SOMIO, CON ESTUDIO DE SEGURIDAD, ESTUDIO GEOTECNICO DEL SOLAR Y COORDINACION EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS.					5081.98			1102W/2014								23-JUN-16			Finalización		
INV000562	AYTO	Servicio de Arquitectura y Mantenimiento	EDIFICIO POLICIA LOCAL (REDACCION DEL PROYECTO, DIRECCION DE LAS OBRAS Y COORDINACION EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA COMISARIA DE LA POLICIA LOCAL DE GILÓN/NIXÓN)	REDACCION DEL PROYECTO, DIRECCION DE LAS OBRAS Y COORDINACION EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA COMISARIA DE LA POLICIA LOCAL DE GILÓN/NIXÓN	SERRANOSUÑER ARQUITECTURA SLP	K40/933106/3200	81379.1		98468.71		11113D/2017	<a href="https://sedelectronica.gijon.es/from/4627/contratacion/show/4519-redaccion-del-proyecto-direccion-de-las-obras-y-coordinacion-en-materia-de-seguridad-y-salud-de-la-comisaria-de-la-policia-local-de-gijon-nixon">https://sedelectronica.gijon.es/from/4627/contratacion/show/4519-redaccion-del-proyecto-direccion-de-las-obras-y-coordinacion-en-materia-de-seguridad-y-salud-de-la-comisaria-de-la-policia-local-de-gijon-nixon</a>		04-MAY-17	12-MAY-17	17-MAY-17	29-DEC-17	30-DEC-17		90 DIAS	Ejecución	-5.6777075	43.53602541	
INV000568	AYTO	Servicio de Parques y Jardines	SUMINISTRO DE CIERRE DE MADERA PARA PARQUES Y JARDINES PARA LAS OBRAS DEL PLAN DE EMPLEO 2016 INCLUIDA EN EL PROYECTO DE REFORMA DE DISTINTAS ZONAS VERDES EN LA ALGODONERA (LA CALZADA), ACONDICIONAMIENTO DEL ENTORNO DE LA SEDE DE LA ASOCIACION DE V	TINASTUR SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA		K42/171006/1910	11918.5	7413.67		11918.5	11833C/2016	<a href="https://comunidadyort.albiz/PROPublicTenderingContractNoticeManagement/Index?skinName=AyuntamientoGijon&amp;Page=login&amp;AuthorityVat=P3302400A">https://comunidadyort.albiz/PROPublicTenderingContractNoticeManagement/Index?skinName=AyuntamientoGijon&amp;Page=login&amp;AuthorityVat=P3302400A</a>		17-NOV-16	02-DEC-16	13-DEC-16	23-DEC-16	24-DEC-16	31-DEC-16		20 DIAS	Finalización		
INV000596	AYTO	Servicio de Parques y Jardines	PROYECTO DE REFORMA DE LOS JARDINES DE LA PLAZA DE EUROPA		INGENIEROS CONSTRUCCION Y NAVES SL			39318.79			13150B/2014											Finalización		
INV000600	AYTO		REDACCION PROYECTO DE REFORMA DE SALA DE CALDERAS Y DIRECCION DE LAS OBRAS DE EJECUCION EN EL ANTIGUO COLEGIO MANUEL MEDINA		MYDE INGENIERIA XXI SL			1669.8			1454G/2015			13-JUL-15	14-JUL-15	13-JUL-15	21-DEC-15	22-DEC-15	31-DEC-15			Finalización		
INV000606	AYTO		SUMINISTRO DE CARPINTERIA EXTERIOR DE ALUMINIO PARA ASOCIACION DE MARINOS EN CILLOREU 4		ALUMINIOS FOUCE SA			3218.6			1506X/2015			16-JUN-15	17-JUN-15	25-JUN-15	16-JUL-15	17-JUL-15	30-JUL-15			Finalización		



CODIGO	ENTIDAD	RESPONSABLE	OBJETO	DESCRIPCION	ADJUDICATARIO	APLICACION_PRESUPUESTARIA	IMPORTE_PRESUPUESTADO	IMPORTE_ADJUDICACION	PRESUPUESTO_LICITACION	IMPORTE_MODIFICACION	NUMERO_EXPEDIENTE	URL_POR_TAL_CONTRATANTE	EJERCICIO_PRESUPUESTARIO	FECHA_APROBACION	FECHA_REALIZACION	FECHA_LICITACION	FECHA_ADJUDICACION	FECHA_INICIO_EJECUCION	FECHA_FINALIZACION	FECHA_PARALIZACION	PLAZO_EJECUCION	ESTADO_ACTUAL	LONGITUD	LATITUD
INV0000616	AYTO	Servicio de Presupuesto y Control Centros Gestore	Informe preliminar para el estudio de estructuras en el Palacio de Deportes	INFORME PRELIMINAR PARA EL ESTUDIO Y EVALUACION DEL ESTADO ACTUAL DE LA CUBIERTA Y SU ESTRUCTURA DE SOPORTE PRIMARIA PERTENECIENTE AL PALACIO DE LOS DEPORTES PRESIDEN TE ADOLFO SUÁREZ (GIJÓN)	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CONSTRUCCION Y EL ALMACENAJE SL -		3000	3630	3630		17082K/2017	https://community.vortal.biz/PRO/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&Page=login&AuthorityVat=P3302400A		21-JUN-17	26-JUN-17	03-JUL-17	31-AUG-17	01-SEP-17	25-SEP-17			Finalización	-5.63295914	43.53643685
INV0000615	AYTO	Servicio de Licencias y Disciplina	INSTALACION DE BARRERA DE SEGURIDAD EN EL CAMIN DEL TEYÓN (CABUEÑES)	INSTALACION DE BARRERA DE SEGURIDAD EN EL CAMIN DEL TEYÓN (CABUEÑES)	SEÑALIZACIONES ASTURIAS SL -	K42/45400/1903	4365.68	4176.15	4365.68		13791T/2016	https://community.vortal.biz/PRO/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&Page=login&AuthorityVat=P3302400A		30-NOV-16	13-DEC-16	16-DEC-16	16-DEC-16	17-DEC-16	31-DEC-16		1 MES	Finalización		
INV0000619	AYTO	Servicio de Parques y Jardines	CUBIERTA PISTA POLIDEPORATIVA LA DEHESA. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA Y REPARACION DE CUADRO ELECTRICO PARA DEPOSITO DE AGUA EN EDIFICIO DESTINADO A ALMACEN DEL CERRO SANTA CATALINA	BOMBAS PRENDES SL -	K40/17100/2300	2850	3447.29	3448.5		17363A/2017	https://community.vortal.biz/PRO/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&Page=login&AuthorityVat=P3302400A		18-JUL-17	31-JUL-17	03-AUG-17	05-OCT-17	06-OCT-17	23-OCT-17		15 DIAS	Finalización	-5.66224714	43.54778856
INV0000428	AYTO	Servicio de Licencias y Disciplina	Mejora accesibilidad a calles barrio Cimadevilla. Distrito Centro. Financiado con patrimonio municipal del suelo	REMODELACION DE LA CALLE VICARIA EN EL BARRIO DE CIMADEVILLA (GIJÓN/NIXÓN) CON CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE GIJÓN SA (EMASA) - ELECTRICIDAD LLANO SL	K40 15320.619.04	149285.92	141412.7	110615.81		5485T/2017	http://impulsa.gijon.es/contratacion/show/4613-remodelacion-de-la-calle-vicaria-en-el-barrio-de-cimadevilla-gijon-nixon-como-criterios-de-accesibilidad-universal		24-MAR-17	22-JUN-17	22-SEP-17	13-DEC-17	23-SEP-17			3 MESES	Ejecución	-5.66343238	43.54634243
INV0000429	AYTO	Servicio de Licencias y Disciplina	Pasos de cebra elevados. Distrito Este	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COJINES BERLINES EN EL DISTRITO ESTE DE GIJÓN/NIXÓN	SEÑALIZACIONES INTEGRALES NORTE SL -	K40 15320.619.04	16528	16905.15	19998.88		12335N/2017	https://community.vortal.biz/PRO/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&Page=login&AuthorityVat=P3302400A		28-JUN-17	03-JUL-17	07-JUL-17	31-AUG-17	01-SEP-17	13-SEP-17		1 MES	Finalización	-5.64893554	43.52865108
INV0000430	AYTO	Servicio de Licencias y Disciplina	Pavimento Calle Marqués de Urquijo. Distrito este	RENOVACION DE PAVIMENTOS DE CALZADA EN LAS CALLES MARQUÉS DE URQUIJO, EMILIO TUYA Y MENEDEZ PELAYO	ALVARGONZALEZ CONTRATAS SA -	K40 15320.619.04	69872.94	52149.95	84546.26		5537Y/2017	https://sedelectronica.gijon.es/contratacion/6560/contratacion/show/4542-renovacion-de-pavimento-de-calle-marques-de-urquijo-emilio-tuya-y-menedez-pelayo		24-MAR-17	25-MAY-17	22-JUN-17	26-OCT-17	27-OCT-17	12-DEC-17		45 DIAS	Finalización	-5.64679606	43.53866274



CODIGO	ENTIDAD	RESPONSABLE	OBJETO	DESCRIPCION	ADJUDICATARIO	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PRESUPUESTADO	IMPORTE ADJUDICACION	PRESUPUESTO LICITACION	IMPORTE MODIFICACION	NUMERO EXPEDIENTE	URL_POR TAL_CON TRATANTE	EJERCICIO PRESUPUESTARIO	FECHA APROBACION	FECHA REDACCION PROYECTO	FECHA LICITACION	FECHA ADJUDICACION	FECHA INICIO EJECUCION	FECHA FINALIZACION	FECHA PARALIZACION	PLAZO EJECUCION	ESTADO ACTUAL	LONGITUD	LATITUD
INV000045	AYTO		Ampliación parque infantil Avenida Roces. Presupuesto Participativos		-	K40 17100.619.10	35500									19-JUL-17						Licitación	-5.67227257	43.51013053
INV000046	AYTO		Ampliación áreas recreativas infantiles Nuevo Roces. Presupuesto Participativos		-	K40 17100.619.10	10000																-5.67112475	43.51073654
INV000047	AYTO		E.I. El Llano. Redacción proyecto. Emenda nº13 FSOE		-	125 32100.622.00	50000				11244J/2017												-5.66553666	43.52879607
INV000046	AYTO		Inversión en instalaciones eléctricas		-	125 32300.623.00	6274.84												15-JUN-17			Finalización		
INV000047	AYTO		Inversiones en colegios		-	125 32300.632.00	346700									27-JUN-17						Licitación		
INV000048	AYTO		Reformas y ampliaciones de calefacción-gestión térmica		-	125 32300.632.00	45534.11																	
INV000049	AYTO		Gestión energía térmica		-	125 32301.632.00	12835.41																	
INV000048	AYTO		Accesibilidad en Museos. Método audiovisual multimedia. Presupuestos Participativos		-	125 33400.623.00	80000				29191D/2017													
INV000048	AYTO		Plan de actuación en Museos		-	125 33400.632.00	477000																	
INV000048	AYTO		Campo de fútbol femenino. Proyecto y 1ª anualidad		-	126 34200.622.00	200000				20718T/2017													
INV000054	AYTO		Inversión en instalaciones eléctricas		-	K40 93310.632.00	3137.42																	
INV000053	AYTO		45% Asistencia técnica redacción proyecto y dirección obra Ampliación Edif. Centro Tecnológico		-	B10 43300.622.00	24750											06-JUN-17				Ejecución		
INV000052	EMASA	Empresa Municipal de Aguas	LIMPIEZA DEL CAUCE DE UN TRAMO DEL CANAL DE ACCESO AL ANILLO NAVEGABLE DE LAS MESTAS		-		70970.65	71884.7			2017000003							09-MAR-17	27-APR-17		1 MES DESDE EL 09-03-2017	Finalización	-5.63725583	43.53086737
INV000053	AYTO	Servicio de Parques y Jardines	DRENAJE PARQUE FLUVIAL EN EL ENTORNO DE LA AVDA CORDILLERA CANTÁBRICA	OBRAS PUBLICAS ANDERBE SL -										17-JUL-17	17-JUL-17	17-JUL-17	17-JUL-17	17-JUL-17			Ejecución	-5.6440778	43.52316751	
INV000054	AYTO	Servicio de Contratación y Compras	SUMINISTRO MOBILIARIO DE OFICINA PARA CONSEJO DE MOCEDA DE XIXÓN CMX	SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INFORMATICOS SL -			4518.66				1134Y/2015											Finalización		
INV000057	AYTO	Servicio de Prevención de Salud Laboral	ADQUISICION DE ELECTROCARDIOGRAFO	ROBERTO AMADO CB -			2464.77				1216L/2015											Finalización		
INV000057	AYTO	Servicio de Relaciones Ciudadanas	RENOVACION DE CUBIERTA EN EDIFICIO AA VV STA BARBARA	IGUAR OBRAS SL -			2718.38				1227Z/2014											Finalización		
INV000059	AYTO		ENSANCHAY PAVIMENTACION DEL CAMINO DEL PATATAL (SAN MARTIN DE HUERCES)	EXCAVACIONES ALLENDE Y JARDINOR SL -			44917.62				12854Z/2014											Finalización		



CODIGO	ENTIDAD	RESPONSABLE	OBJETO	DESCRIPCION	ADJUDICATARIO	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PRESUPUESTADO	IMPORTE ADJUDICACION	PRESUPUESTO LICITACION	IMPORTE MODIFICACION	NUMERO EXPEDIENTE	URL PORTAL CONTRATANTE	EJERCICIO PRESUPUESTARIO	FECHA APROBACION	FECHA REDACCION PROYECTO	FECHA LICITACION	FECHA ADJUDICACION	FECHA INICIO EJECUCION	FECHA FINALIZACION	FECHA PARALIZACION	PLAZO EJECUCION	ESTADO ACTUAL	LONGITUD	LATITUD
INV000067	AYTO	Servicio de Presupuesto y Control Centros Gestore	REALIZACION DE ESTUDIO GEOLOGICO-GEOTECNICO DE PARCELA DONDE SE UBICA LA PISTA POLIDEPORTIVA EN EL CERRO SANTA CATALINA	REALIZACION DE ESTUDIO GEOLOGICO-GEOTECNICO DE PARCELA DONDE SE UBICA LA PISTA POLIDEPORTIVA EN EL CERRO SANTA CATALINA	INGENOR T SERVICIOS GEOTECNICOS Y RECURSOS NATURALES SL -	J26/3420062200	3150	3447.29			15168C/2016	https://community.vortalia.com/PRO/DPublicTendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&Page=login&AuthorityVat=P3302400A		02-MAR-17	02-MAR-17	06-MAR-17	05-JUL-17	06-JUL-17			3 SEMANAS	Finalización		
INV0000620	AYTO		REFORMA DE PORCHE DE ACCESO EN C.P. RIO FILES		MEDINA* MUÑIZ JOS E MANUEL -			21019.31			1414X/2015								21-SEP-15			Finalización		
INV0000623	AYTO		SUMINISTRO E INSTALACION, POR EL SISTEMA DE LOTES, DE JUEGOS INFANTILES PARA PASEO DE BEGOÑA Y POBLADO DE INUESA (TREMAÑES)					126253.41			027040/2014									20-NOV-15		Finalización		
INV0000638	AYTO		REMODELACION DE LA CALLE INSTITUTO (ENTRE CALLE MUNUZA Y CALLE JOVELLANOS)					111099.01			030333/2015									03-NOV-16		Finalización		
INV0000639	AYTO		SUMINISTRO Y MONTAJE DE ROCÓDROMO DE ESCALADA ARTIFICIAL EN EL PALACIO DE DEPORTES DE LA GUÍA					160000			030363/2014						11-DEC-14					Adjudicación		
INV0000641	AYTO		EJECUCION SUBSIDIA DE LA UNIDAD DE EJECUCION N 808					40230.91			030514/2013									11-MAY-15		Finalización		
INV0000642	AYTO		PAVIMENTACION DE PISTAS POLIDEPORTIVAS EN LOS COLEGIOS CLARIN, ELISBURU Y MONTANA		PAVITEK 2010 SL -			41669.98			1875B/2015									10-SEP-15		Finalización		
INV0000643	AYTO		SUMINISTRO DE MATERIAL DE ORIGEN PARA EL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN/XIXÓN Y SUS OOA A 2016-2017					441.14			030835/2015									20-NOV-17		Finalización		
INV0000644	AYTO		APROBACION RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS					4610.1			031065/2016									04-AUG-17		Finalización		
INV0000646	AYTO		SOLICITUD DE APROBACION DE UN GASTO PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DE LA ESCUELA TALLER ESPACIOS VERDES. PERIODO 16/12/2016 A 15/12/2017				90000				032634/2016							27-MAR-17				Ejecución		
INV0000648	AYTO	Servicio de Presupuesto y Control Centros Gestore	MUSEO PUEBLO DE ASTURIAS	COLOCACION DE NUEVA CUBIERTA EN BOLERA EN MUSEO PUEBLO DE ASTURIAS	AYTO GIJON -	125/3340063200	7417.78		8975.51		19036C/2017	https://community.vortalia.com/PRO/DPublicTendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&Page=login&AuthorityVat=P3302400A		25-JUL-17	04-AUG-17	10-AUG-17					1 MES	Licitación	-5.63466635	43.53684647





CODIGO	ENTIDAD	RESPONSA BLE	OBJETO	DESCRIPC ION	ADJUDICA TARIO	APLICACI ON PRESU PUESTARI A	IMPORTE PRES UPUESTADO	IMPORTE ADJUDICACION	PRESUPUESTO_LICITACION	IMPORTE MODIFICACION	NUMERO EXPEDIENTE	URL POR TAL CON TRATANT E	EJERCICIO PRE SUPUESTARIO	FECHA APROBACION	FECHA R EDACCIO N_PROVE CTO	FECHA LICITACION	FECHA ADJUDICACION	FECHA_INICIO_EJECUCION	FECHA_FINALIZACION	FECHA_PARALIZACION	PLAZO EJ ECUCION	ESTADO_ACTUAL	LONGITUD	LATITUD
INV0000649	AYTO		URBANIZACION Y MEJORA DE IMAGEN DE LA CALLE MARQUÉS DE SAN ESTEBAN		-			563705.05			032981/2014							20-MAR-15				Ejecución		
INV0000650	AYTO		TRATAMIENTO PAISAJISTICO Y PROYECTO DE PARQUE PUBLICO EN EL ENTORNO DEL PALACIO DE LOS DEPORTES DE GIJÓN-XIXÓN, ASTURIAS		-			66578.2			033416/2013							04-MAY-16				Finalización		
INV0000421	AYTO		Sistema centralizado control tráfico		-	E14 13300.623.0 0	90750																	
INV0000431	AYTO	Servicio de Obras Públicas	Vallas protectoras de peatones en cruce Viesques. Distrito Este		-	K40 15320.619.0 4	15000				5537V/2017													
INV0000432	AYTO	Servicio de Obras Públicas	Carril bici enlace con pasarela peatonal Morela. Distrito Sur		-	K40 15320.619.0 4	20000											20-JUL-17				Ejecución		
INV0000433	AYTO	Servicio de Licencias y Disciplina	Circuito bici extrema "Los Campinos". Distrito Sur	OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE PARCELA PARA CIRCUITO DE BICI EXTREMA (PUMP TRACK)	PROMOTION - TIMING SPORT SL - MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS	K40 15320.619.0 4	60000	1808.95	72600		7743G/2017	<a href="https://community.vortals.biz/PRO/DPublic/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&amp;Page=login&amp;AuthorityVat=P3302400A">https://community.vortals.biz/PRO/DPublic/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&amp;Page=login&amp;AuthorityVat=P3302400A</a>		08-NOV-17	18-DEC-17	31-DEC-17	03-JAN-18	04-JAN-18				Ejecución	-5.6788518	43.53078735
INV0000436	AYTO	Servicio de Obras Públicas	Mejora patios de la Camocha. Reducción proyecto. Enmienda nº21 PSOE		-	K40 15320.619.0 4	50000																	
INV0000437	AYTO	Servicio de Licencias y Disciplina	Alumbrado Calle Río Cares. Presupuesto Participativos	RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE RIO CARES	OBRAS VIALES E INFRAESTRUCTURAS DEL NORTE SL	K40 16500.619.0 4	22622.32	19000	27421.41		7983Z/2017			21-JUL-17	01-AUG-17	23-AUG-17	18-DEC-17	19-DEC-17	29-DEC-17		2 MESES	Finalización	-5.66563479	43.51958824
INV0000501	AYTO		Adquisición CPD. Primera anualidad		-	A20 92004.626.0 0	300000																	
INV0000519	AYTO				-	125 32300.632.0 0					7215S/2017													
INV0000520	AYTO	Servicio de Presupuesto y Control Gestore	URBANIZACION EN PATIOS DE COLEGIOS PUBLICOS ELISIBURU, J.BENAVENTE, A.CAMIN, A.MACHA DO, LAVIA DA, LLOREU Y RIO PILES	Urbanización en patios de varios colegios públicos de la ciudad	INGENIERIA MOVIMIENTOS Y OBRAS. SL - BENIGNO DIEZ GONZALEZ SL	125 32300.632.0 0	91418.02	90227.95	110615.8		6816C/2017	<a href="https://sedeelectronica.gijon.es/tram/6560/contrataciones/show/4521-urbanizacion-de-patios-en-colegios-publicos-elisiburu-jacinto-benavente-alfonso-camin-antonio-machado-lavia-da-lloreu-y-rion-piles">https://sedeelectronica.gijon.es/tram/6560/contrataciones/show/4521-urbanizacion-de-patios-en-colegios-publicos-elisiburu-jacinto-benavente-alfonso-camin-antonio-machado-lavia-da-lloreu-y-rion-piles</a>	2017	23-MAR-17	23-MAR-17	17-MAY-17	12-SEP-17	13-SEP-17	14-DEC-17		1 mes	Finalización	-5.6814678	43.52724592
INV0000532	AYTO	Servicio de Parques y Jardines	CASSETAS DE APERTOS DE LOS HUERTOS DE OCIO DE SOMIO		-									17-JUL-17	17-JUL-17	17-JUL-17	17-JUL-17	09-OCT-17				Finalización	-5.62929668	43.53554006
INV0000535	AYTO	Servicio de Parques y Jardines	DRENAJE EN ZONA VERDE EN EL CERILLER O, GLION/XIXÓN		-									17-JUL-17	17-JUL-17	17-JUL-17		09-OCT-17				Finalización	-5.70697022	43.5364707
INV0000544	AYTO	Servicio de Licencias y Disciplina	Reposición de pavimentos en tramos del Camino de la Maera	Reposición de pavimentos en tramos del Camino de la Maera en San Martín de Huercos:	ALVARGONZALEZ CONTRATAS SA	24907.37	24907.37	22130.9	30137.92		2448SH/2017	<a href="https://community.vortals.biz/PRO/DPublic/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&amp;Page=login&amp;AuthorityVat=P3302400A">https://community.vortals.biz/PRO/DPublic/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&amp;Page=login&amp;AuthorityVat=P3302400A</a>		11-AUG-17	17-AUG-17	21-AUG-17	13-SEP-17	14-SEP-17	23-OCT-17		10 DÍAS	Finalización	-5.67588617	43.46543969
INV0000550	AYTO	Servicio de Parques y Jardines	OBRAS DE PROTECCION DEL BORDE DEL ACANTILLADO DEL CERRO SANTA CATALINA		-													09-OCT-17				Finalización	-5.6653727	43.54927899



CODIGO	ENTIDAD	RESPONSABLE	OBJETO	DESCRIPCION	ADJUDICATARIO	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PRESUPUESTADO	IMPORTE ADJUDICACION	PRESUPUESTO_LICITACION	IMPORTE_MODIFICACION	NUMERO_EXPEDIENTE	URL_POR TAL_CON TRATANTE	EJERCICIO PRESUPUESTARIO	FECHA_APROBACION	FECHA REDACCION PROYECTO	FECHA_LICITACION	FECHA_ADJUDICACION	FECHA_INICIO_EJECUCION	FECHA_FINALIZACION	FECHA_PARALIZACION	PLAZO EJECUCION	ESTADO_ACTUAL	LONGITUD	LATITUD
INV0000611	AYTO		NIVELACIÓN DE LA ZONA VERDE INTERIOR AL ANILLO DE LA PISTA DE ATLETISMO DE LAS MESTAS		OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIAL ES SA -		8385.3				1664F/2015								20-NOV-15			Finalización		
INV0000624	AYTO		GASIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS COLEGIOS PÚBLICOS GARCÍA LORCA Y EVARISTO VALLE				99491.69				027210/2015								31-DEC-15			Finalización		
INV0000625	AYTO		REMODELACIÓN DE LAS CALLES TOMÁS ZARRACINA, LEÓN, DONATO ARGÜELLE S Y FUNDICIÓN				373137.38				027246/2014								31-DEC-16			Finalización		
INV0000626	AYTO	Servicio de Presupuesto s y Control Centros Gestore	PAVIMENTACIÓN DEL CAMÍN DEL CALLETU (LLAVANDERA)		PAVITEK 2010 SL -		25320.46				1785J/2015								21-DEC-15			Finalización		
INV0000630	AYTO		FORMACIÓN DE CÁMARA BLANCA Y SISTEMA DE ALMACENAJE EN NAVÉ I DE LA ANTIGUA CERÁMICA PTI				157784				030080/2014								31-DEC-15			Finalización		
INV0000631	AYTO		ACONDICIONAMIENTO DE PATIO Y ACCESO DEL COLEGIO NOEGA		EDIFICACIONES ASTURIANAS DEL NORTE SL -		34310.41				1809Z/2015								20-NOV-15			Finalización		
INV0000632	AYTO		OBRAS PARA LA GASIFICACIÓN DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS COLEGIOS PÚBLICOS JULIAN GÓMEZ ELISBURU Y MANUEL MARTINEZ BLANCO				99341				030226/2014								31-DEC-15			Finalización		
INV0000633	AYTO		ADECUACIÓN DE ESPACIO PARA BIBLIOTECA INFANTIL EN COLEGIO EL LLANO		DESARROLLOS URBANÍSTICOS Y CONSTRUCTIVOS LUGONES 2007 SL -		15198.07				1838C/2015								29-SEP-15			Finalización		
INV0000634	AYTO		AMPLIACIÓN DE COMEDOR COLEGIO ATALÁ		CHICHAS GARCIA, CESAR LLIS - EDIFICACIONES ASTURIANAS DEL NORTE SL -		22119.97				1839K/2015								20-DEC-15			Finalización		
INV0000651	AYTO	Servicio de Policía Local	Suministro de cascos para motoristas de la Policía Local	SUMINISTRO DE 30 CASCOS INTEGRAL ES PARA MOTORISTAS DE LA POLICIA LOCAL			16260	13394.7	19674.6		19226A/2017	<a href="https://comunidad.vort.al/biz/PRODPublic/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&amp;Page=login&amp;AuthenticityToken=P3302400A">https://comunidad.vort.al/biz/PRODPublic/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&amp;Page=login&amp;AuthenticityToken=P3302400A</a>		28-JUN-17	14-JUL-17	19-JUL-17	15-SEP-17	16-SEP-17	17-OCT-17		4 SEMANAS	Finalización	-5.65882467	43.53516484
INV0000652	AYTO		CONSTRUCCIÓN DE MARQUETA EN COLEGIO CABUEÑES		ALMEIDA ALBAÑILERIA Y CONSTRUCCIONES SL -		13725.75				1974H/2015								21-DEC-15			Finalización		
INV0000653	AYTO		AMPLIACIÓN DE HUERTOS DE OCIO EN LEORIO				73310.99				033418/2013			25-NOV-13								Aprobación		
INV0000657	AYTO		ADECUACIÓN DE ZONA VERDE EN EL PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE GIJÓN				171617.32				035076/2013								05-AUG-15			Finalización		



CODIGO	ENTIDAD	RESPONSABLE	OBJETO	DESCRIPCION	ADJUDICATARIO	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PRESUPUESTADO	IMPORTE ADJUDICACION	PRESUPUESTO LICITACION	IMPORTE MODIFICACION	NUMERO EXPEDIENTE	URL_POR TAL_CON TRATANTE	EJERCICIO PRESUPUESTARIO	FECHA APROBACION	FECHA REDACCION PROYECTO	FECHA LICITACION	FECHA ADJUDICACION	FECHA INICIO EJECUCION	FECHA FINALIZACION	FECHA PARALIZACION	PLAZO EJECUCION	ESTADO ACTUAL	LONGITUD	LATITUD
INV0000658	AYTO		ENSANCH E Y PAVIMENTACIÓN EN EL CAMÍN DE LA COTARIEL LA (LA PEDRERA) Y CAMEN DEL POTRU DE LA COTARIEL LA (RUEDES)					182185.15			035159/2014								09-NOV-15			Finalización		
INV0000659	AYTO		EDIFICIO DE VESTUARIOS PARA PISTA POLIDEPORTIVA EN EL LAUREDAL					147378			035189/2013								26-JUL-16			Finalización		
INV0000660	AYTO		REPARACION VOLUNTARIA DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN 204 B, TREMANES					61310.05			035550/2008								24-JUN-09			Finalización		
INV0000661	AYTO		PROYECTO DE AMPLIACIÓN, SUSTITUCIÓN Y COLOCACIÓN DE NUEVOS APARCABICIS EN LA CIUDAD DE GIJÓN					45997.69			035950/2014								13-NOV-15			Finalización		
INV0000662	AYTO		SOLICITUD DE APROBACIÓN DE UN GASTO PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DE LA ESCUELA TALLER "BIOMA BOREAL 2". PERIODO DE 01/01/2015 A 31/12/2015				75000				036757/2014								21-DEC-15			Finalización		
INV0000663	AYTO		PROYECTO DE REPARACION VOLUNTARIA DE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN 183 (AVDA DEL JARDIN BOTANICO)					81774			037055/2007								19-AUG-15			Finalización		
INV0000664	AYTO		RENOVACIÓN DE PAVIMENTO DE CALZADA EN LAS CALLES EMILIO TUIA (ENTRE MENENDEZ PELAYO Y RUFO GARCÍA RENDUELES), FELJO (ENTRE RAMÓN Y CAJAL Y HERMANOS FELGUEROSO) Y LA AVENIDA DEL MOLINÓN					131577.59			037117/2013								02-JUL-15			Finalización		
INV0000665	AYTO		AMPLIACIÓN DE GUARDERÍA DE VEHÍCULOS DEL EDIFICIO ASTURIAS EN EL PARQUE CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO					29220.48			037202/2013								02-JUN-15			Finalización		
INV0000666	AYTO		OBRAS DE COLOCACIÓN DE PAVIMENTO DE SEGURIDAD EN EL PARQUE DE LA AVDA SCHULTZ					13944.73			037834/2014								26-JUN-15			Finalización		
INV0000423	AYTO	Servicio de Obras Públicas	Obras en las medianeras entre Avda. Portugal y la Ctra. Vizcaya			B40 15100.632.0	155000		154069.3		024775/2015				11-SEP-15	31-MAR-17						Licitación	-5.67151597	43.53842773



CODIGO	ENTIDAD	RESPONSABLE	OBJETO	DESCRIPCION	ADJUDICATARIO	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PRESUPUESTADO	IMPORTE ADJUDICACION	PRESUPUESTO LICITACION	IMPORTE MODIFICACION	NUMERO EXPEDIENTE	URL PORTAL CONTRATANTE	EJERCICIO PRESUPUESTARIO	FECHA APROBACION	FECHA REDACCION PROYECTO	FECHA LICITACION	FECHA ADJUDICACION	FECHA INICIO EJECUCION	FECHA FINALIZACION	FECHA PARALIZACION	PLAZO EJECUCION	ESTADO ACTUAL	LONGITUD	LATITUD			
INV0000426	AYTO	Servicio de Licencias y Disciplina	Renov. Asfaltado Avda. Juan Carlos I entre C/Cortes Cádiz y Plaza Máximo González. Presupuesto Participativos	RENOVACION DE PAVIMENTO DE CALZADA EN LA AVENIDA DE JUAN CARLOS I	INGENIERIA DE CONSTRUCCION Y OBRA CIVIL DE ASTURIAS SL -	K40 15320.619.04	351176.59	269830	424926.67		5505C/2017	https://sedelectronica.gijon.es/contrataciones/show/4548-renovacion-de-pavimento-de-calzada-en-la-avenida-de-juan-carlos-i		24-MAR-17	29-MAY-17	07-SEP-17	18-OCT-17	19-OCT-17			3 MESES	Ejecución	-5.68152628	43.5384957			
INV0000438	AYTO	Servicio de Licencias y Disciplina	Renovación de Alumbrado Barrio de la Arena Fase II	Renovación de alumbrado en Barrio de la Arena en calles comprendidas entre A. Pablo Iglesias, Av. de la Costa C/Maséndez Pelayo y C/General Suárez Valdes.	GOYASTUR SA - MONESTINA SANCHEZ SORIANO MARIA FETTO ANULAES THER. PIRIAL SL. SERVICIO DE PUBLICACIONES, ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Y DOCUMENTACION. IMESAPI SA. ETRALUX SA. ELEC NOR SA. ELECTRICIDAD Y ELECTRONICA MARTIN AG. COCHPSA SA. ENDESA ENERGIA SAU. NITLUX SA. CONSTRUCTORA	K40 16590.619.04	324297.69		392400.2		7979X/2017	https://sedelectronica.gijon.es/contrataciones/show/4592-renovacion-del-alumbrado-publico-en-el-barrio-de-la-arena-fase-ii		24-MAR-17	16-JUN-17	16-AUG-17					3 MESES	Licitación	-5.6492016	43.53803486			
INV0000512	AYTO	Servicio de Arquitectura y Mantenimiento	Ampliación Centro Tecnológico (Milla del Conocimiento)	CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA AMPLIACION DEL EDIFICIO DEL CENTRO TECNOLÓGICO CON CRITERIOS DE ADJUDICACION DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL	-	B10 43300.622.00					10837D/2017	https://www.gijon.es/contrataciones/show/462b-construccion-del-edificio-para-ampliacion-del-edificio-del-centro-tecnologico-con-criterios-de-adjudicacion-de-sostenibilidad-ambiental		03-OCT-17	03-OCT-17	20-OCT-17	31-DEC-17	01-JAN-18				Ejecución	-5.6117216	43.52335544			
INV0000440	AYTO		Columpios adaptados parques de la ciudad. Presupuesto Participativos	-	-	K 40 17100.609.08	50000									19-JUL-17									Licitación		
INV0000468	AYTO	Servicio de Orientación, Formación y Empleo	MEJORAS C.P. ESCUELO NA. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ESTUDIO PREVIO Y REDACCION DEL PROYECTO DE MEJORAS C.P. LA ESCUELO NA.	AIC TOPOGRAFIA E INGENIERIA SL -	A50 24104.627.01	3700	2350	4447		11890G/2017	https://comunidad.vot.al/biz/PROPublicTendering/Content/NoticeManagement/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&Page=login&AuthorityVat=FX302400A		08-MAY-17	25-MAY-17	26-MAY-17	25-JUL-17	26-JUL-17	11-AUG-17		1 MES	Finalización	-5.66417479	43.53114388			
INV0000469	AYTO		Arcén peatonal entre CP. El Castillo y arcén carretera. Presupuesto Participativos	-	-	A50 24104.627.01	203940																				
INV0000470	AYTO		Parque en parcela municipal Camino de Rubia y prolongación accesos Avda. Lauredal. Distrito Oeste	-	-	A50 24104.627.01	56000																				
INV0000473	AYTO		Escuela Tallera Espacios Verdes	-	-	A50 24104.627.02	337800																				
INV0000482	AYTO		Centro cultural en barrio El Polígono. Presupuesto Participativos (reducida Emisión SI Puede)	-	-	125 33400.632.00	42000																				
INV0000487	AYTO		Complejo deportivo Universidad Laboral	-	-	126 34200.622.00	300000																				



CODIGO	ENTIDAD	RESPONSABLE	OBJETO	DESCRIPCION	ADJUDICATARIO	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PRESUPUESTADO	IMPORTE ADJUDICACION	PRESUPUESTO_LICITACION	IMPORTE MODIFICACION	NUMERO EXPEDIENTE	URL PORTAL CONTRATANTE	EJERCICIO PRESUPUESTARIO	FECHA APROBACION	FECHA REDACCION PROYECTO	FECHA LICITACION	FECHA ADJUDICACION	FECHA INICIO EJECUCION	FECHA FINALIZACION	FECHA PARALIZACION	PLAZO EJECUCION	ESTADO ACTUAL	LONGITUD	LATITUD		
INV000491	AYTO		Cubierta pta polideportiva a La Dehesa. Presupuesto Participativos		-	226 34200.632.00	194759																-5.69635401	43.53088787		
INV000514	AYTO	Servicio de Arquitectura y Mantenimiento	OBRAS DE PINTURA DE FACHADAS	OBRAS DE PINTURA DE FACHADAS EN C.P. ASTURIAS, CERVANTES, EVARISTO VALLE, LA ESCUELA NA, LOS CAMPOS, MONTEVI L Y SANTA OLAYA	-	125 32300.632.00	35790.29				4370N/2017			09-FEB-17	10-FEB-17										Redacción del proyecto	
INV000506	AYTO	Servicio de Obras Públicas	Edificio Policía Local		-	K40 93310.632.00	100000				1113D/2017							10-MAY-17							Redacción del proyecto	
INV000508	AYTO		Inversión en alumbrado público zona urbana y rural		-	K40 16500.633.00	31374.19											20-MAY-17							Ejecución	
INV000515	AYTO	Servicio de Arquitectura y Mantenimiento	OBRAS DE REFORMA DE ASEOS EN COLEGIO PUBLICO LOS CAMPOS		-	125 32300.632.00	37965.44				4146H/2017			09-FEB-17	10-FEB-17											Redacción del proyecto
INV000516	AYTO	Servicio de Arquitectura y Mantenimiento	OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE PASANTES EN PATIOS DE COLEGIOS DE E.P. ELISBURU Y JACINTO BENAVENTE		-	125 32300.632.00	50549.29				4384A/2017			09-FEB-17	10-FEB-17											Redacción del proyecto
INV000523	AYTO	Servicio de Licencias y Disciplinas	PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DEL ÁMBITO DE REHABILITACIÓN DE GRUPOS DE VIVIENDAS EN MANZANAS DEGRADADAS DEL POBLADO DE INUESA, LLOREDA (TREMESAÑES), GIJÓN	REHABILITACIÓN DE GRUPOS DE VIVIENDAS EN MANZANAS AGREGADAS INUESA (LLOREDA) TREMESAÑES	SOCIEDAD ASTURIANA DE INGENIERIA CIVIL Y ENERGETICA S.L.	K40 15320.619.04	30000	19298.29	36300		7445M/2017	<a href="https://sedelectronica.gijon.es/contratacion/contratacion/obras/4536-redaccion-del-proyecto-de-urbanizacion-y-coordinacion-de-obras-y-coordinacion-en-materia-de-seguridad-y-salud-del-ambiente-de-rehabilitacion-de-grupos-de-vivie">https://sedelectronica.gijon.es/contratacion/contratacion/obras/4536-redaccion-del-proyecto-de-urbanizacion-y-coordinacion-de-obras-y-coordinacion-en-materia-de-seguridad-y-salud-del-ambiente-de-rehabilitacion-de-grupos-de-vivie</a>		24-MAR-17	06-APR-17	15-JUN-17	05-OCT-17	06-OCT-17			3 MESES	Ejecución	-5.70879843	43.52634261		
INV000551	AYTO	Servicio de Parques y Jardines	PLAN DE USOS DE ESPACIOS PUBLICOS EN NUEVO GIJON, PERCHERA Y LA BRANA (ZONA VERDE CAMIN DEL POLVORÍN - GIJON/NIXÓN)		-									09-OCT-17	09-OCT-17											Redacción del proyecto
INV000552	AYTO	Servicio de Parques y Jardines	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDILLA EN ZONA VERDE EN LA ALGODONERA (C/ LAS INDUSTRIAS - C/ LOS ANDES) GIJON/NIXÓN		-													09-OCT-17	16-APR-18	16-APR-18						Finalización
INV000556	AYTO	Servicio de Parques y Jardines	OBRAS DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA ZONA VERDE MARGARITA XIRGU Y LA ZONA VERDE EN LA ALGODONERA (LA CALZADA)	OBRAS VIALES E INFRAESTRUCTURAS DEL NOROESTE		K40/171006 1910	14059.04	12087.9	14059.04		10206A/2016	<a href="https://comunidad.gijon.es/contratacion/contratacion/obras/4536-redaccion-del-proyecto-de-urbanizacion-y-coordinacion-de-obras-y-coordinacion-en-materia-de-seguridad-y-salud-del-ambiente-de-rehabilitacion-de-grupos-de-vivie">https://comunidad.gijon.es/contratacion/contratacion/obras/4536-redaccion-del-proyecto-de-urbanizacion-y-coordinacion-de-obras-y-coordinacion-en-materia-de-seguridad-y-salud-del-ambiente-de-rehabilitacion-de-grupos-de-vivie</a>		07-DEC-16	17-NOV-16	18-NOV-16	02-DEC-16	09-AUG-17	03-OCT-17			2 SEMANAS	Finalización	-5.69885773	43.53759576	



CODIGO	ENTIDAD	RESPONSABLE	OBJETO	DESCRIPCION	ADJUDICATARIO	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PRESUPUESTADO	IMPORTE ADJUDICACION	PRESUPUESTO LICITACION	IMPORTE MODIFICACION	NUMERO EXPEDIENTE	URL PORTAL CONTRATANTE	EJERCICIO PRESUPUESTARIO	FECHA APROBACION	FECHA REDACCION PROYECTO	FECHA LICITACION	FECHA ADJUDICACION	FECHA INICIO EJECUCION	FECHA FINALIZACION	FECHA PARALIZACION	PLAZO EJECUCION	ESTADO ACTUAL	LONGITUD	LATITUD
INV000566	AYTO	Servicio de Arquitectura y Mantenimiento	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRRES METALICAS EN PARCELAS MUNICIPALES DE LA CALLE IDEAL ROSALES Y JOVE	CONSTRUCCIONES METALICAS MENENDEZ S.L.			16940				1170L/2015								13-AUG-15			Finalización		
INV000577	AYTO	Servicio de Arquitectura y Mantenimiento	ASISTENCIA TCA. PARA REDACCION PROYECTO Y DIRECCION OBRA DE LOS PROYECTOS ESPECIFICOS DE INSTALACIONES, CLIMATIZACION Y VENTILACION, INSTALACION ELECTRIC A DE BAJA TENSION Y TELECOMUNICACIONES, ETC EN C. DE SERVICIOS EMPRESARIALES DEL POL. DE LOS CAMP	ADIABATI CASL.			5995				12146L/2014								30-JUL-15			Finalización		
INV000663	AYTO	Servicio de Relaciones Ciudadanas	REDACCION DEL PROYECTO DE MEJORAS EN EL RENDIMIENTO DE LA ILUMINACION DE LOS CENTROS MUNICIPALES INTEGRADOS GLION SUR, LA ARENA, COTO Y ATENEO LA CALZADA	MYDE INGENIERIA XXI S.L.			1802,9				1465S/2015			10-JUN-15	11-JUN-15	25-JUN-15	17-AUG-15	18-AUG-15	21-SEP-15			Finalización		
INV000668	AYTO	Servicio de Sistemas de Información	ADQUISICIONES IMPRESORAS EVOLIS PRIMACY	ADQUISICIONES IMPRESORAS EVOLIS PRIMACY	COMERCIAL MANUEL URONES S.L.	A209200462600	6000	5808	6000		1570T/2016	https://community.vortel.biz/PROPublic/Testing/Content/NoticeManagement/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&Page=login&AuthorityVat=PX302400A		14-APR-16	19-APR-16	21-APR-17	29-APR-16	30-APR-16	23-MAY-16	15 DIAS	Finalización			
INV000627	AYTO		OBRAS DE REVISION, REPARACION Y TRATAMIENTOS DE PROTECCION DE TIRANTES DE SUSTENTACION DE CUBIERTA EN GRADA OESTE. ESTADIO DE EL MOLINON.				86328,59				629390/2014											Finalización		
INV000419	EMASA	Empresa Municipal de Aguas	AMPLIACION RED ABTO. EN PICU SAN MARTIN	OBRAS DE AMPLIACION DE LA RED DE ABASTECIMIENTO EN EL ENTORNO DEL PICU SAN MARTIN (EL MONTE, LAVANDERA)	CONTRATAS IGLESIAS SA Y ARPOSA 60 SLU		1681872,24	1018891,16	1681872,24		2016/000244								02-FEB-17			Ejecución	-5.64316163	43.45994303
INV000420	AYTO		Radar control velocidad Calle Ramón y Cajal. Distrito Este			E1413300.623.00	81800																-5.6538157	43.53404543
INV000455	AYTO	Servicio de Parques y Jardines	Plazoleta acceso sede vecinal AAVV Evaristo Valle Tremanes-Juvería. Distrito Oeste	Plazoleta de acceso sede vecinal AAVV Evaristo Valle Tremanes-Juvería. Distrito Oeste	COPCISA SA	K4017100.619.10	54165,42	46684,26	65540,16		10870L/2017	http://www.gijon.es/contrataciones/show/4532-reforma-de-la-plazoleta-de-acceso-a-la-sede-vecinal-aa-vv-evaristo-valle-en-tremanes-juveria-gijon-xixon		10-MAY-17	10-MAY-17	10-MAY-17	15-DEC-17	16-DEC-17	16-APR-18		4 MESES	Finalización	-5.7082564	43.52741435



CODIGO	ENTIDAD	RESPONSA BLE	OBJETO	DESCRIPC ION	ADJUDICA TARIO	APLICACI ON PRESU PUESTARI A	IMPORTE PRES UPUESTADO	IMPORTE ADJUDICACION	PRESUPUESTO_LICITACION	IMPORTE_MODIFICACION	NUMERO_EXPEDIENTE	URL_POR TAL_CON TRATANT E	EJERCICIO PRE SUPUESTARIO	FECHA_APROBACION	FECHA_R EDACCIO N_PROVE CTO	FECHA_LICITACION	FECHA_ADJUDICACION	FECHA_INICIO_EJECUCION	FECHA_FINALIZACION	FECHA_PARALIZACION	PLAZO EJ ECUCION	ESTADO_ACTUAL	LONGITUD	LATITUD
INV0000456	AYTO		Apantallamiento vegetal perimetro zona juegos infantiles Parque Moreda, Distrito Oeste		-	K40 17100.619.1 0	5000																-5.68208719	43.5357929
INV0000457	AYTO		Adecuación zonas verdes C/Baleares y Cataluña y entre C/Romcal y Baleares. Emianda nº18 FSOE		-	K40 17100.619.1 0	6000																-5.6704785	43.52699597
INV0000458	AYTO	Servicio de Parques y Jardines	Servicio público Parque Fluvial de Viesques. Presupuestos Participativos	Servicio público Parque Fluvial de Viesques. Presupuestos Participativos	SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES	K40 17100.619.1 0	31404.96		38000.01		17349N/2017	<a href="https://sedelectronica.gijon.es/cont/6560/contrataciones/show/6646-suministro-de-servicio-publico-para-el-parque-fluvial-de-viesques-presupuestos-participativos">https://sedelectronica.gijon.es/cont/6560/contrataciones/show/6646-suministro-de-servicio-publico-para-el-parque-fluvial-de-viesques-presupuestos-participativos</a>		15-NOV-17	17-NOV-17	27-DEC-17					3 MESES	Licitación	-5.64761617	43.52647117
INV0000471	AYTO		Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje		-	A50 24104.623.0 0	3000																	
INV0000517	AYTO	Servicio de Arquitectura y Mantenimiento	OBRAS DE RECONSTRUCCION DE ALEROS Y SUSTITUCION DE CANALONES EN COLEGIO E.P. EVARISTO VALLE		-	125 32300.632.0 0	48899.86				4376H/2017			09-FEB-17	10-FEB-17	02-MAR-17						Licitación	-5.67803931	43.53090361
INV0000518	AYTO	Servicio de Arquitectura y Mantenimiento	OBRAS DE REFORMA Y RECONSTRUCCION DE ALEROS EN ESCUELA INFANTIL LOS RAITANES		-	125 32300.632.0 0	23020.06				4435P/2017			09-FEB-17	10-FEB-17							Redacción del proyecto	-5.7020329	43.53569469
INV0000522	AYTO	Servicio de Obras Publicas	OBRAS EN LA MEDIANERA ENTRE LA AVDA PORTUGAL Y LA CTRA VIZCAINA	ASISTENCIA TÉCNICA A LA DIRECCIÓN DE ARQUITECTO TÉCNICO OBRAS EN MEDIANERAS	ALONSO Y MENDEZ ARQUITECTOS SL.	B40 15100.632.0 0	5000	3494.08	6050		8551F/2017	<a href="https://comunidad.vort.aliz/PROPublic/Tendering/Contrac/NoticeManagement/Index?Skin=Name-AytoGijon&amp;Page=login&amp;AuthorityVat=FP302400A">https://comunidad.vort.aliz/PROPublic/Tendering/Contrac/NoticeManagement/Index?Skin=Name-AytoGijon&amp;Page=login&amp;AuthorityVat=FP302400A</a>		23-MAR-17	25-APR-17	04-MAY-17	17-APR-17	18-APR-17		HASTA LA RECEPCION DE LOS DOCUMENTOS	Ejecución	-5.67534044	43.53583727	
INV0000525	AYTO	Servicio de Obras Publicas	Dirección de obra (arquitecto) concurso de ideas		ALVAREZ ARIAS ANDREA	B40 15100.632.0 0		5445			011738/2014						01-APR-14				Adjudicación			
INV0000553	AYTO	Servicio de Parques y Jardines	BARANDILLA DE MADERA CON PASAMANOS PARA RAMPA Y ESCALERA EN ZONA VERDE EN TREMASES, GILON/NIXÓN.		-						11852.39							09-OCT-17	16-APR-18			Finalización	-5.70800615	43.52678647
INV0000563	AYTO		"INSTALACION DE CUADROS ELECTRICOS EN LA PISTA DE ATLETISMO DE LAS MESTAS"	CONTROL ES ELECTRO MAGNETICOS SL.							1122V/2015											Finalización		
INV0000558	AYTO		ADQUISICION DE APARATOS DE MEDICION DE SONIDO: DOSIMETROS Y CALIBRADOR ACUSTICO		ALAVA INGENIEROS SA.			7199.5			104M/2015											Finalización		



CODIGO	ENTIDAD	RESPONSABLE	OBJETO	DESCRIPCION	ADJUDICATARIO	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PRESUPUESTADO	IMPORTE ADJUDICACION	PRESUPUESTO LICITACION	IMPORTE MODIFICACION	NUMERO EXPEDIENTE	URL PORTAL CONTRATANTE	EJERCICIO PRESUPUESTARIO	FECHA APROBACION	FECHA REDACCION PROYECTO	FECHA LICITACION	FECHA ADJUDICACION	FECHA INICIO EJECUCION	FECHA FINALIZACION	FECHA PARALIZACION	PLAZO EJECUCION	ESTADO ACTUAL	LONGITUD	LATITUD
INV000565	AYTO	Servicio de Relaciones Ciudadanas	SERVICIO DE ASISTENCIA PARCIAL PARA LA REDACCION DEL PROYECTO DE EJECUCION DE EDIFICIO AAVY VERIÑA, CON ESTUDIO DE SEGURIDAD, ESTUDIO GEOTECNICO DEL SOLAR Y COORDINACION EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS.		ALONSO MARTINE Z ROBERTO -			3388.1			1135N/2014								31-DEC-14			Finalización		
INV000569	AYTO	Servicio de Arquitectura y Mantenimiento	OBRAS DE REFORMA Y ADECUACION EN EL EDIFICIO TRINIDAD		CONSTRUCCIONES E INTERIORISMO SIERO SL -			46579.34			11861X/2014								29-JAN-15			Finalización		
INV000574	AYTO	Servicio de Relaciones Ciudadanas	COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE TERMINACION DE LA SEDE PARA LA ASOCIACION DE VECINOS DE NUEVO ROCES	COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE TERMINACION DE LA SEDE PARA LA ASOCIACION DE VECINOS DE NUEVO ROCES	VALVIDA RESCOTAVAN -	G1592400/62200	1033.5	1179.75	1033.5		14187M/2016	https://community.vortal.biz/PROD/PublicTendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&Page=login&AuthorityVat=P3302400A		02-DEC-16	02-DEC-16	12-DEC-16	28-AUG-17	29-AUG-17				Finalización		
INV000584	AYTO	Servicio de Obras Publicas	REFORMA DE INTERIORES EN CALLE RIO EDO, GIJONXIXON (FASE I)	REFORMA DE INTERIORES EN CALLE RIO EDO, GIJONXIXON (FASE I)	CONTRATAS Y OBRAS PUBLICAS FERMA SL -	K40/15320/61904	139284.52	103028.75	139284.52		12396P/2016	http://www.gijon.es/search/search?utf8=%E2%9C%93&q=12396P%2F2016&commit=Basear&authenticity_token=SEYV0tCGBQ502SNUamtpZUIrN8ogJllocZ2sKIdULk%3D		24-MAY-17	30-OCT-17	22-NOV-17	22-NOV-17	23-NOV-17			3 MESES	Ejecución		
INV000590	AYTO		PROYECTO DE PAVIMENTACION DEL CAMIN DE CASA PEPTO EN SAN ANDRÉS DE LOS TACONES (GIJÓN).		AGLOMERADOS DEL PRINCIPAL DO SL -			24135.3			12701E/2014								02-JUN-15			Finalización		
INV000593	AYTO		INSTALACION Y CONSTRUCCION DE PARQUES INFANTIL EN LOS COLEGIOS MONTEANA, SANTA OLAYA, XOVE, PRINCIPE DE ASTURIAS Y GLORIA FUERTES		INGENIEROS CONSTRUCCION Y NAVES SL -			14029.95			13014J/2014								10-DEC-15			Finalización		
INV000595	AYTO	Servicio de Parques y Jardines	OBRAS DE REFORMA DE LAS JARDINERAS DE LA CALLE FUERTO DE LEITAREGOS DE GIJON		CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES FANRO 2005 SL -			21623.91			13142A/2014								31-DEC-15			Finalización		
INV000597	AYTO	Servicio de Presupuesto y Control Centros Gestore	REFORMA DE ASEOS EN COLEGIO LAS MESTAS Y VESTUARIOS EN COLEGIO REY PELAYO.		DESARROLLOS URBANISTICOS Y CONSTRUCTIVOS LUGONES 2007 SL -			39151.67			13166G/2014								09-APR-15			Finalización		
INV000599	AYTO		CONSTRUCCION E INSTALACION DE CIERRE DE FONDOS DE PISTA DEPORTIVA SITA EN EL COLEGIO PUBLICO DE TREMAÑES		SUAREZ*ARIAS CACHERO, JORGE -			11141.6			1451R/2015			07-JUL-15	08-JUL-15	08-JUL-15	03-SEP-15	04-SEP-15				Finalización		





CODIGO	ENTIDAD	RESPONSABLE	OBJETO	DESCRIPCION	ADJUDICATARIO	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PRESUPUESTADO	IMPORTE ADJUDICACION	PRESUPUESTO LICITACION	IMPORTE MODIFICACION	NUMERO EXPEDIENTE	URL PORTAL CONTRATANTE	EJERCICIO PRESUPUESTARIO	FECHA APROBACION	FECHA REDACCION PROYECTO	FECHA LICITACION	FECHA ADJUDICACION	FECHA INICIO EJECUCION	FECHA FINALIZACION	FECHA PARALIZACION	PLAZO EJECUCION	ESTADO ACTUAL	LONGITUD	LATITUD
INV000602	AYTO	Servicio de Presupuesto y Control Centros Gestore	Redacción de proyecto para cubierta de pistas en el Centro Deportivo de La Calzada	ASISTENCIA TECNICA DE REDACCION DE PROYECTO Y DIRECCION DE OBRA DEL CALCULO DE CIMENTACION Y ESTRUCTURAS QUE FORMARA PARTE DEL PROYECTO DE ASISTENCIA TECNICA DE REDACCION DE PROYECTO Y DIRECCION DE OBRA DEL CALCULO DE CIMENTACION Y ESTRUCTURAS QUEFO	ESTATICA INGENIERIA DE ESTRUCTURAS SL -	J26/3420063200	4500	3267	5445		14648W/2017	https://community.vortel.com/portal/PRO-DPublic/Tendering/Contratos/NoticeManagement/Index?SkinName=AyuntamientoGijonPaige-login&AuthorityVat=P3302400A		01-JUN-17	16-JUN-17	23-JUN-17	15-NOV-17	16-NOV-17	07-DEC-17		20 DIAS NATURALES	Finalización	-5.69870314	43.53578567
INV000612	AYTO		SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTÓN METÁLICO EN C.P. LOS PERICONES		ARTESANIA EN HIERRO JOSE LUIS SL -			2722.5			1668B/2015											Finalización		
INV000622	AYTO	Servicio de Licencias y Disciplina	CARRIL BICI ENLACE CON PASARELA PEATONAL MOREDA, DISTRITO SUR	EJECUCION DE CARRIL BICI EN EL ENLACE CON LA PASARELA PEATONAL DE MOREDA A EJECUTAR CON EL CONTRATO DE CONSERVACION VIARIA	UTE INFRAESTRUCTURAS GJION -	K40/1532061904	16528.93	19988.68	20000		17503M/2017			04-JUL-17	04-JUL-17	17-AUG-17					1 MES	Licitación		
INV000628	AYTO		OBRAS DE RENOVACION PARCIAL DE CUBIERTA DEL EDIFICIO ANTIGUO COLEGIO MANUEL MEDINA					102770.4			029394/2014											Finalización		
INV000694	AYTO		APROBACION DEL RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL DE CRÉDITOS					29575.33			008467/2015											Finalización		
INV000739	AYTO	Servicio de Sistemas de Información	TENDIDO DE FIBRA OPTICA PARA CAJERO CIUDADANO EN NUEVOS ROCES		CONTROLES ELECTRO MAGNETICOS SL -			8096.11			2680B/2015											Finalización		
INV000763	AYTO		OBRAS DE RENOVACION DE ALUMBRADO EN SENDA DEL CERVIGÓN		GOYASTURSA -			43439			3038R/2015											Finalización		
INV000764	AYTO	Servicio de Arquitectura y Mantenimiento	REDACCION DE PROYECTO Y DIRECCION DE OBRA PARA LA REFORMA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS MESTAS		DEVA PROYECTOS -			5929			3090F/2015											Finalización		
INV000777	AYTO	Servicio de Licencias y Disciplina	PLAN DE USOS DE ESPACIOS PUBLICOS. NUEVO GIJON. LA PERCHERA, LA BRANA. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	PLAN DE USOS DE ESPACIOS PUBLICOS EN NUEVO GIJON. PERCHERA Y LA BRANA. ZONA VERDE CAMIN DEL POLVORÍN	SERVICIO DE PUBLICACIONES, ARCHIVOS Y DOCUMENTACION -	k40/1532061904	79258.03		95905.22		33905P/2017	https://sedelectronica.gijon.es/.../4051-plan-de-usos-de-espacios-publicos-en-nuevo-gijon-perchera-la-brana-zona-verde-camin-del-polvorin		20-OCT-17	14-DEC-17	22-DEC-17					4 MESES	Licitación	-5.68221052	43.5262774



CODIGO	ENTIDAD	RESPONSABLE	OBJETO	DESCRIPCION	ADJUDICATARIO	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PRESUPUESTADO	IMPORTE ADJUDICACION	PRESUPUESTO LICITACION	IMPORTE MODIFICACION	NUMERO EXPEDIENTE	URL PORTAL CONTRATANTE	EJERCICIO PRESUPUESTARIO	FECHA APROBACION	FECHA REDACCION PROYECTO	FECHA LICITACION	FECHA ADJUDICACION	FECHA INICIO EJECUCION	FECHA FINALIZACION	FECHA PARALIZACION	PLAZO EJECUCION	ESTADO ACTUAL	LONGITUD	LATITUD	
INV0000779	AYTO	Servicio de Presupuesto y Control Centros Gestore	CAMPO DE FUTBOL FENEMINO. PROYECTO Y PLAN ANUALIDAD	LICITACION PARA LA ASISTENCIA TECNICA DE REDACCION DE PROYECTO Y DIRECCION DE OBRA DE LOS PROYECTOS ESPECIFICOS DE INSTALACIONES: INSTALACIONES TERMICAS Y DE VENTILACION, INSTALACION DE CALEFACCION, INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSION Y TELECOMUNICACION	AYTO GILON -	J26/3420062200	14000		16940		33974P/2017	https://comunidad.vort.alba/PRO/DPublic/Te/ndering/Contract/Notice/Management/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&Page=login&AuthorityVat=P3302400A		19-OCT-17	24-NOV-17	29-NOV-17						25 DIAS NATURALES	Licitación	-5.65604725	43.52614284
INV0000786	AYTO	Servicio de Parques y Jardines	Instalación deportiva Zona Oeste. Presupuestos participativos	REFORMA DEL CAMPO DE ROCES (TSK ROCES) Y CAMPO MUNICIPAL DE LA CAMOCHA A. GILÓN	LIMONTA SPORT IBERICA SL -	K4079331063200	353273.18		427460.55		35351M/2017	https://seleccionelectronica.gijon.es/From/10090/contrataciones/show/4648-reforma-del-campo-de-roces-tsk-roces-y-campo-municipal-de-la-camocha-gijon		08-NOV-17	16-APR-18	16-APR-18	16-APR-18				2 MESES	Adjudicación	-5.6624699	43.50968553	
INV0000787	AYTO		SUSTITUCION DE CANALONES EN EL COLEGIO PUBLICO REY PELAYO		HERANALON SL -			39589.08			3538R/2015							06-NOV-15			Finalización				
INV0000788	AYTO	Servicio Prevención y Extinción de Incendios	Suministro de equipos de protección respiratoria	SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPROBACION, SISTEMA DE CONTROL Y REPUESTOS DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION RESPIRATORIA DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIO S Y SALVAMENTO DE GILÓN	DRAGER SAFETY HISPANIA SA -	E14/1360062300	11870	11866.49	14362.7		35738R/2017	https://comunidad.vort.alba/PRO/DPublic/Te/ndering/Contract/Notice/Management/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&Page=login&AuthorityVat=P3302400A		06-NOV-17	14-NOV-17	17-NOV-17	15-DEC-17	16-DEC-17	21-DEC-17		50 DIAS	Finalización	-5.67985315	43.51531242	
INV0000790	AYTO	Servicio de Presupuesto y Control Centros Gestore	ACOMETIDA ELECTRICA PARA INSTALACION ESCUELA TALLER JARDIN BOTANICO	ACOMETIDA ELECTRICA PARA INSTALACION ESCUELA TALLER JARDIN BOTANICO	HIROCA NTABRICO DISTRIBUCION ELECTRICA SA -	K40/9331063200	4582.14	4582.14	4582.14		3593E/2016	https://comunidad.vort.alba/PRO/DPublic/Te/ndering/Contract/Notice/Management/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&Page=login&AuthorityVat=P3302400A		28-SEP-16	04-OCT-16	05-MAY-17	05-MAY-17	06-MAY-17	08-MAY-17		3 MESES	Finalización			
INV0000796	AYTO	Servicio de Orientación, Formación y Empleo	SUMINISTRO DE MAQUINARIA AGRICOLA Y FORESTAL CON DESTINO A PLANES DE EMPLEO.	SUMINISTRO DE MAQUINARIA AGRICOLA Y FORESTAL CON DESTINO A PLANES DE EMPLEO.	COMPANIA AGRICOLA ASTURIANA SA -	A50/2410362300		15754.2			3685V/2017	https://comunidad.vort.alba/PRO/DPublic/Te/ndering/Contract/Notice/Management/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&Page=login&AuthorityVat=P3302400A		08-FEB-17	24-FEB-17	03-MAR-17	27-MAR-17	28-MAR-17	25-APR-17		Finalización	-5.61370493	43.52087597		
INV0000797	AYTO		OBRA DE CONTENCIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL CAMÍN DEL PUYU-FANO		CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES ARTURO MESA SL -			44181.73			3633K/2015										Finalización				
INV0000824	AYTO	Servicio de Arquitectura y Mantenimiento	OBRA DE ENSANCHE Y PAVIMENTACIÓN DEL CAMÍN DE LA UMBRÍA (SERIN)	ADQUISICION DE LA FINCA QUINTA LA VIEGA PROPIEDAD DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE GILÓN	OPF 2002 OBRAS CIVIL -	K40/4540061903	14027.74	14027.74	14027.74		5464F/2016	https://seleccionelectronica.gijon.es/From/4627/contrataciones/show/4410-obras-de-ensanche-y-pavimentacion-del-camin-de-la-umbreria		01-DEC-16	01-DEC-16	12-DEC-16	04-APR-17	05-APR-17	05-MAY-17		3 MESES	Finalización			





CODIGO	ENTIDAD	RESPONSABLE	OBJETO	DESCRIPCION	ADJUDICATARIO	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PRESUPUESTADO	IMPORTE ADJUDICACION	PRESUPUESTO LICITACION	IMPORTE MODIFICACION	NUMERO EXPEDIENTE	URL PORTAL CONTRATANTE	EJERCICIO PRESUPUESTARIO	FECHA APROBACION	FECHA REDACCION PROYECTO	FECHA LICITACION	FECHA ADJUDICACION	FECHA INICIO EJECUCION	FECHA FINALIZACION	FECHA PARALIZACION	PLAZO EJECUCION	ESTADO ACTUAL	LONGITUD	LATITUD
INV0000676	AYTO		ADAPTACION DE PAVIMENTO DE RECREO CUBIERTO PARA GIMNASIO EN COLEGIO PENZALES		OBRESLA 14 SL -			13948.76			2026R/2015								11-DEC-15			Finalización		
INV0000678	AYTO	Servicio de Trafico y Regulación	INSTALACION DE REGULACION SEMAFORICA EN EL CRUCE DE LAS CALLES CIGARRERES CON SOR JUANA INES DE LA CRUZ		SOCIEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA - SICE -			50486.23			2065V/2015								30-DEC-15			Finalización		
INV0000679	AYTO	Servicio de Licencias y Disciplinas	CUBIERTA PISTA POLIDEPORATIVA LA DEHESA. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REFORMA DE GLORIETA EN AREA EMPRESARIAL DE "LA LLOREDA" PARA FACILITAR EL TRANSITO DE TRANSPORTES ESPECIAL ES.	INTEDIA 3 CONSTRUCCION SL -	B10/43300/6 1910	28082.5	19500	33979.82		20708J/2017	https://community.vort al.biz/PRO DPublic/Te ndering/Co ntractNotice Management /Index?Sk i nName=Ayt oGijon&Pa ge=login&A uthorityVat =P3302400 A		17-JUL-17	20-SEP-17	22-SEP-17	04-DEC-17	05-DEC-17			6 SEMANAS	Ejecución	-5.71515174	43.52265549
INV0000680	AYTO		ACOMETIDA ELÉCTRICA PARA CAMPO DE FÚTBOL EL ARENAL EN CERFONTE S-CABUEÑES					2978.83			001259/2012								28-APR-15			Finalización		
INV0000681	AYTO		SUMINISTRO DE HORMIGÓN PARA LAS OBRAS A REALIZAR POR LOS SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN/NIXÓN (2016-2017) CON FOMENTO DE LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO		HORMIGONES DEL SELLA SA -				54029.15		001366/2016								03-APR-17			Finalización		
INV0000705	AYTO		COLOCACION DE DOS PUERTAS DE VIDRIO EN EL QUIOSCO DE LA MUSICA DE BEGOÑA	Colocación de dos puertas de vidrio en el Quiosco de la Música del paseo de Begonia	METALISTERIA EL VASCO SL -			3809.53			2220B/2015			24-SEP-17	24-SEP-17	19-JAN-18						Licitación		
INV0000730	AYTO		SUMINISTRO, POR EL SISTEMA DE LOTES, DE ÁRIDOS DE CONSTRUCCION Y TIERRA VEGETAL PARA LAS OBRAS A REALIZAR POR LOS SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN/NIXÓN, CON CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL						11780.83		017159/2016							07-APR-17				Ejecución		
INV0000735	AYTO	Servicio de Presupuesto y Control Centros Gestore	Campo de fútbol femenino. Proyecto y 1 anualidad	REALIZACION DE ESTUDIO GEOLOGICO Y GEOTECNICO EN PARCELA S DEL PARQUE DE LOS PERICONE S PARA EJECUCION PROYECTO CAMPO FUTBOL FEMENINO	TERRATEC GEOTECNIA Y SONDEOS SL -	J26/34200/6 2200	4500	3781.25	5445		25773H/2017	https://community.vort al.biz/PRO DPublic/Te ndering/Co ntractNotice Management /Index?Sk i nName=Ayt oGijon&Pa ge=login&A uthorityVat =P3302400 A		16-OCT-17	14-NOV-17	30-NOV-17	30-NOV-17	01-DEC-17	18-DEC-17		15 días	Finalización	-5.65550258	43.52948572
INV0000752	AYTO	Servicio de Sistemas de Información	Suministro de ordenadores portátiles y de sobremesa	SUMINISTRO DE ORDENADORES PORTÁTILES Y DE SOBREMESA PARA EL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN		A20/23004/6 2600	60000		72600		29416G/2017			03-OCT-17							30 DIAS NATURALES	Aprobación	-5.66267215	43.54521986



CODIGO	ENTIDAD	RESPONSABLE	OBJETO	DESCRIPCION	ADJUDICATARIO	APLICACION_PRESUPUESTARIA	IMPORTE_PRESUPUESTADO	IMPORTE_ADJUDICACION	PRESUPUESTO_LICITACION	IMPORTE_MODIFICACION	NUMERO_EXPEDIENTE	URL_POR_TAL_CONTRATANTE	EJERCICIO_PRESUPUESTARIO	FECHA_APROBACION	FECHA_REDACCION_PROYECTO	FECHA_LICITACION	FECHA_ADJUDICACION	FECHA_INICIO_EJECUCION	FECHA_FINALIZACION	FECHA_PARALIZACION	PLAZO_EJECUCION	ESTADO_ACTUAL	LONGITUD	LATITUD
INV0000753	AYTO	Servicio de Presupuesto y Control Centros Gestore	Reposición de techumbre en cabina del Parque Arqueológico Natural de la Campa de Torres	OBRAS DE REPOSICIÓN DE TECHUMBRE VEGETAL, PONTONES Y ENTRETENDIDO DE MADERA DE LA REPLICA DE CABAÑA PRERROMANA DEL PARQUE ARQUEOLOGICO NATURAL DE LA CAMPA DE TORRES	JARDITANIA SL -	125/3340063200	8500	6900	10285		29426Z/2017	https://community.vortals.biz/PRO/DPublic/Tendering/Contract/NoticeManagement/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&Page=login&AuthorityVat=P3302400A		19-SEP-17	11-OCT-17	19-OCT-17	05-DEC-17	06-DEC-17	18-DEC-17		3 MESES	Finalización	-5.70384312	43.56921627
INV0000754	AYTO		ASISTENCIA TECNICA PARCIAL PARA LA REDACCION DEL PROYECTO DE EJECUCION DEL EDIFICIO PARA LA SEDE DE LA ASOCIACION DE VECINOS DE NUEVO ROCES, ESTUDIO GEOTECNICO DEL SOLAR Y COORDINACION EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LAS OBRAS		ALONSO MARTINEZ, ROBERTO -			477.83			294T/2014								28-JUN-16		Finalización			
INV0000758	AYTO	Servicio de Presupuesto y Control Centros Gestore	REHABILITACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE PORTUARIOS. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REHABILITACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE PORTUARIOS	SANCHEZ TRAPOTE, MARGARITA - AYUNTAMIENTO GIJON	125/3420063200	126142.77		152632.75		29745B/2017	http://juventud.gijon.es/contratacion/show/4636-rehabilitacion-del-polideportivo-de-portuarios		24-OCT-17	31-OCT-17	16-NOV-17					2 MESES	Licitación	-5.70199791	43.5299246
INV0000770	AYTO	Servicio de Arquitectura y Mantenimiento	REHABILITACION INTEGRAL ANTIGUA ESCUELA DE COMERCIO ANUALIDAD 2017 Y LIQUIDACION	EJECUCION DE ESTANTERIAS A MEDIDA PARA EL EDIFICIO ANTIGUA ESCUELA DE COMERCIO	AYTO GIJON -	K40/9331063200	29950		36239.5		32979e/2017	https://community.vortals.biz/PRO/DPublic/Tendering/Contract/NoticeManagement/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&Page=login&AuthorityVat=P3302400A		11-OCT-17	15-NOV-17	21-NOV-17					1 MES Y MEDIO	Licitación	-5.66199621	43.54079996
INV0000772	AYTO	Servicio de Arquitectura y Mantenimiento	REHABILITACION INTEGRAL ANTIGUA ESCUELA DE COMERCIO ANUALIDAD 2017 Y LIQUIDACION	EJECUCION DE DOS DESPACHOS EN EL EDIFICIO ANTIGUA ESCUELA DE COMERCIO	AYTO GIJON -	K40/9331062500	14700	14590	14700		33249/2017	https://community.vortals.biz/PRO/DPublic/Tendering/Contract/NoticeManagement/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&Page=login&AuthorityVat=P3302400A		11-OCT-17	10-NOV-17	17-NOV-17					UN MES	Licitación	-5.66199277	43.54080031
INV0000816	AYTO	Servicio de Relaciones Ciudadanas	SUMINISTRO PROYECTORES LED PARA INSTALACION EN SALA EXPOSICIONES CENTROS MUNICIPALES EL COTO Y LA ARENA		LUX GIJON SA -			10924.69			510C/2015								18-MAY-15		Finalización			
INV0000832	AYTO	Servicio de Parques y Jardines	TRATAMIENTO PAISAJISTICO DE LOS TERRENOS ANEXOS AL PALACIO DE JUSTICIA	TRATAMIENTO PAISAJISTICO DE LOS TERRENOS ANEXOS AL PALACIO DE JUSTICIA	UTE INFRAESTRUCTURAS GIJON -	K40/1710060910	93256.12	73485.82	93256.12		6217R/2016	https://webdelectronic.gijon.es/multimedia_objetos/download?objet_type=document&object_id=205704		07-OCT-16	17-OCT-16	30-DEC-16	12-APR-17	13-APR-17	10-MAY-17		3 MESES	Finalización		
INV0000833	AYTO		COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DE PISTA DE ATLETISMO EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE LAS MESTAS "JOSE LUIS RUBIO"		MARTINEZ SALVADOR, ANTONIO JOSE -			3527.39			626X/2014								29-SEP-15		Finalización			



CODIGO	ENTIDAD	RESPONSABLE	OBJETO	DESCRIPCION	ADJUDICATARIO	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PRESUPUESTADO	IMPORTE ADJUDICACION	PRESUPUESTO LICITACION	IMPORTE MODIFICACION	NUMERO EXPEDIENTE	URL PORTAL CONTRATANTE	EJERCICIO PRESUPUESTARIO	FECHA APROBACION	FECHA REDACCION PROYECTO	FECHA LICITACION	FECHA ADJUDICACION	FECHA INICIO EJECUCION	FECHA FINALIZACION	FECHA PARALIZACION	PLAZO EJECUCION	ESTADO ACTUAL	LONGITUD	LATITUD
INV000837	AYTO	Servicio de Presupuesto y Control Centros Gestore	ACOMETIDA ELECTRIC A EN COMPLEJO DEPORTIVO LAS MESTAS	ACOMETIDA ELECTRIC A EN COMPLEJO DEPORTIVO LAS MESTAS	HIDROCONTABRICO DISTRIBUCION ELECTRIC A SA.	J26/342006 2300	11488.6	11488.6	11488.6		6452Y/2016	https://community.vortelbia/PROPublicTendering/Contract/NoticeManagement/Index?SkinName=AyuntamientoGijonPa ge-login&AuthorityVat =P3302400 A		26-SEP-16	26-SEP-16	04-OCT-16	18-AUG-17	19-AUG-17	21-AUG-17		1 MES	Finalización		
INV000842	AYTO	Servicio de Contratación y Compras	SUMINISTRO DE SILLAS PUESTO DE TRABAJO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN		DIVISION DIVISIONES MODULARES SL.			8808.8			660D/2015							16-JUL-15			Finalización			
INV000847	AYTO	Servicio de Archivo y Documentación	ADQUISICION DE DOS VEHICULOS TROTTER PARA EL SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	ADQUISICION DE DOS VEHICULOS TROTTER PARA EL SERVICIO DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS	CISACAR S.L.	E14/136006 2400	5000	5000	5000		7181E/2016	http://www.gijon.es/contrataciones/sh ow/4502-adquisicion-de-dos-vehiculos-trotter-para-el-servicio-de-prevencion-extincion-de-incendios-y-salvamento		19-APR-16	19-APR-16	08-MAY-16	15-NOV-17	12-NOV-17	14-DEC-17		15 DIAS	Finalización		
INV000857	AYTO		SUMINISTRO Y SUSTITUCION DE VENTANAS EN CAMPO DE GOLF DE LA LLOREA		OBRESLA 14 SL.			11844.36			803Z/2015							16-SEP-15			Finalización			
INV000872	AYTO		SERVICIO DE ALQUILER DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE CON CONDUCTOR PARA LAS OBRAS A REALIZAR CON MEDIOS MUNICIPALES POR EL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN/NIXÓN CON FOMENTO DE LA CALIDAD EN EL EMPLEO Y LA SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL		HIJOS DE LECHERIN SL - LUGARU SA			52352.16			018070/2016							04-AUG-17			Finalización			
INV000674	AYTO	Servicio de Licencias y Disciplina	ASFALTADO CAMINO RIOSECO-VALDORNÓN	OBRAS DE ENSANCHA Y PAVIMENTACIÓN DE LOS CAMINOS DE RIOSECO Y DE LA CUESTA EN LA PARROQUIA DE VALDORNÓN DEL CONCEJO DE GIJÓN/NIXÓN	INTEDIA 3 CONSTRUCCION SL		191655.58	174845	231903.25		20170G/2017	https://www.gijon.es/contrataciones/sh ow/4619-obras-de-ensanche-y-pavimentacion-de-los-caminos-de-rioseco-y-de-la-cuesta-en-la-parroquia-de-valdornon-en-el-concejo-de-gijon-nixon		08-AUG-17	08-AUG-17	05-OCT-17	29-DEC-17	30-DEC-17			3 MESES	Ejecución	-5.60440767	43.4664359
INV000729	AYTO		REFORMA DE PARQUE DE LA AVENIDA DE SCHULZ					114829			015894/2014							16-JUN-15			Finalización			
INV000731	AYTO	Servicio de Arquitectura y Mantenimiento	PROYECTO PARA EL SUMINISTRO DE MOBILIARIO INFANTIL EN LOS COLEGIOS MIGUEL HERNÁNDEZ, SANTA OLAYA, PRINCIPE DE ASTURIAS, XOVE Y GLORIA FUERTES		ASPRONRA ASTURIANA DE PROYECTOS DEL NORTE SL			8494.2			2413C/2015							31-DEC-15			Finalización			



CODIGO	ENTIDAD	RESPONSA BLE	OBJETO	DESCRIPC ION	ADJUDICA TARIO	APLICACI ON PRESU PUESTARI A	IMPORTE PRES UPUESTADO	IMPORTE ADJUDICACION	PRESUPUESTO_LICITACION	IMPORTE MODIFICACION	NUMERO EXPEDIENTE	URL POR TAL CON TRATANT E	EJERCICIO PRE SUPUESTARIO	FECHA APROBACION	FECHA R EDACCIO N PROVE CTO	FECHA LICITACION	FECHA ADJUDICACION	FECHA INICIO EJECUCION	FECHA FINALIZACION	FECHA PARALIZACION	PLAZO EJ ECUCION	ESTADO ACTUAL	LONGITUD	LATITUD	
INV0000733	AYTO		ASISTENCIA TÉCNICA PARCIAL PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DEL EDIFICIO PARA LA SEDE DE LA ASOCIACIÓN DE VECINOS DE XOVE, ESTUDIO GEOTÉCNICO DEL SOLAR Y COORDINACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LAS OBRAS		BRETON*FERNANDEZ JOSE MARIA -			586,85			243H/2014								27-JUL-16			Finalización			
INV0000738	AYTO		INSTALACIÓN TÉRMICA DE CALEFACCIÓN CON CALDERA DE BIOMASA PARA AA.VV. DE RUEDAS		URIA INGENIERIA DE INSTALACIONES SA -			33274,07			2679X/2015								31-DEC-15			Finalización			
INV0000755	AYTO	Servicio de Relaciones Ciudadanas	SUMINISTRO DE BANCOS Y CANASTAS PARA DISTINTAS INSTALACIONES MUNICIPALES		OVIDIO SUAREZ DISTRIBUCIONES SL - SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INFORMATICOS SL			2494,78			29608/2015								31-MAY-16			Finalización			
INV0000766	AYTO	Servicio de Presupuesto y Control Centros Gestore	MUSEO DEL FERROCARRILO	ANCLAJES DE SEGURIDAD Y MONTAJE DE LINEA DE VIDA EN LA CUBIERTA DEL EDIFICIO EXPOSICION PERMANENTE DEL MUSEO DEL FERROCARRILO DE ASTURIAS	AYTO GLION -	125/33400/63200	5790		7005,9		31095G/2017			29-SEP-17	18-OCT-17	26-OCT-17					45 DIAS	Licitación	-5.67427962	43.54049583	
INV0000768	AYTO	Servicio de Presupuesto y Control Centros Gestore	MUSEO DEL FERROCARRILO	MODIFICACION DE LA ACOMETIDA Y NUEVA CANALIZACION DEL CABLEADO ELECTRICO Y FIBRA OPTICA EN EL MUSEO DEL FERROCARRILO	AYTO GLION -	125/33400/63200	5360		6485,6		31232A/2017	https://community.vort.albiz/PRODPublic/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&Page=login&AuthorityVat=P3302400A		29-SEP-17	14-NOV-17	16-NOV-17						1 MES	Licitación	-5.67428558	43.54048838
INV0000769	AYTO		OBRAS DE RENOVACION DE ALUMBRA DO EN VARIAS CALLES DEL BARRIO DE EL COTO (BALMES, DONOSO CORTÉS Y TIRSO DE MOLINA)		GOYASTURSA -			41019			3181Y/2015								31-DEC-15			Finalización			
INV0000778	AYTO	Servicio de Presupuesto y Control Centros Gestore	Vestuarios de equipos para las instalaciones deportivas municipales	SUMINISTRO E INSTALACION DE VESTUARIOS DE EQUIPOS, MODULARES Y PREFABRICADOS PARA LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES.	AYTO GLION -	126/34200/62200	35000		42350		33928P/2017			29-JAN-18	29-JAN-18	29-JAN-18					2 MESES	Licitación	-5.70934585	43.52766058	
INV0000781	AYTO	Servicio Administrativo de Urbanismo	ADQUISICION DE DOS VEHICULOS TODOTERRENO PARA SERVICIO DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIO Y SALVAMENTO	ADQUISICION DE DOS VEHICULOS TODOTERRENO PARA SERVICIO DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIO Y SALVAMENTO	BVA AUTORENTING SA -	E14/13600/62400	8000	8000	8000		3460G/2016	https://community.vort.albiz/PRODPublic/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&Page=login&AuthorityVat=P3302400A		15-JUN-16	31-AUG-16	31-DEC-16	12-JUN-17	13-JUN-17	19-JUL-17		15 DIAS	Finalización			



CODIGO	ENTIDAD	RESPONSABLE	OBJETO	DESCRIPCION	ADJUDICATARIO	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PRESUPUESTADO	IMPORTE ADJUDICACION	PRESUPUESTO LICITACION	IMPORTE MODIFICACION	NUMERO EXPEDIENTE	URL PORTAL CONTRATANTE	EJERCICIO PRESUPUESTARIO	FECHA APROBACION	FECHA REDACCION PROYECTO	FECHA LICITACION	FECHA ADJUDICACION	FECHA INICIO EJECUCION	FECHA FINALIZACION	FECHA PARALIZACION	PLAZO EJECUCION	ESTADO ACTUAL	LONGITUD	LATITUD
INV0000808	AYTO	Servicio de Presupuesto y Control Centros Gestore	VARIAS OBRAS JOVELLANOS	OBRAS DE INSTALACION DE CANCELADA EN HALL PUERTA DE ENTRADA CASA NATAL JOVELLANOS	SISTEMAS AUTOMATIZADOS DE PASO SL.	125/33400/63200	5500	5048.1	6655		4321D/2017	https://comunidad.vort.al/biz/PROPublic/Te/ndering/Contract/Notice/Management/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&Page=login&AuthorityVat=P3302400A		14-FEB-17	07-MAR-17	09-MAR-17	16-MAY-17	17-MAY-17	08-JUN-17		15 DIAS	Finalización	-5.66254375	43.54594623
INV0000827	AYTO	Servicio de Presupuesto y Control Centros Gestore	ESCUELA CONTRUCES 1º ANUALIDAD	LICITACION PARA LA ASISTENCIA TECNICA DE REDACCION DE PROYECTO Y DIRECCION DE OBRA DE LOS PROYECTOS ESPECIFICOS DE INSTALACIONES: INSTALACIONES TERMICAS Y DE VENTILACION, INSTALACION DE GAS, INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSION Y TELECOMUNICACIONES	RUNITEK INGENIEROS SLP.	125/32100/62200	14000	4192.65	16940		58686/2017	https://comunidad.vort.al/biz/PROPublic/Te/ndering/Contract/Notice/Management/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&Page=login&AuthorityVat=P3302400A		19-APR-17	09-MAY-17	16-MAY-17	16-MAY-17	17-MAY-17	29-SEP-17		25 DIAS	Finalización	-5.66796201	43.51981531
INV0000828	AYTO	Servicio de Presupuesto y Control Centros Gestore	LICITACION PARA LA ASISTENCIA TECNICA DE REDACCION DE PROYECTO Y DIRECCION DE OBRA DEL CALCULO DE CIMENTACION Y ESTRUCTURAS QUE FORMARÁ PARTE DEL PROYECTO DE ESCUELA INFANTIL DE CONTRUCES.	ASISTENCIA TECNICA DE REDACCION DE PROYECTO Y DIRECCION DE OBRA DEL CALCULO DE CIMENTACION Y ESTRUCTURAS QUE FORMARÁ PARTE DEL PROYECTO DE ESCUELA INFANTIL DE CONTRUCES.	ESTATICA INGENIERIA DE ESTRUCTURAS SL.	125/32100/62200	4000	3811.5	4840		5869Q/2017	https://comunidad.vort.al/biz/PROPublic/Te/ndering/Contract/Notice/Management/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&Page=login&AuthorityVat=P3302400A		19-APR-17	05-MAY-17	22-MAY-17	22-MAY-17	23-MAY-17	21-SEP-17		20 dias	Finalización	-5.66797677	43.51981537
INV0000829	AYTO	Servicio de Presupuesto y Control Centros Gestore	Casa Natal Jovellanos	Obras de Reforma sala planta baja Museo Casa Natal de Jovellanos	OBRAS VIALES E INFRAESTRUCTURAS DEL NORTE SL.	125/33400/63200	28925.61		34999.99		5917H/2017	https://comunidad.vort.al/biz/PROPublic/Te/ndering/Contract/Notice/Management/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&Page=login&AuthorityVat=P3302400A		22-FEB-17	17-APR-17	18-APR-17	30-JUN-17	01-JUL-17	31-JUL-17		21 dias	Finalización	-5.66248662	43.54598876
INV0000848	AYTO	Servicio de Presupuesto y Control Centros Gestore	PROTECCIONES LATERALES EN CANCHAS DEPORTIVAS DE COLEGIOS PUBLICOS	Protección laterales en canchas deportivas de colegios públicos	MEDERO* COBIELLA VICTOR MANUEL INSANET AL SA. SERVICIO DE PUBLICACIONES, ARCHIVOS, ADMNIS. Y DOCUMENTACION Y PROMOGRA DO SL.			92727.32			7271S/2017			12-MAY-17	12-MAY-17	25-JUL-17	10-OCT-17	11-OCT-17			Ejecución	-5.66740724	43.52644886	
INV0000856	AYTO	Servicio de Arquitectura y Mantenimiento	CAMPO DE FUTBOL FEMENINO. PROYECTO Y T ANUALIDAD	REPOSICION DERIVACION INDIVIDUAL DEL SUMINISTRO PRINCIPAL Y SUMINISTRO SECUNDARIO DEL CAMPO DE FUTBOL MAMIEL RUBIO	ADOBER ELECTRICIDAD SL.	126/34200/63200	24864.71	13448	30086.3		7845Z/2017	https://comunidad.vort.al/biz/PROPublic/Te/ndering/Contract/Notice/Management/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&Page=login&AuthorityVat=P3302400A		06-APR-17	10-MAY-17	12-MAY-17	07-SEP-17	08-SEP-17	04-OCT-17		1 MES	Finalización	-5.65358272	43.52734032
INV0000909	AYTO	Servicio de Relaciones Ciudadanas	ADECUACION DE LOCAL PARA FEDERACION DE ASOCIACIONES DE VECCINOS DE GIJON	PROMOGRA DO SL.				80730.9			626104/2014											Finalización		





CODIGO	ENTIDAD	RESPONSABLE	OBJETO	DESCRIPCION	ADJUDICATARIO	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PRESUPUESTADO	IMPORTE ADJUDICACION	PRESUPUESTO_LICITACION	IMPORTE_MODIFICACION	NUMERO_EXPEDIENTE	URL_POR TAL_CON TRATANTE	EJERCICIO PRE SUPUESTARIO	FECHA_APROBACION	FECHA_R EDACCION_PROVECTO	FECHA_LICITACION	FECHA_ADJUDICACION	FECHA_INICIO_EJECUCION	FECHA_FINALIZACION	FECHA_PARALIZACION	PLAZO EJECUCION	ESTADO_ACTUAL	LONGITUD	LATITUD
INV0000879	AYTO		SERVICIO DE REDACCION DE PROYECTO Y DIBUJO DE OBRA DE INSTALACION ET, TELECOM UNICACIONES Y ADECUACION GUARDERIA VEHICULOS DE NUEVO EDIFICIO AMPLIACION DEL EDIFICIO ASTURIAS EN EL PARQUE TECNOLÓGICO DE GIJÓN					4600			019336/2012			26-JUN-15								Aprobación		
INV0000880	AYTO		REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS EN VARIOS CAMINOS DE CASTIELL DE BERNUESES Y SANTURIO		ALVARGO NZALEZ ALVARGO NZALEZ CB -		168820				019482/2014							31-DEC-15			Finalización			
INV0000910	AYTO		REFORMA INTEGRAL EN EL CAMPO DE FÚTBOL MUNICIPAL DE LLOREDA - TREMAÑES		OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALS SA -		229694.19				026257/2014							10-APR-15			Finalización	-5.7099026	43.5275846	
INV0000911	AYTO	Servicio de Relaciones Ciudadanas		SUSTITUCION DE CUBIERTA EN EDIFICIO PARA ASOCIACION DE VECINOS EN RUEDES	PROMOGRADO SL -		69561.74				026352/2014							07-MAY-15			Finalización	-5.70678545	43.46370588	
INV0000685	AYTO		SEGUNDO PROYECTO O MODIFICACION DE EJECUCION DE EDIFICIO PARA ALMACÉN, TALLERES Y OFICINAS EN EL PUEBLO DE ASTURIAS		ELECNSA -		555055.65				001814/2010							29-SEP-15			Finalización			
INV0000691	AYTO		SUMINISTRO, POR EL SISTEMA DE LOTES, DE MATERIA L DE OFICINA PARA EL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN 2012-2014				346.06				005911/2012							31-DEC-15			Finalización			
INV0000692	AYTO		ACTUACIONES DE REHABILITACION MEDIANTE REFUERZO ESTRUCTURAL DE GRADAS DE TRIBUNAS ESTE Y SUR, ESTADIO DE FÚTBOL DE EL MOLINÓN				97290.01				007238/2015							21-DEC-15			Finalización			
INV0000697	AYTO	Servicio de Contratación y Compras	REHABILITACION INTEGRAL ANTIGUA ESCUELA DE COMERCIO ANUALIDAD 2017 Y LIQUIDACION	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTANTERIAS RODANTE S PARA LA ANTIGUA ESCUELA DE COMERCIO DE GIJÓN/NIXÓN	AYTO GIJÓN -	K40/933106 2500	402050	489480.5			211922/2017	<a href="https://www.gijon.es/foro/6560/contratacion/show/625-suministro-instalacion-de-estanterias-rodantes-para-la-antigua-escuela-de-comercio-de-gijon-nixon">https://www.gijon.es/foro/6560/contratacion/show/625-suministro-instalacion-de-estanterias-rodantes-para-la-antigua-escuela-de-comercio-de-gijon-nixon</a>		14-SEP-17	14-SEP-17	29-DEC-17					4 MESES	Licitación	-5.66195779	43.54077972
INV0000700	AYTO		REMODELACION Y REFUERZO DE LA PASARELA DE PUMARIN-MOREDA				127773.63				009150/2013							20-DEC-13			Licitación			



CODIGO	ENTIDAD	RESPONSABLE	OBJETO	DESCRIPCION	ADJUDICATARIO	APLICACION_PRESUPUESTARIA	IMPORTE_PRESUPUESTADO	IMPORTE_ADJUDICACION	PRESUPUESTO_LICITACION	IMPORTE_MODIFICACION	NUMERO_EXPEDIENTE	URL_POR_TAL_CONTRATANTE	EJERCICIO_PRESUPUESTARIO	FECHA_APROBACION	FECHA_REALIZACION	FECHA_LICITACION	FECHA_ADJUDICACION	FECHA_INICIO_EJECUCION	FECHA_FINALIZACION	FECHA_PARALIZACION	PLAZO_EJECUCION	ESTADO_ACTUAL	LONGITUD	LATITUD	
INV0000702	AYTO	Servicio de Presupuesto y Control Gestore	Varias obras en la Casa Natal de Jovellanos	SUSTITUCION DE CARPINTERIA DE FACHADAS EXTERIORES EN EL MUSEO CASA NATAL JOVELLANOS	SERVICIO DE PUBLICACIONES, ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Y DOCUMENTACION - AYTO GIJON	125/3340063200	78924.67		95498.85		22013F/2017	https://sedelectronica.gijon.es/contratacion/contratacion/show/4633-sustitucion-de-carpinteria-de-fachadas-exterior-es-en-el-museo-casa-natal-de-jovellanos		21-SEP-17	21-SEP-17	15-NOV-17						1 MES Y 15 DIAS	Licitación	-5.66255487	43.54594024
INV0000703	AYTO		RENOVACION DE ACERAS EN LAS CALLES MANUEL LLANEZA (ENTRE C/COLÓN Y AVDA. DE LA CONSTITUCION), CARRETERA DE LA CORIA (ENTRE AVDA. MAR CANTÁBRICO Y AVDA. CORDILERA CANTÁBRICA), CALDERÓN DE LA BARCA (ENTRE C/USANDI ZAGA Y C/GENERALSUÁREZ VALDÉS) Y CRUS					159389			009370/2014								13-AUG-15			Finalización			
INV0000704	AYTO	Servicio de Parques y Jardines	Adquisición de un equipo GPS	Adquisición de un equipo GPS para el Servicio de Parques y Jardines	GLOBAL GEOSYST EMS SL.	K40/1710062300	14650	17121.5	17726.5		22038D/2017	https://comunidad.vort.al/biz/PROPublic/Te ndering/Co ntract/Notice Management/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&Page=login&AuthorityVat=P3302400A		06-SEP-17	28-SEP-17	02-OCT-17	10-OCT-17	11-OCT-17	23-OCT-17		15 DIAS	Finalización	-5.66589364	43.53816985	
INV0000711	AYTO		SUMINISTRO DE 87 EQUIPOS DE COMUNICACION Y ACCESORIOS PARA EL SISTEMA TETRA DE LA POLICIA LOCAL DE GIJÓN					58341.11			010354/2015											Finalización			
INV0000712	AYTO	Servicio de Orientación, Formación y Empleo	Mejoras C.P. La Escuelona. Presupuestos Participativos	CONTRATO MENOR DE OBRA PARA LA REMODELACION DE ACERA ESCUELONA.	CONTRATAS Y OBRAS PUBLICAS FERMA SL.	A50/2410362701	37951.39	2832.96	45921.18		22735Q/2017	https://comunidad.vort.al/biz/PROPublic/Te ndering/Co ntract/Notice Management/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&Page=login&AuthorityVat=P3302400A		31-JAN-18	31-JAN-18	31-JAN-18	31-JAN-18	31-JAN-18	31-JAN-18		9 SEMANAS	Finalización	-5.66422616	43.53093423	
INV0000713	AYTO		RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES (3º EXPEDIENTE)					2283.67			010293/2016											Finalización			
INV0000736	AYTO	Servicio de Arquitectura y Mantenimiento	Reforma en el edificio del Parque de Bomberos	REFORMA EN EL EDIFICIO DEL PARQUE DE BOMBEROS	SERVICIO DE PUBLICACIONES, ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Y DOCUMENTACION -	K40/9331063200	122971.03		148794.95		26153F/2017	https://sedelectronica.gijon.es/contratacion/contratacion/show/4656-reforma-en-el-edificio-del-parque-de-bomberos		17-NOV-17	17-NOV-17	12-DEC-17						3 MESES Y 15 DIAS	Licitación	-5.67988991	43.51532534
INV0000737	AYTO		SUMINISTRO PROYECTORES LED SALA EXPOSICIONES CENTROS GIJON SUR Y LLANO		FERLUX GIJON SA.			7922.81			2621K/2015											Finalización			



CODIGO	ENTIDAD	RESPONSABLE	OBJETO	DESCRIPCION	ADJUDICATARIO	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PRESUPUESTADO	IMPORTE ADJUDICACION	PRESUPUESTO LICITACION	IMPORTE MODIFICACION	NUMERO EXPEDIENTE	URL PORTAL CONTRATANTE	EJERCICIO PRESUPUESTARIO	FECHA APROBACION	FECHA REDACCION PROYECTO	FECHA LICITACION	FECHA ADJUDICACION	FECHA INICIO EJECUCION	FECHA FINALIZACION	FECHA PARALIZACION	PLAZO EJECUCION	ESTADO ACTUAL	LONGITUD	LATITUD
INV0000800	AYTO	Servicio de Parques y Jardines	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARCIAL PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO DE REFORMA DE PLAZA EN LA CALLE PUERTO LITARIÉ GOS. POLIGONO DE PUMARÍN. GIJÓN/XIXÓN Y COORDINACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD Y ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN DE OBRA EN LA EJECUCIÓN					1409900			3704H/2016								11-NOV-16			Finalización		
INV0000801	AYTO	Servicio de Sistemas de Información	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS		GRUPO SEIDOR SA -			8167.5			3744V/2015								31-DEC-15			Finalización		
INV0000811	AYTO	Servicio de Relaciones Ciudadanas	AMPLIACIÓN SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO S CENTRO MUNICIPAL EL COTO		CONTROLES ELECTRO MAGNETICOS SL -			16743.46			463L/2015								17-SEP-15			Finalización		
INV0000812	AYTO	Servicio de Presupuesto y Control Centros Gestore	PROYECTO BASICO Y EJECUCION DE PROTECCION LATERAL EN CANCHA POLIDEPORTIVA C.P. CABUEÑES	PROYECTO BASICO Y EJECUCION DE PROTECCION LATERAL EN CANCHA POLIDEPORTIVA C.P. CABUEÑES	CONSTRUCCIONES METALICAS MENENDEZ S.L. -	125/32300/63200	10204.47	9619.5	10204.47		4846X/2016	https://community.vort.al/biz/PRODPublic/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&Page=login&AuthorityVat=P3302400A		29-AUG-16	20-SEP-16	25-SEP-16	12-APR-17	13-APR-17	25-APR-17		2 MESES	Finalización		
INV0000821	AYTO	Servicio de Sistemas de Información	ADQUISICIÓN DE ESCANERS PARA EL PROCESO DE DIGITALIZACIÓN CERTIFICADA		GERSA INFORMATICA SL -			8941.9			532L/2015								20-APR-15			Finalización		
INV0000843	AYTO	Servicio de Parques y Jardines	SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA PARQUES Y JARDINES PARA LAS OBRAS DEL PLAN DE EMPLEO 2016	SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA PARQUES Y JARDINES PARA LAS OBRAS DEL PLAN DE EMPLEO 2016	NOVATIL USLU -	K40/17100/61910	10230	6795.51	10230		6657G/2016	https://community.vort.al/biz/PRODPublic/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&Page=login&AuthorityVat=P3302400A		30-SEP-16	03-NOV-16	04-NOV-16	12-APR-17	13-APR-17	19-MAY-17		1 MES	Finalización		
INV0000863	AYTO	Servicio de Presupuesto y Control Centros Gestore	OBRAS PARA DOTAR DE CALEFACCIÓN AL GIMNASIO DEL COLEGIO PUBLICO GARCIA LORCA	OBRAS PARA DOTAR DE CALEFACCIÓN AL GIMNASIO DEL COLEGIO PUBLICO GARCIA LORCA	OBRAS VIALES E INFRAESTRUCTURAS DEL NORTE SL -	125/32300/63200	7024	4840	7024		8671V/2016	https://community.vort.al/biz/PRODPublic/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&Page=login&AuthorityVat=P3302400A		21-OCT-16	25-OCT-16	14-NOV-16	12-APR-17	13-APR-17	12-JUN-17		1 MES	Finalización		
INV0000864	AYTO	Servicio de Arquitectura y Mantenimiento	REHABILITACIÓN INTEGRAL ANTIGUA ESCUELA DE COMERCIO ANUALIDAD 2017 Y LIQUIDACIÓN	NUEVA CONEXIÓN DE FIBRA OPTICA EN EDIFICIO ANTIGUA ESCUELA DE COMERCIO	CONTROLES ELECTRO MAGNETICOS SL -	K40/93310/63200	1478.86	1478.86	1789.42		8732G/2017	https://community.vort.al/biz/PRODPublic/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&Page=login&AuthorityVat=P3302400A		24-MAR-17	27-MAR-17	23-OCT-17	23-OCT-17	05-OCT-17	25-OCT-17			Finalización	-5.66199695	43.54079819
INV0000865	AYTO	Servicio de Parques y Jardines	Casetas de aperos de los huertos de ocio de La Guía	CASSETAS DE APEROS DE LOS HUERTOS DE OCIO DE LA GUÍA	INGENIERIA MOVIMIENTOS Y OBRAS. SL -		16417.77	14830.59	19865.5		8793L/2017	https://community.vort.al/biz/PRODPublic/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&Page=login&AuthorityVat=P3302400A		17-MAY-17	27-JUL-17	16-MAY-17	19-MAY-17	31-MAY-17	12-DEC-17		2 MESES	Finalización	-5.62939903	43.53685593



CODIGO	ENTIDAD	RESPONSABLE	OBJETO	DESCRIPCION	ADJUDICATARIO	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PRESUPUESTADO	IMPORTE ADJUDICACION	PRESUPUESTO LICITACION	IMPORTE MODIFICACION	NUMERO EXPEDIENTE	URL PORTAL CON TRATANTE	EJERCICIO PRESUPUESTARIO	FECHA APROBACION	FECHA REDACCION PROYECTO	FECHA LICITACION	FECHA ADJUDICACION	FECHA INICIO EJECUCION	FECHA FINALIZACION	FECHA PARALIZACION	PLAZO EJECUCION	ESTADO ACTUAL	LONGITUD	LATITUD
INV0000874	AYTO		SUSTITUCION DE CANALON EN COLEGIOS ATALIA Y LA ESCUELO NA, Y EN PISTAS CUBIERTAS DE LOS COLEGIOS LAVIADA, MONTEVILLANOR PINOLE Y REY PELAYO		PROMOGRADO SL -		53481.09				018245/2015								03-DEC-15			Finalización		
INV0000881	AYTO		RENOVACION E IMPLANTACION DE ALUMBRA DO EN LA ZONA RURAL DE GIJÓN/NIXÓN		IMESAPI SA -		205000				020339/2014								22-MAY-15			Finalización		
INV0000882	AYTO		ACTUALIZACION TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE COORDINACION INTEGRAL DE SERVICIOS		AMPER SISTEMAS SA -		232462				020456/2013								24-NOV-17			Finalización		
INV0000890	AYTO		REFORMA DE ZONAS VERDES EN TREMAÑES INUESA		JARDITANIA SL -		129900				021862/2014								10-APR-15			Finalización		
INV0000670	AYTO		ASISTENCIAS TÉCNICAS PARA LA REDACCION DE LOS PLANES ESPECIAL ES DE REFORMA INTERIOR DE PILES-SANATORIO MARÍTIMO (PE-11) Y CAMPA DE TORRES (PE-17)				8721.99				038940/2007								31-DEC-15			Finalización		
INV0000719	AYTO		CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN/NIXÓN Y LA FUNDACION UNIVERSIDAD DE OVIEDO PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS DE CARÁCTER ARQUEOLÓGICO.				32000				012912/2015								31-DEC-15			Finalización		
INV0000720	AYTO		REFORMA DE ASEOS EN COLEGIOS ANTONIO MACHADO, EL LLANO, MONTIÑA Y TREMAÑES				102252.13				013373/2015								12-DEC-17			Finalización		
INV0000721	AYTO		JUSTIPRECIO FNCAS N° 20 Y 21 AFECTADAS POR EL EXPEDIENTE DE EXPROPIACION PARA EL SENDERO LITORAL DE LA COSTA ESTE				94.29				013716/2005								28-DEC-15			Finalización		
INV0000723	AYTO		CONSTRUCCION DE EDIFICIO AUXILIAR PARA COMPLEMENTO DE LA BOLERA MUNICIPAL DE LA CAMOCHA EN GIJÓN				55102.81				013811/2014								17-SEP-15			Finalización		



CODIGO	ENTIDAD	RESPONSABLE	OBJETO	DESCRIPCION	ADJUDICATARIO	APLICACION_PRESUPUESTARIA	IMPORTE_PRESUPUESTADO	IMPORTE_ADJUDICACION	PRESUPUESTO_LICITACION	IMPORTE_MODIFICACION	NUMERO_EXPEDIENTE	URL_POR_TAL_CONTRATANTE	EJERCICIO_PRESUPUESTARIO	FECHA_APROBACION	FECHA_REALIZACION	FECHA_LICITACION	FECHA_ADJUDICACION	FECHA_INICIO_EJECUCION	FECHA_FINALIZACION	FECHA_PARALIZACION	PLAZO_EJECUCION	ESTADO_ACTUAL	LONGITUD	LATITUD
INV0000724	AYTO	Servicio de Parques y Jardines	MEJORA PISTA DE LA ALGODONERA. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDILLA EN ZONA VERDE EN LA ALGODONERA (C. DE LAS INDUSTRIAS - C. LOS ANDES), GILÓN/NIXÓN	CONSTRUCCIONES METALICAS PRIETO SL -	K40/17100/61910	7869,99	7261,21	9450,1		23483M/2017	https://community.vortal.biz/PRO/DPublic/Te/ndering/Contract/Notice/Management/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&Page=login&AuthorityVat=P3302400A		21-SEP-17	27-SEP-17	02-OCT-17	05-DEC-17	06-DEC-17	29-DEC-17		1 mes y 15 días	Finalización	-5.6990528	43.5378798
INV0000725	AYTO		PEATONALIZACION DE LAS CALLES CERVANTES (ENTRE BLANCA DE LOS RIOS Y FELIPE MENÉNDEZ), NUMA GUILHOU (ENTRE BLANCA DE LOS RIOS Y ALMACENES), CONTRACAY (ENTRE SANTA ELENA Y MELQUILA DES ALVAREZ), SAN MELCHOR DE QUIRÓS Y SANTA ELENA (ENTRE SAN MELCHOR DE Q					42314,71			014210/2014								09-JUN-15			Finalización		
INV0000726	AYTO	Servicio de Presupuesto y Control Centros Gestore	Museo Pueblo de Asturias	SUMINISTRO DE UNOS Y RAILLES PARA EL MUSEO DEL PUEBLO DE ASTURIAS	PROINLEC NORTE SL -	125/33400/63200	6169,62	6736,15	8423,56		23785C/2017	https://community.vortal.biz/PRO/DPublic/Te/ndering/Contract/Notice/Management/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&Page=login&AuthorityVat=P3302400A		04-AUG-17	18-AUG-17	11-SEP-17	23-NOV-17	24-NOV-17	07-DEC-17		1 mes	Finalización	-5.6346223	43.53688026
INV0000727	AYTO		REMODELACION DE VARIAS CALLES DE LA ZONA CENTRO PARA SU ADECUACION AL PLAN DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD					73694,01			014319/2014								28-DEC-17			Finalización		
INV0000728	AYTO	Servicio de Presupuesto y Control Centros Gestore	Museo Ferrocarril	SUMINISTRO DE UN ANDAMIO PARA TRABAJOS EN ALTURA MUSEO DEL FERROCARRIL, GILÓN/NIXÓN	AYTO GILÓN -	4750	4750	5747,5			23719B/2017	https://community.vortal.biz/PRO/DPublic/Te/ndering/Contract/Notice/Management/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&Page=login&AuthorityVat=P3302400A		03-AUG-17	14-NOV-17	17-NOV-17					48 horas	Licitación	-5.6726542	43.54093265
INV0000741	AYTO	Servicio de Sistemas de Información	ADQUISICION DE ESCANERES PARA LA PLATAFORMA DE DIGITALIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE GILÓN		DISPAL ASTURSA -			10791,24			2720A/2015								30-DEC-15			Finalización		
INV0000742	AYTO	Servicio de Sistemas de Información	ADQUISICION DE UN SERVIDOR PARA EL RACK UCS CON DESTINO AL ENTORNO VMWARE		ECONOCOM PROYECTOS SL -			13557,31			2721Y/2015								31-DEC-15			Finalización		
INV0000743	AYTO	Servicio de Presupuesto y Control Centros Gestore	Museo Pueblo de Asturias	OBRAS DE INSTALACION Y MONTAJE DE ANDAMIO TUBULAR PARA LA BOLERA DEL MUSEO DEL PUEBLO DE ASTURIAS	AYTO GILÓN -	125/33400/63200	3837,8	4643,74			27443D/2017	https://community.vortal.biz/PRO/DPublic/Te/ndering/Contract/Notice/Management/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&Page=login&AuthorityVat=P3302400A		31-AUG-17	04-OCT-17	09-OCT-17						Licitación	-5.63460293	43.53706181



CODIGO	ENTIDAD	RESPONSABLE	OBJETO	DESCRIPCION	ADJUDICATARIO	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PRESUPUESTADO	IMPORTE ADJUDICACION	PRESUPUESTO_LICITACION	IMPORTE_MODIFICACION	NUMERO_EXPEDIENTE	URL_POR TAL_CON TRATANTE	EJERCICIO PRESUPUESTARIO	FECHA_APROBACION	FECHA_EDACCION_PROYECTO	FECHA_LICITACION	FECHA_ADJUDICACION	FECHA_INICIO_EJECUCION	FECHA_FINALIZACION	FECHA_PARALIZACION	PLAZO EJECUCION	ESTADO_ACTUAL	LONGITUD	LATITUD
INV0000765	AYTO	Servicio de Presupuesto y Control Centros Gestore	CUBIERTA PISTA POLIDEPOTIVA LA DEHESA. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	ESTUDIO GEOTECNICO ESCUELA INFANTIL CABRALES	CONSULTORIA DE GEOLOGIA Y GEOTECNIA SL -	125/3210063200	3500	2257.58	4235		30963X/2017	https://community.vortals.com/PRO-DPublic/Tendering/Contract/NoticeManagement/Index?SkinName=AyuntamientoGijonPaige-login&AuthorityVat=P3302400A		28-SEP-17	24-OCT-17	02-NOV-17	13-DEC-17	14-DEC-17	18-DEC-17		30 DIAS NATURALES	Finalización	-5.66013486	43.53993559
INV0000807	AYTO	Servicio de Arquitectura y Mantenimiento	ADECUACION DE LOCAL PARA LA FEDERACION CORAL ASTURIANA	DESARROLLOS URBANISTICOS Y CONSTRUCTIVOS LUGONES 2007 SL -				44631.05			424A/2015								30-JUL-15		Finalización			
INV0000815	AYTO		ADQUISICION DE BOMBA HIDRAULICA CON MOTOR A GASOLINA PARA EQUIPO DE RESCATE DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIO S Y SALVAMENTOS	INCPRES A.S.A. -				9179.36			493A/2015								25-MAY-15		Finalización			
INV0000839	AYTO	Servicio de Arquitectura y Mantenimiento	SUMINISTRO E INSTALACION DE MESA DE AUDIO EN LA SALA DE GRABACION DE PLENOS DE LA CASA CONSISTORIAL	SOLUCIONES PROFESIONALES AUDIOVISUALES SL -				4363.65			654A/2015								25-MAY-15		Finalización			
INV0000840	AYTO	Servicio de Arquitectura y Mantenimiento	REDACCION PROYECTO ADECUACION, MEDIDAS CORRECTIVAS E INSTALACION ELECTRIC A BT LOCAL CON DESTINO A APARCAMIENTO SUBTERRANEO EN PLAZA PADRE MAXIMINO GONZALEZ, 11	ARROYO NORTE CONSULTORIA TECNICA -				2329.31			656M/2015								10-AUG-15		Finalización			
INV0000858	AYTO	Servicio Técnico de Urbanismo	LICITACION PROYECTO DE CONSTRUCCION DE GLOBIET A EN LA CARRETERA DE POLA DE SIERO PARA MEJORA DE ACCESOS AL BARRIO DE NUEVO ROCES CON FOMENTO DE LA CALIDAD DEL EMPLEO	CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL CANTABRICO -		K40/15320/1904	60000	60000	60000		8069J/2016			20-MAR-17	20-MAR-17	04-APR-17	04-APR-17	04-APR-17	04-APR-17		4 MESES	Finalización		
INV0000873	AYTO		REFORMA Y AMPLIACION DE LA ZONA DE JUEGOS INFANTILES DEL PARQUE DE BEGOÑA	JARDINERIA COSTA VERDE SL -				195832.45			018072/2014								10-APR-15		Finalización			
INV0000876	AYTO		RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES					57672.9			018823/2015							10-JUN-15			Ejecución			
INV0000897	AYTO		CONSTRUCCION EDIFICIO PARA SEDE DE ASOCIACION DE VECINOS EN NUEVO ROCES	CONSTRUCCIONES INTERIORES SIERO SL -				162362.16			023269/2014								15-APR-15		Finalización			



CODIGO	ENTIDAD	RESPONSABLE	OBJETO	DESCRIPCION	ADJUDICATARIO	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PRESUPUESTADO	IMPORTE ADJUDICACION	PRESUPUESTO_LICITACION	IMPORTE MODIFICACION	NUMERO EXPEDIENTE	URL_POR TAL_CON TRATANTE	EJERCICIO PRESUPUESTARIO	FECHA_APROBACION	FECHA REDACCION PROYECTO	FECHA_LICITACION	FECHA_ADJUDICACION	FECHA_INICIO_EJECUCION	FECHA_FINALIZACION	FECHA_PARALIZACION	PLAZO EJECUCION	ESTADO_ACTUAL	LONGITUD	LATITUD
INV000088	AYTO		ADQUISICIÓN DE ARMARIOS COMPACTOS DE ARCHIVO Y OTRO MOBILIARIO AUXILIAR CON DESTINO AL DEPÓSITO DE ARCHIVOS DEL SERVICIO DE ARCHIVOS Y DOCUMENTACIÓN EN EL CENTRO DE ASOCIACIONES		COMERCIAL INTEGRAL CODISA -		43104.69				023395/2013								31-DEC-15			Finalización		
INV000092	AYTO		CONSTRUCCIÓN PARA AMPLIACIÓN DEL TÚNEL EN EL CAMÍN DE CAGÜEZO (GÜERCES)		COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA -		98362.62				024202/2014					20-OCT-16			16-JUL-15			Licitación		
INV000093	AYTO		EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS PARA LA VARIACIÓN DE UNA RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EXISTENTE EN EL PARQUE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO DE GIJÓN, A TRAVÉS DE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DESDE LINEAS SUBTERRÁNEAS EN LUGAR DE LA LINEA AÉREA ACTUAL		-			146799.32			024380/2015					31-DEC-15						Licitación		
INV000094	AYTO	Servicio de Relaciones Ciudadanas	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO PARA SEDE DE ASOCIACIÓN DE VECINOS DE SOMIO		CONSTRUCCIONES E INTERIORISMO SL -		7557.57				024777/2014								30-JUL-15			Finalización		
INV000095	AYTO	Servicio de Relaciones Ciudadanas	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO PARA SEDE DE ASOCIACIÓN DE VECINOS EN VERIÑA		CONSTRUCCIONES E INTERIORISMO SL -		194112.8				024779/2014								14-APR-15			Finalización		
INV000096	AYTO	Servicio Técnico de Urbanismo	REQUERIMIENTO PREVIO A EFECTOS DE INICIO EXPROPIACIÓN EN FINCA "EL PANDELLÓ"		-			107168.34			024941/2014					22-DEC-16						Licitación	-5.65972694	43.51992422
INV0000671	AYTO		CONSTRUCCIÓN DE CARRELES-BICI EN LA AVENIDA DE LA CONSTITUCIÓN, CALLE GASPAR GARCÍA LAVIANA Y AVENIDA DE OVIEDO		-		236037.22				039612/2014								22-JUL-16			Finalización		
INV0000672	AYTO		EDIFICIO PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LA PLAYA DE PONIENTE SEGÚN PLAN DIRECTOR		-		12786.37				040875/2011								07-MAY-15			Finalización		
INV0000673	AYTO		AMPLIACIÓN CENTRO SOCIAL PARA LA TERCERA EDAD EN LA CAMOCHA		-		17449.96				044232/2006								04-DEC-17			Finalización		



CODIGO	ENTIDAD	RESPONSA BLE	OBJETO	DESCRIPC ION	ADJUDICA TARIO	APLICACI ON PRESU PUESTARI A	IMPORTE PRES UPUESTADO	IMPORTE ADJUDICACION	PRESUPUESTO_LICITACION	IMPORTE MODIFICACION	NUMERO EXPEDIENTE	URL POR TAL CON TRATANT E	EJERCICIO PRE SUPUESTARIO	FECHA APROBACION	FECHA R EDACCIO N PROVE CTO	FECHA LICITACION	FECHA ADJUDICACION	FECHA INICIO EJECUCION	FECHA FINALIZACION	FECHA PARALIZACION	PLAZO EJ ECUCION	ESTADO ACTUAL	LONGITUD	LATITUD
INV000063	AYTO		ADQUISICION DE UN CINEMOMETRO LASER COMPACTO Y UN FLASH PARA EL SERVICIO DE POLICIA LOCAL		-		27467				007454/2015							31-DEC-15			Finalización			
INV000065	AYTO		CONSTRUCCION DE PISTA DE ATLETISMO DE LAS MESTAS		ACCIONA CONSTRUCCION SA		1387454.79				008972/2013							14-OCT-15			Finalización			
INV000066	AYTO		PROYECTO DE REPARACION VOLUNTARIA POLIGONO DE ACTUACION CAMOCHA 03		-		487687				009042/2008						02-DEC-08				Ejecución			
INV0000718	AYTO		REFORMA DE VESTUARIOS EN COLEGIOS ASTURIAS Y ASEOS EN COLEGIOS DE BIEGOÑA, CLARIN, EVARISTO VALLE, NICAÑOR PIÑOLE Y RIO PILES		-		91000.98				012878/2015							30-DEC-15			Finalización			
INV0000734	AYTO	Servicio de Parques y Jardines	Reforma del parque de la Serena	SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES MINIPISTA POLIDEPORTIVA Y JUEGOS BIOSALUDABLES PARA EL PARQUE DE LA SERENA.	HAGS SWELEK S.A. - LAPSET ESPAÑA VRSL	K40/171006/09.08	127520.66		154300		25067W/2017	<a href="https://sedelectronica.gijon.es/rom/6560/contrataciones/show/4634-suministro-instalacion-de-juegos-infantiles-minipista-polideportiva-y-juegos-biosaludables-para-el-parque-de-la-serena">https://sedelectronica.gijon.es/rom/6560/contrataciones/show/4634-suministro-instalacion-de-juegos-infantiles-minipista-polideportiva-y-juegos-biosaludables-para-el-parque-de-la-serena</a>		11-SEP-17	18-SEP-17	15-NOV-17	16-APR-18	16-APR-18	16-APR-18	16-APR-18	1 MES	Finalización	-5.66472346	43.53051401
INV0000740	AYTO	Servicio de Sistemas de Información	ADQUISICION DE EQUIPOS DE RED CISCO DESTINADOS AL MANTENIMIENTO DE LA RED EXISTENTE		DISPAL ASTUR SA		19476.16				2689C/2015							31-DEC-15			Finalización			
INV0000744	AYTO	Servicio de Presupuesto y Control Centros Gestore	Nuevos accesos a la grada de atletismo del C. D. Las Mestas	OBRAS DE EJECUCION DE NUEVOS ACCESOS A LA GRADA DE ATLETISMO DEL C.D. LAS MESTAS	AYTO GILION -	J26/342006/2200	49583.66		58157.1		27541S/2017	<a href="https://community.vort.al/biz/PRODPublic/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&amp;Page=login&amp;AuthorityVat=P3302400A">https://community.vort.al/biz/PRODPublic/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&amp;Page=login&amp;AuthorityVat=P3302400A</a>		01-SEP-17	23-OCT-17	03-NOV-17					2 meses	Licitación	-5.63729924	43.52921943
INV0000745	AYTO	Servicio de Presupuesto y Control Centros Gestore	MUSEO DEL FERROCARRIL	OBRAS DE INSTALACION DE BANDEJA PORTACABLES Y ANCLAJES DE PANELES PREFABRICADOS EN EL MUSEO DEL FERROCARRIL	LLESO VALES Y OBRAS SL	I25/334006/3200	32133.97		1121.8	38982.1	27756T/2017	<a href="https://community.vort.al/biz/PRODPublic/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&amp;Page=login&amp;AuthorityVat=P3302400A">https://community.vort.al/biz/PRODPublic/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&amp;Page=login&amp;AuthorityVat=P3302400A</a>		04-SEP-17	04-OCT-17	06-OCT-17	13-DEC-17	14-DEC-17	21-DEC-17	2 MESES	Finalización	-5.67268598	43.54093615	
INV0000746	AYTO	Servicio de Relaciones Ciudadanas	AMPLIACION DE RADIODRES Y MEJORAS DE CALEFACCION LA ANTIGUA VIVIENDA DEL COLEGIO PUBLICO MIGUEL DE CERVANTES		ASTUR-IMAGEN SL -		2813.25				2825H/2015							27-APR-15			Finalización			
INV0000749	AYTO	Servicio de Policía Local	SUMINISTRO DE UN EQUIPO DE DETECCION DE DROGA EN SALIVA PARA LA POLICIA LOCAL		TRADESE GUR -		6322.25				2876T/2015						21-DEC-15				Adjudicación			





CODIGO	ENTIDAD	RESPONSA BLE	OBJETO	DESCRIPC ION	ADJUDICA TARIO	APLICACI ON PRESU PUESTARI A	IMPORTE PRES UPUESTADO	IMPORTE_ADJUDICACION	PRESUPUESTO_LICITACION	IMPORTE_MODIFICACION	NUMERO_EXPEDIENTE	URL_POR TAL_CON TRATANT E	EJERCICIO PRE SUPUESTARIO	FECHA_APROBACION	FECHA_R EDACCIO N_PROVE CTO	FECHA_LICITACION	FECHA_ADJUDICACION	FECHA_INICIO_EJECUCION	FECHA_FINALIZACION	FECHA_PARALIZACION	PLAZO EJ ECUCION	ESTADO_ACTUAL	LONGITUD	LATITUD		
INV0000756	AYTO	Servicio de Contratación y Compras	REHABILITACION INTEGRAL ANTIGUA ESCUELA DE ENROLLABLES COMERCIO ANUALIDAD 2017 Y LIQUIDACION	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTINAS DE ENROLLABLES PARA LA ANTIGUA ESCUELA DE COMERCIO DE GILÓN/XIXÓN	-	K40/9331062500	17952.38		21722.38		29627P/2017	https://community.vort.al.biz/PRO/DPublic/Te/ndering/Contract/Notice/Management/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&Page=login&AuthorityVat=P3302400A		20-SEP-17	14-NOV-17	17-NOV-17						15 DIAS LABORALES	Licitación	-5.66198443	43.54079127	
INV0000757	AYTO		SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA PARA GRUPO DE PRESION DEL SISTEMA CONTRAINCENDIOS DEL ACUARIO DE GILÓN		ASTURCA L.SL -			6092.35			2963H/2015											31-DEC-15		Finalización		
INV0000773	AYTO	Servicio Prevención y Extinción de Incendios	CUBIERTA DE PISTA POLIDEPORATIVA LA DEHESA. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS.	SUMINISTRO DE UN COMPRESOR PARA EL SERVICIO DE PREVENCIÓN, EXTINCIÓN DE INCENDIO Y SALVAMENTO	ASTURTECMA SL -	E14/1360062300	1900	1750	2299		33262d/2017	https://community.vort.al.biz/PRO/DPublic/Te/ndering/Contract/Notice/Management/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&Page=login&AuthorityVat=P3302400A		11-OCT-17	30-OCT-17	03-NOV-17	13-DEC-17	14-DEC-17	18-DEC-17			30 DIAS NATURALES	Finalización	-5.67983396	43.51531893	
INV0000793	AYTO	Servicio de Parques y Jardines	Servicio de Parques y Jardines	SUMINISTRO DE ADOQUIN CERAMICO PARA LAS OBRAS DEL PLAN DE EMPLEO 2017-2018	JOVE MATERIALES DE CONSTRUCCION SL -JOMASA -		9156	4807.57			36255F/2017	https://community.vort.al.biz/PRO/DPublic/Te/ndering/Contract/Notice/Management/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&Page=login&AuthorityVat=P3302400A		15-NOV-17	27-NOV-17	30-NOV-17	14-DEC-17	15-DEC-17	26-DEC-17			20 DIAS	Finalización			
INV0000794	AYTO	Servicio de Parques y Jardines	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje para planes de empleo	SUMINISTRO DE CANALET A Y BALDOSA DE GRANITO PARA LAS OBRAS DEL PLAN DE EMPLEO 2017-2018	GRANTOS BRAVO FERNANDEZ SL - SERVICIO DE PUBLICACIONES, ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Y DOCUMENTACION	K40/1710061910	32625		39476.25		36273F/2017	https://secelectronica.gijon.es/From/6560/contrataciones/show/4649-suministro-de-canaleta-y-baldosa-de-granito-para-las-obras-del-plan-de-empleo-2017-2018		16-NOV-17	16-NOV-17	22-DEC-17	16-APR-18	16-APR-18			20 DIAS	Ejecución	-5.64227468	43.53761317		
INV0000802	AYTO	Servicio de Sistemas de Información	ADQUISICION DE LICENCIAS DE WINDOWS		DISPAL ASTURSA -			19830.93			3859V/2015											31-DEC-15		Finalización		
INV0000799	AYTO	Servicio de Presupuesto y Control Centros Gestore	Partes colegios enseñanza primaria y educación especial	LICITACION PARA LA ASISTENCIA TECNICA DE REDACCION DE PROYECTO DEL CALCULO DE CIMENTACION Y ESTRUCTURAS QUE FORMARÁ PARTE DEL PROYECTO DE EJECUCION DE ESCUELA INFANTIL DE SEIS UNIDADES EN EL COLEGIO CABRALES.	-	125/3210063200	5000		6050		36871F/2017	https://community.vort.al.biz/PRO/DPublic/Te/ndering/Contract/Notice/Management/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&Page=login&AuthorityVat=P3302400A		15-NOV-17	01-DEC-17	12-DEC-17						20 DIAS	Licitación	-5.66013714	43.53993501	
INV0000803	AYTO	Servicio de Sistemas de Información	REDACCION DE LOS PROYECTOS DE GASIFICACION DE LAS INSTALACIONES TERMICAS Y DIRECCION DE OBRA DE EJECUCION EN LOS COLEGIOS PUBLICOS GARCIA LORCA Y EVARISTO VALLE		DEVA PROYECTOS -			5082			391Q/2015											31-DEC-15		Finalización		
INV0000804	AYTO	Servicio de Sistemas de Información	ADQUISICION DE LICENCIAS DE ANTIVIRUS PARA VMWARE ESXI LICENCIADO POR SOCKET		ECONOCOM PROYECTOS SL -			16939.23			3947J/2015											31-DEC-15		Finalización		



CODIGO	ENTIDAD	RESPONSABLE	OBJETO	DESCRIPCION	ADJUDICATARIO	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PRESUPUESTADO	IMPORTE ADJUDICACION	PRESUPUESTO LICITACION	IMPORTE MODIFICACION	NUMERO EXPEDIENTE	URL PORTAL CONTRATANTE	EJERCICIO PRESUPUESTARIO	FECHA APROBACION	FECHA REDACCION PROYECTO	FECHA LICITACION	FECHA ADJUDICACION	FECHA INICIO EJECUCION	FECHA FINALIZACION	FECHA PARALIZACION	PLAZO EJECUCION	ESTADO ACTUAL	LONGITUD	LATITUD
INV0000810	AYTO	Servicio de Policía Local	ADQUISICION DE 20 CASCOS PARA MOTOCICLISTAS POLICIA LOCAL CON SISTEMA BLUETOOTH		MOTOS GIJON SRL -			13099			462H/2015								02-JUN-15			Finalización		
INV0000814	AYTO	Servicio de Sistemas de Información	SUMINISTRO DE 19 UNIDADES CENTRALES DE PROCESAMIENTO PARA LOS CAJEROS CIUDADANOS		SEPALO SOFTWARE SL -			20558.81			491R/2015								11-MAY-15			Finalización		
INV0000817	AYTO	Servicio de comunicación y nuevos proyectos	Adquisición de cajero ciudadano	ADQUISICION DE CAJERO CIUDADANO	SEPALO SOFTWARE SL -	A20/92004/62600	17800	21482.34	21538	A20/92004/62600	5112H/2017	https://community.vortalhis/PROPublicTendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=AyuntamientoGijonPageLogin&AuthorityVat=P3302400A		14-MAR-17	29-MAR-17	06-APR-17	06-APR-17	07-APR-17	04-OCT-17		3 MESES	Finalización	-5.67235357	43.50833054
INV0000669	AYTO		SERVICIO DE ARQUITECTURA PARA LA REDACCION DEL PROYECTO Y LA DIRECCION DE OBRA PARA LA CREACION DEL COMPLEJO MUSEISTICO "MUSEO DE GIJON" EN LA ANTIGUA FABRICA DE TABACOS		-			820000			038823/2009							09-NOV-10			Ejecución			
INV0000689	AYTO	Servicio de Parques y Jardines	SUMINISTRO DE MADERA PARA CASITAS EN HUERTOS DE OCIO DE LA GUIA Y LEORIO		-			8453.5			005811/2015								12-NOV-15			Finalización		
INV0000688	AYTO	Servicio de Parques y Jardines	SUMINISTRO DE ARBOLES Y ARBUSTOS PARA EL VIVERO MUNICIPAL Y ROCES 2015		-			6770.5			005626/2015								31-DEC-15			Finalización		
INV0000690	AYTO	Servicio de Contratación y Compras	REHABILITACION INTEGRAL ANTIGUA ESCUELA DE COMERCIO ANUALIDAD 2017 Y LIQUIDACION	SUMINISTRO E INSTALACION DE BUTACAS PARA EL SALON DE LA ANTIGUA ESCUELA DE COMERCIO DE GIJON/XIXON	AYTO GIJON -	K40/93310/62500	55900	67639			20866X/2017	https://sedelectronica.gijon.es/contratacion/obsw/4623-suministro-instalacion-de-butacas-para-el-salon-de-actos-de-la-antigua-escuela-de-comercio-de-gijon-xixon		27-SEP-17	28-SEP-17	23-OCT-17					4 MESES	Licitación	-5.66197766	43.5407846
INV0000699	AYTO		ADECUACION DE PARCELA EN EL AMBITO DE LA TIERRON A EN CEARES		-			49528.34			009056/2013								23-APR-15			Finalización		
INV0000706	AYTO		ASISTENCIAS TECNICAS PARA LA REDACCION DE PROYECTO, DIRECCION DE OBRAS DE AMPLIACION DEL ALBERGU E COVADONGA		-		8578.9				010012/2013			13-MAY-13								Aprobación		
INV0000707	AYTO	Servicio de Parques y Jardines	PROYECTO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE CONTENCIÓN EN LA ROTONDA DEL MOLINON		HERANALON SL -			3409.59			2267N/2015			07-OCT-15	07-OCT-15	08-OCT-15	26-NOV-15	27-NOV-15				Ejecución		



CODIGO	ENTIDAD	RESPONSABLE	OBJETO	DESCRIPCION	ADJUDICATARIO	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PRESUPUESTADO	IMPORTE ADJUDICACION	PRESUPUESTO LICITACION	IMPORTE MODIFICACION	NUMERO EXPEDIENTE	URL PORTAL CONTRATANTE	EJERCICIO PRESUPUESTARIO	FECHA APROBACION	FECHA REDACCION PROYECTO	FECHA LICITACION	FECHA ADJUDICACION	FECHA INICIO EJECUCION	FECHA FINALIZACION	FECHA PARALIZACION	PLAZO EJECUCION	ESTADO ACTUAL	LONGITUD	LATITUD	
INV0000708	AYTO		SUMINISTRO E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES PARA DISTINTAS ZONAS DE LA CIUDAD					90296,95			010162/2015								30-DEC-15			Finalización			
INV0000709	AYTO		CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN/NIXÓN Y LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID PARA ACTIVIDADES ARQUEOLÓGICAS					40000			010318/2015								31-DEC-15			Finalización			
INV0000710	AYTO		OBRAS DE ACOMETIDA ELECTRICA AL EDIFICIO DE LA ANTIGUA ESCUELA DE COMERCIO					49367,78			2271Q/2015			19-JAN-18	19-JAN-18	19-JAN-18	19-JAN-18	19-JAN-18				Ejecución			
INV0000715	AYTO		Compra de parcela en Calle Barreiros	Compra parcela 323716TP8 2338001D R con destino a obras de urbanización subsidiaria de la UENCA33 Calle Barreiros	SERVICIO DE PATRIMONIO NO-SERVICIO DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYTO GIJÓN, RAMOS'S UAREZ, ROBERTO	B40/1510060001	18246,8		22078,63		23072P/2017			28-SEP-17	27-SEP-17	28-DEC-17						Licitación	-5.68494657	43.52882801	
INV0000716	AYTO		MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LOS ESPACIOS INCLUIDOS EN EL AMBITO DEL ARCO MEDIOAMBIENTAL DEL CONCEJO DE GIJÓN					25064,19			011353/2010								28-SEP-15			Finalización			
INV0000759	AYTO	Servicio de Parques y Jardines	Suministro de bancos para reposición en los jardines de la ciudad	SUMINISTRO DE BANCOS PARA REPOSICION EN LOS JARDINES DE LA CIUDAD		K40/1710060908	14500		17545		29838N/2017	<a href="https://community.vort.al.biz/PROD/PublicTendering/ContractNoticeManagement/index?skinName=AyuntamientoGijon&amp;page=login&amp;authority=at=P3302400A">https://community.vort.al.biz/PROD/PublicTendering/ContractNoticeManagement/index?skinName=AyuntamientoGijon&amp;page=login&amp;authority=at=P3302400A</a>		11-OCT-17	23-NOV-17	30-NOV-17						1 MES	Licitación	-5.67018664	43.48928033
INV0000782	AYTO		OBRAS DE ENSANCH E Y PAVIMENTACIÓN DE UN TRAMO DE LA CARRETERA DE SANTURJO		CONSTRUCCIONES Y EXCAVACIONES ARTURO MESA SL.			37287,49			3461X/2015								31-DEC-15			Finalización			
INV0000783	AYTO	Servicio de Arquitectura y Mantenimiento	OBRAS DE REMATE DE LA REFORMA DEL EDIFICIO DEL ALBERGU E COVADONGA		NIVO ELECTRICIDAD SL.			21736,44			3469H/2015								31-DEC-15			Finalización			
INV0000784	AYTO	Servicio de Sistemas de Información	Reformas del edificio de Informática	CAMBIO DE UBICACIÓN DE LOS CONDENSADORES EXISTENTES EN EL EDIFICIO DE INFORMÁTICA	ASTURCAL SL.	A20/9200462600	10535		12747,35		34829N/2017	<a href="https://community.vort.al.biz/PROD/PublicTendering/ContractNoticeManagement/index?skinName=AyuntamientoGijon&amp;page=login&amp;authority=at=P3302400A">https://community.vort.al.biz/PROD/PublicTendering/ContractNoticeManagement/index?skinName=AyuntamientoGijon&amp;page=login&amp;authority=at=P3302400A</a>		13-NOV-17	14-NOV-17	17-NOV-17						2 MESES	Licitación	-5.66267361	43.54522721
INV0000831	AYTO	Servicio de Parques y Jardines	REFORMA DE PLAZA EN LA CALLE PUERTO DE LEITARIEGOS		BENIGNO DIEZ GONZALEZ SL.			163920,9			6186Q								17-OCT-17			Finalización			
INV0000841	AYTO	Servicio Administrativo de Urbanismo	OBRAS DE ENSANCH E Y CONTENCIÓN EN EL CAMÉN DEL MONTE (LAVANDERA)	OBRAS DE ENSANCH E Y CONTENCIÓN EN EL CAMÉN DEL MONTE (LAVANDERA)	AIC TOPOGRAFIA E INGENIERIA SL OPP 2002 OBRA CIVIL	K40/4540061903	170113,39	119661,74	170113,39		6584T/2016	<a href="https://weblectronic.gijon.es/from/4627/contratacion/show/4408-ensanche-y-contencion-camin-del-monte">https://weblectronic.gijon.es/from/4627/contratacion/show/4408-ensanche-y-contencion-camin-del-monte</a>		29-SEP-16	29-SEP-16	26-OCT-16	27-DEC-16	28-DEC-16	24-MAY-17			3 MESES	Finalización		



CODIGO	ENTIDAD	RESPONSABLE	OBJETO	DESCRIPCION	ADJUDICATARIO	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PRESUPUESTADO	IMPORTE ADJUDICACION	PRESUPUESTO LICITACION	IMPORTE MODIFICACION	NUMERO EXPEDIENTE	URL_POR TAL_CON TRATANTE	EJERCICIO PRESUPUESTARIO	FECHA_APROBACION	FECHA REDACCION PROYECTO	FECHA LICITACION	FECHA ADJUDICACION	FECHA INICIO EJECUCION	FECHA FINALIZACION	FECHA PARALIZACION	PLAZO EJECUCION	ESTADO ACTUAL	LONGITUD	LATITUD
INV0000852	AYTO	Servicio de Parques y Jardines	OBRAS DE REPOSICIÓN Y PLANTACIÓN DE NUEVO ARBOLADO EN LA CALLE JESUS REVUELTA		JARDITANIA SL -		23760,77				753X/2015								31-DEC-15			Finalización		
INV0000875	AYTO		SOLICITUD DE INICIO DE PROCEDIMIENTO DE ENFROPION EN RELACION CON LA FINCA "EL BALAGÓN".					51163,55			018787/2012							30-OCT-15				Ejecución		
INV0000877	AYTO		ASISTENCIA TECNICA PARA CALCULO DE ESTRUCTURAS EN CERRAMIENTO PARCIAL DE CUBIERTAS PARA LOS C.P. CASTIELL O E.E.Y BEGOÑA					1210			018891/2013					25-APR-16						Licitación		
INV0000885	AYTO		TRATAMIENTO MEDIOAMBIENTAL DE LA PARCELA DEL APARCAMIENTO DE LA AYDA. DE PORTUGAL		EXCAVACIONES ALLENDE Y JARDINOR SL -		32492,85				021123/2014								10-APR-15			Finalización		
INV0000887	AYTO		REFORMA DE LA INSTALACION ELÉCTRICA EN EL CAMPO DE FÚTBOL DE LLOREDA - TREMAÑES		GOYASTURSA -		45500				021373/2015								11-MAY-16			Finalización		
INV0000888	AYTO		REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS EN CAMINOS DE LAS PARROQUIAS DE L'ABADIA CENERO, PORCEYO, RUEDES Y LA PEDRERA		ALVARGONZALEZ CONTRATASSA -		129810				021574/2014								28-APR-15			Finalización		
INV0000889	AYTO		MEJORAS EN EL PARQUE DE ISABEL LA CATÓLICA		GRUPORAGASA -		330734,77				021856/2014								10-APR-15			Finalización		
INV0000895	AYTO		SERVICIO DE ALQUILER DE MAQUINARIA DE OBRA CON CONDUCTOR PARA LAS OBRAS A REALIZAR CON MEDIOS MUNICIPALES POR EL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN/NIXÓN CON FOMENTO DE LA CALIDAD EN EL EMPLEO Y SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL		EXCADESL -						022346/2016								12-JUN-17			Finalización		
INV0000896	AYTO		SUMINISTRO E INSTALACION, POR EL SISTEMA DE LOTES, DE MOBILIARIO COMPACTO Y ESTANTES PARA EL NUEVO EDIFICIO DEL MUSEO DEL PUEBLO DE ASTURIAS		SEMINISTROS Y MANTENIMIENTOS INFORMATICOS SL - suministros técnicos de Galicia		125217,57				022554/2015								27-NOV-15			Finalización		



CODIGO	ENTIDAD	RESPONSABLE	OBJETO	DESCRIPCION	ADJUDICATARIO	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PRESUPUESTADO	IMPORTE ADJUDICACION	PRESUPUESTO LICITACION	IMPORTE MODIFICACION	NUMERO EXPEDIENTE	URL_POR TAL_CON TRATANTE	EJERCICIO PRESUPUESTARIO	FECHA APROBACION	FECHA REDACCION PROYECTO	FECHA LICITACION	FECHA ADJUDICACION	FECHA INICIO EJECUCION	FECHA FINALIZACION	FECHA PARALIZACION	PLAZO EJECUCION	ESTADO ACTUAL	LONGITUD	LATITUD
INV0000899	AYTO	Servicio de Parques y Jardines	SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA PARQUES Y JARDINES		FUNDUCTIL TARRAGAS SL -		21890				023448/2015								31-DEC-15			Finalización		
INV0000900	AYTO		PLAN DE RENOVACION DE PAVIMENTOS EN VARIOS CAMINOS DE LAS PARROQUIAS DE CABUEÑES Y DEVA		ALVARGO NZALEZ CONTRAS SA -		82720				023816/2014								31-DEC-15			Finalización		
INV0000901	AYTO		PLAN DE REPOSICION DE PAVIMENTOS EN LA CARRETERA DE VERIÑA A SAN ANDRÉS, DESDE LAS 19 HASTA "LA ZALIA" (VERIÑA-POAGO-FRESNO)		CONTRATAS IGLESIAS SA -		187358.91				023928/2014								19-MAY-17			Finalización		
INV0000907	AYTO		SUMINISTRO E INSTALACION DE PROYECTORES LED PARA EL MUSEO DE LAS TERMAS ROMANAS DE GIJÓN		ELECTRICIDAD LLANO SL -		24927.99				025012/2012								30-DEC-15			Finalización	-5.66125231	43.54537156
INV0000667	AYTO		SUMINISTRO DE MATERIAS DE FERRETERIA PARA LAS OBRAS Y REPARACIONES A REALIZAR CON MEDIOS MUNICIPALES POR EL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN/NIXÓN				1022.28				038196/2012								11-DEC-15			Finalización		
INV0000668	AYTO		ADQUISICION DE UNA AUTOESCALERA AUTOMÁTICA ARTICULADA DE 32 METROS				713234.5				038532/2014								06-SEP-16			Finalización		
INV0000675	AYTO	Servicio de Trafico y Regulación	INSTALACION DE AVISADORES ACUSTICOS - FASE VI		SOCHEDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELECTRICAS SA - SICE -		48427.7				2024E/2015								21-OCT-15			Finalización		
INV0000698	AYTO	Servicio de Parques y Jardines	CUBIERTA PISTA POLIDEPORTIVA LA DEHESA. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	OBRA DE REFORMA DE LA SALA DE BOMBAS DEL PARQUE DE CALIXTO RATO	MENENDE Z'ALMEIDA JUAN LUIS - ALMEIDA ALBANILERIA Y CONSTRUCCIONES SL	K40/171006/2300	25940.41	17252.6	31387.9		214547/2017	<a href="https://community.vort.al.biz/PROD/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&amp;Page=login&amp;AuthorityVat=P3302400A">https://community.vort.al.biz/PROD/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&amp;Page=login&amp;AuthorityVat=P3302400A</a>		28-JUL-17	22-SEP-17	26-JUN-17					15 DÍAS	Licitación	-5.70300246	43.5398766
INV0000714	AYTO		PROYECTO DE COMPENSACION DEL SECTOR UZ-1 HOYA DE CASARES.				96629.71				010811/2009								11-DEC-15			Finalización		
INV0000760	AYTO	Servicio de Contratación y Compras	Suministro de 40 sillas giratorias de puesto de trabajo	SUMINISTRO DE 40 SILLAS GIRATORIAS DE PUESTO DE TRABAJO	DIVISIONES MODULARES SL -	K40/933106/2500	7600	6698.56	9196		30185Z/2017	<a href="https://community.vort.al.biz/PROD/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&amp;Page=login&amp;AuthorityVat=P3302400A">https://community.vort.al.biz/PROD/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&amp;Page=login&amp;AuthorityVat=P3302400A</a>		29-SEP-17	23-OCT-17	17-NOV-17	14-DEC-17	15-DEC-17	26-DEC-17		UN MES	Finalización	-5.67018502	43.48927361
INV0000761	AYTO	Servicio de Contratación y Compras	SUMINISTRO DE 75 SILLAS DE PUESTO DE TRABAJO		MUEBLES SVL SL -		12469.05				3031V/2015													



CODIGO	ENTIDAD	RESPONSA BLE	OBJETO	DESCRIPC ION	ADJUDICA TARIO	APLICACI ON PRESU PUESTARI A	IMPORTE PRES UPUESTADO	IMPORTE_ADJUDICACION	PRESUPUESTO_LICITACION	IMPORTE_MODIFICACION	NUMERO_EXPEDIENTE	URL_POR TAL_CON TRATANT E	EJERCICIO PRE SUPUESTARIO	FECHA_APROBACION	FECHA_R EDACCIO N_PROVE CTO	FECHA_LICITACION	FECHA_ADJUDICACION	FECHA_INICIO_EJECUCION	FECHA_FINALIZACION	FECHA_PARALIZACION	PLAZO EJ ECUCION	ESTADO_ACTUAL	LONGITUD	LATITUD
INV0000767	AYTO		SUMINISTRO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE 26 TERMINALES DE COMUNICACIONES COMPLETOS Y ACCESORIOS PARA EL EQUIPO DE VIGILANCIA Y SALVAMENTO DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN	KEYTRON ELECTRONICA SA -				16640,05			3122Q/2015											Finalización		
INV0000775	AYTO	Servicio de Presupuestos y Control Centros Gestore	PATIOS COLEGIOS ENSEÑANZA PRIMARIA Y EDUCACION ESPECIAL	EJECUCION DE ESTRUCTURA Y CUBRIMIENTO PARCIAL DE LOS PATIOS DE LA E.L. DE NUEVOROCES	AYTO GIJON -	125/3230162500	12517,45		15146,11		33599r/2017	https://community.sortal.biz/PROPublic/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&Page=login&AuthorityVat=P3302400A		15-MAR-18	15-MAR-18	15-MAR-18	15-MAR-18	15-MAR-18	15-MAR-18		1 MES Y MEDIO	Finalización	-5.66891304	43.512469
INV0000789	AYTO	Servicio de Parques y Jardines	Accesibilidad en el jardín de Quinta La Vega	Obras de accesibilidad en el jardín de Quinta La Vega	UTE INFRAESTRUCTURAS GIJON -	K40/1710061910	20349,66	12303,16	24623,39		35790F/2017			06-NOV-17	08-NOV-17	28-NOV-17	15-DEC-17	16-DEC-17			45 DIAS	Finalización	-5.70152273	43.54691578
INV0000805	AYTO	Servicio de Sistemas de Información	ADQUISICION DE LICENCIAS DE SOFTWARE DE USUARIO PARA ADOBE Y PHOTOSHOP		AYELEN SOLUTION S.L. -			2611,78			3948Z/2015											Finalización		
INV0000826	AYTO	Servicio de Sistemas de Información	ACTUALIZACION DE LICENCIAS PRESTO, CON INSTALACION Y BOLSA DE 10 HORAS		DISPAL ASTURSA -			7016,94			580u/2015											Finalización		
INV0000830	AYTO	Servicio de Policía Local	SUMINISTRO DE UN CINEMÓMETRO LASER COMPACTO PARA CONTROL DE VELOCIDAD	SUMINISTRO DE UN CINEMÓMETRO LASER COMPACTO PARA CONTROL DE VELOCIDAD	TRADESE GUR -	E14/1320062300	21659	21659	21659		6149W/2016	https://community.sortal.biz/PROPublic/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&Page=login&AuthorityVat=P3302400A		20-SEP-16	07-OCT-16	14-JUL-16	27-DEC-16	28-DEC-16			15 DIAS	Finalización		
INV0000846	AYTO	Servicio de Parques y Jardines	SUMINISTRO DE ARBOLADO PARA PARQUES Y JARDINES PARA LAS OBRAS DEL PLAN DE EMPLEO 2016	MINISTRO DE ARBOLADO PARA PARQUES Y JARDINES PARA LAS OBRAS DEL PLAN DE EMPLEO 2016	RODRIGUEZ GARCIA, MARCOS -	K42/1710061910	8488,15	8488,15	8488,15		7110C/2016	https://community.sortal.biz/PROPublic/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&Page=login&AuthorityVat=P3302400A		05-OCT-16	03-APR-16	04-APR-16	04-APR-16	05-APR-16			15 DIAS	Finalización		
INV0000861	AYTO	Servicio de Arquitecturas y Mantenimiento	REFORMA DEL CUADRO GENERAL DE PROTECCION LOCALIZADO EN EL CENTRO DE TRANSFORMACION PROPIO DEL PARQUE CIENTIFICO Y TECNOLÓGICO DE GIJÓN		ALMEIDA ALBAÑILERIA Y CONSTRUCCIONES S.L. -			9055,88			855C/2015											Finalización		
INV0000862	AYTO	Servicio de Relaciones Ciudadanas	ADQUISICION 3 DISPLAYS PARA LOS CENTROS MUNICIPALES (El Llano, L'Arena y Gijón Sur)		Q-MATIC SISTEMAS SA -			3100,02			864Y/2015											Finalización		
INV0000869	AYTO	Servicio de Sistemas de Información	ADQUISICION DE 3 PROYECTORES	ADQUISICION DE 3 PROYECTORES	OFIMEDIA DEL NORTE S.L. -	A209200462600	1900	1548,8	1900		9430V/2016	https://community.sortal.biz/PROPublic/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&Page=login&AuthorityVat=P3302400A		03-NOV-16	10-NOV-16	30-NOV-16	01-DEC-16	02-DEC-16			15 DIAS	Finalización		



CODIGO	ENTIDAD	RESPONSA BLE	OBJETO	DESCRIPC ION	ADJUDICA TARIO	APLICACI ON_PRESU PUESTARI A	IMPORTE_PRES UPUESTADO	IMPORTE_ADJUDICACION	PRESUPUESTO_LICITACION	IMPORTE_MODIFICACION	NUMERO_EXPEDIENTE	URL_POR TAL_CON TRATANT E	EJERCICIO PRE SUPUESTARIO	FECHA_APROBACION	FECHA_R EDACCIO N_PROVE CTO	FECHA_LICITACION	FECHA_ADJUDICACION	FECHA_INICIO_EJECUCION	FECHA_FINALIZACION	FECHA_PARALIZACION	PLAZO EJ ECUCION	ESTADO_ACTUAL	LONGITUD	LATITUD
INV000870	AYTO		MEJORAS EN LAS INSTALACIONES MUNICIPALES DE PACHÍN DE MELAS, ACTUALMENTE CEDIDAS EN USO A ADANSI		ASIGNIA INFRAESTRUCTURAS SA -		46585				997R/2015								20-NOV-15			Finalización		
INV000883	AYTO		SERVICIO PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO CENTRO TECNOLÓGICO Y LA DIRECCIÓN DE LAS MISMAS, JUNTO CON LA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE EJECUCIÓN		LUMO ARQUITECTOS SLP -		17600				020588/2016								23-JUN-17			Finalización		
INV000884	AYTO		SUSTITUCIÓN DE COLUMNAS AFECTADAS POR CORROSIÓN EN EL ENTORNO URBANO DE GIJÓN/NIXÓN		GOYASTURSA -		47400				02939/2014								01-JUN-15			Finalización		
INV000886	AYTO		CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA SEDE DE ASOCIACIÓN DE VECINOS EN JOVE/XOVE		CONSTRUCCIONES MARTINEZ MONASTERIO SL -		146654.86				021291/2014								30-JUL-15			Finalización		
INV000894	AYTO		PAVIMENTACIÓN DE LOS CAMINOS DEL FARO Y DE LA VOCERIA EN LA PARROQUIA DE DEVA		EXCAVACIONES ALLENDE Y JARDINOR SL -		48455.6				021156/2013								23-FEB-15			Finalización		
INV000908	AYTO		REFORMAS Y NUEVAS INSTALACIONES ELECTRICAS EN VARIOS COLEGIOS DE GIJÓN		ELECTRICIDAD LLANO SL -		47048.26				025931/2014								18-MAY-15			Finalización		
INV000914	AYTO	Servicio de Licencias y Disciplina	Coordinación de seguridad y salud de varias obras de la zona urbana	ASISTENCIA TÉCNICA PARA COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD DE VARIAS OBRAS DE LA ZONA URBANA	-		1437.04	4500			2115B/2017	https://community.ort.albiz/PRODPublic/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&Page=login&AuthenticityVat=P3302400A			30-JAN-17	30-JAN-17	02-JUN-17	16-JUN-17	20-JUN-17	26-JUN-17		Finalización	-5.68995102	43.53902524
INV000916	AYTO	Servicio de Licencias y Disciplina	Remodelación de la calle Marques de San Esteban	REMODELACIÓN DE LA CALLE MARQUES DE SAN ESTEBAN, EN BASE A CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL (GADA, 003625/2016)	SOLARVE GAS, RICARDO - VODAFONE ESPAÑA SAU	K40/1532061904	801123.45	969359.37			16283G/2017				08-JUN-17	08-JUN-17	10-AUG-17				Licitación	-5.66831544	43.54231864	
INV000722	AYTO	Servicio de Parques y Jardines	EQUIPAMIENTO PARQUE URBANO PARA PERSONAS MAYORES POBLADO NUEVA, PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDILLA EN EL PARQUE DE TREMAÑES, POBLADO DE INYESA, GIJÓN/NIXÓN	TINASTUR SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA -	K40/1710061910	2028.95	2392.17	2455.02		23477E/2017	https://community.ort.albiz/PRODPublic/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&Page=login&AuthenticityVat=P3302400A			11-AUG-17	20-SEP-17	25-SEP-17	06-OCT-17	07-OCT-17	23-OCT-17	1 mes	Finalización	-5.70799852	43.52678068



CODIGO	ENTIDAD	RESPONSABLE	OBJETO	DESCRIPCION	ADJUDICATARIO	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PRESUPUESTADO	IMPORTE ADJUDICACION	PRESUPUESTO_LICITACION	IMPORTE MODIFICACION	NUMERO EXPEDIENTE	URL_POR TAL_CON TRATANTE	EJERCICIO PRE SUPUESTARIO	FECHA_APROBACION	FECHA_R EDACCION_PROYE CTO	FECHA_LICITACION	FECHA_ADJUDICACION	FECHA_INICIO_EJECUCION	FECHA_FINALIZACION	FECHA_PARALIZACION	PLAZO EJECUCION	ESTADO_ACTUAL	LONGITUD	LATITUD
INV0000798	AYTO	Servicio de Presupuesto y Control Centros Gestore	inversión en instalaciones eléctricas enseñanza primaria y educación especial	LICITACIÓN PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA DE REDACCIÓN DE PROYECTO DE LOS PROYECTOS ESPECÍFICOS DE INSTALACIONES: INSTALACIONES TÉRMICAS Y DE VENTILACIÓN, INSTALACIONES DE GAS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA TENSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, ETC EN LA ESCUELA I	RUNITEK INGENIEROS S.L.P.	125/3210063200	14000	5199	16940		36864T/2017	https://community.vortal.biz/PRO/DPublic/Te/ndering/Contract/Notice/Management/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&Page=login&AuthorityVat=P3302400A		22-NOV-17	01-DEC-17	07-DEC-17	07-DEC-17	08-DEC-17			25 DIAS	Ejecución	-5.66013162	43.53993321
INV0000684	AYTO	Servicio de Licencias y Disciplina	PAVIMENTACION DE CAMINOS CON ACCESO A VIVIENDA ZONA RURAL	ENSANCH E Y PAVIMENTACION DE CAMINOS CON ACCESOS A VIVIENDA EN LA PARROQUIA DE CABUEÑES DE GIJÓN/XIXÓN	FUENTE DE LA "RODRIGUEZ ALE XANDRA - SERVICIO DE PUBLICACIONES, ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS Y DOCUMENTACION	K40/4540061903	496995.53		601364.59		20796D/2017	https://sedelectronica.gijon.es/contrataciones/show/4630-ensanche-y-pavimentacion-de-caminos-con-accesos-a-viviendas-en-la-parroquia-de-cabuenes-de-gijon-xixon		19-SEP-17	19-SEP-17	10-NOV-17					3 MESES Y 15 DIAS	Licitación	-5.60207147	43.52306696
INV0000682	AYTO	Servicio de Contratación y Compras	REHABILITACION INTEGRAL ANTIGUA ESCUELA DE COMERCIO ANUALIDAD 2017 Y LIQUIDACION	SUMINISTRO E INSTALACION, POR EL SISTEMA DE LOTES, DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS PARA EL EDIFICIO "ANTIGUA ESCUELA DE COMERCIO DE GIJÓN/XIXÓN"	CLARIN LIBRERIA Y PAPELERIA S.L. EQUIPAMIENTO INTEGRAL CODI S.L. SUMINISTRO TECNICOS DE GALICIA S.L.	K40-9331062500	2088975	154038.55	252859.75		20716K/2017	https://sedelectronica.gijon.es/contrataciones/show/4621-suministro-e-instalacion-del-sistema-de-lotes-de-mobiliario-y-accesorios-para-el-edificio-antigua-escuela-de-comercio-de-gijon-xixon		27-DEC-17	27-DEC-17	27-DEC-17	28-DEC-17	29-DEC-17			24 MESES	Ejecución	-5.66198618	43.54079657
INV0000780	AYTO	Servicio de Presupuesto y Control Centros Gestore	Museo Ferrocarril	OBRAS PARA TRAZAR VÍAS PARA CONSERVACION DE PIEZAS DEL MUSEO DEL FERROCARRIL DE ASTURIAS EN GIJÓN	AYUNTAMIENTO DE GIJÓN	125/3340063200	14042.24		16991.11		34356E/2017	https://community.vortal.biz/PRO/DPublic/Te/ndering/Contract/Notice/Management/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&Page=login&AuthorityVat=P3302400A		24-OCT-17	16-NOV-17	23-NOV-17					45 DIAS	Licitación	-5.67427047	43.54048966
INV0000791	AYTO	Servicio de Sistemas de Información	Adquisición de material de respaldo para el Servicio de Sistemas de Información	ADQUISICION DE 20 CENTAS DE BACKUP	DISPAL ASTUR SA	A20/9200462600	2000	1801.69	2420		36071N/2017	https://community.vortal.biz/PRO/DPublic/Te/ndering/Contract/Notice/Management/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&Page=login&AuthorityVat=P3302400A		08-NOV-17	15-NOV-17	21-NOV-17	14-DEC-17	15-DEC-17	18-DEC-17		1 SEMANA	Finalización	-5.66266774	43.54522653
INV0000732	AYTO	Servicio de Parques y Jardines	Reforma del equipamiento y mobiliario del Parque Fluvial de Viesques	REFORMA DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE FLUVIAL DE VIESQUES, GIJÓN / XIXÓN	GONZALEZ BUENO, ALBERTO	K40/1710060908	32523.23	22208.76	39353.11		24296J/2017	https://community.vortal.biz/PRO/DPublic/Te/ndering/Contract/Notice/Management/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&Page=login&AuthorityVat=P3302400A		09-AUG-17	04-SEP-17	06-SEP-17	06-SEP-17	07-SEP-17	27-DEC-17		2 MESES	Finalización	-5.64552474	43.52518692
INV0000822	AYTO	Servicio de Licencias y Disciplina	ENSANCH E Y PAVIMENTACION DE LOS CAMINOS DE LOS MOLINOS Y DEL TORAL EN LA PARROQUIA DE LAVANDERA	ENSANCH E Y PAVIMENTACION DE LOS CAMINOS DE LOS MOLINOS Y DEL TORAL EN LA PARROQUIA DE LAVANDERA	CONTRASTAS IGLESIAS SA	K40/4540061903	132403.15	70981.32	132403.15		5389R/2016	https://sedelectronica.gijon.es/contrataciones/show/4436-ensanche-y-pavimentacion-de-los-caminos-de-los-molinos-y-del-toral-en-la-parroquia-de-lavandera		07-NOV-16	17-NOV-16	24-NOV-16	30-DEC-16	31-DEC-16	15-DEC-17		3 MESES	Finalización		





CODIGO	ENTIDAD	RESPONSABLE	OBJETO	DESCRIPCION	ADJUDICATARIO	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PRESUPUESTADO	IMPORTE ADJUDICACION	PRESUPUESTO_LICITACION	IMPORTE MODIFICACION	NUMERO EXPEDIENTE	URL PORTAL CONTRATANTE	EJERCICIO PRESUPUESTARIO	FECHA APROBACION	FECHA REDACCION PROYECTO	FECHA LICITACION	FECHA ADJUDICACION	FECHA INICIO EJECUCION	FECHA FINALIZACION	FECHA PARALIZACION	PLAZO EJECUCION	ESTADO ACTUAL	LONGITUD	LATITUD
INV0000636	AYTO	Servicio de Arquitectura y Mantenimiento	SUMINISTRO DE TRES SILLAS DE RUEDAS PARA PISCINAS DESTINADAS A LAS PISCINAS MUNICIPALES	SUMINISTRO DE TRES SILLAS DE RUEDAS PARA PISCINAS DESTINADAS A LAS PISCINAS MUNICIPALES	POLIORTOS SL -	J26/341006/2300	2910	2446.62	2910		1853F/2016	https://comunidad.vort.al.biz/PRO/DPublic/Te/ndering/Contract/Notice/Management/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&Page=login&AuthorityVat=P3302400A		23-AUG-16	05-OCT-16	13-OCT-16	13-OCT-16	14-OCT-16	31-DEC-16		15 DIAS	Finalización		
INV0000750	AYTO	Servicio de Presupuesto y Control Centros Gestore	HONORARIOS DEL SERVICIO DE ARQUITECTURA PARA LA REDACCION Y DIRECCION PARCIAL DEL PROYECTO COMPLEMENTARIO DE REHABILITACION DEL EDIFICIO ANTIGUA ESCUELA COMERCIO	HONORARIOS DEL SERVICIO DE ARQUITECTURA PARA LA REDACCION Y DIRECCION PARCIAL DEL PROYECTO COMPLEMENTARIO DE REHABILITACION DEL EDIFICIO ANTIGUA ESCUELA COMERCIO	RUIZ-FERNANDEZ RAMON -	K42/933106/3200	3710.25	3710.25	3710.25		2902K/2016	https://comunidad.vort.al.biz/PRO/DPublic/Te/ndering/Contract/Notice/Management/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&Page=login&AuthorityVat=P3302400A		04-JUL-16	11-OCT-16	27-DEC-16	27-DEC-16	27-DEC-16	27-DEC-16		4 MESES	Finalización		
INV0000085	AYTO	Servicio de Parques y Jardines	Suministro y colocación de juegos infantiles en distintas zonas de la ciudad	SUMINISTRO E INSTALACION, POR EL SISTEMA DE LOTES, DE JUEGOS INFANTILES EN VARIAS ZONAS DE LA CIUDAD	NOVATILU SLU -	K42/171006/09.08	315000	179338.85	315000		4981F/2016	https://sedelectronica.gijon.es/rom/4627/contrataciones/show/4425-suministro-e-instalacion-por-el-sistema-de-lotes-de-juegos-infantiles-en-varias-zonas-de-la-ciudad		30-AUG-16	14-SEP-16	10-NOV-16	13-FEB-17	14-FEB-17	24-MAY-17		1 MES	Finalización	-5.70595568	43.53839267
INV0000835	AYTO	Servicio de Presupuesto y Control Centros Gestore	REPARACION DE MAMPARAS EXISTENTES Y FABRICACION DE UNA NUEVA PARA EL CENTRO SOCIAL DE TREMAÑES	REPARACION DE MAMPARAS EXISTENTES Y FABRICACION DE UNA NUEVA PARA EL CENTRO SOCIAL DE TREMAÑES	CARPINTERIA EBANISTERIA ENOLCB -	G23/231006/3200	2565.2	2565.2	2565.2		6335G/2016	https://comunidad.vort.al.biz/PRO/DPublic/Te/ndering/Contract/Notice/Management/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&Page=login&AuthorityVat=P3302400A		23-SEP-16	23-SEP-16	23-SEP-16					15 DIAS	Licitación		
INV0000845	AYTO	Servicio de Presupuesto y Control Centros Gestore	SUMINISTRO DE MAQUINAS CARDIOVASCULARES Y DE MUSCULACION PARA LOS GIMNASIOS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL PATRONATO MUNICIPAL DE GILÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LOS ELEMENTOS SUMINISTRADOS	SUMINISTRO DE MAQUINAS CARDIOVASCULARES Y DE MUSCULACION PARA LOS GIMNASIOS DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL PATRONATO MUNICIPAL DE GILÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LOS ELEMENTOS SUMINISTRADOS	EXERCYLE SL -	J26/342006/2300	133519	104977.66	133519		6843Y/2016	https://sedelectronica.gijon.es/rom/6560/contrataciones/show/4571-suministro-de-maquinas-cardiovasculares-y-de-musculacion-para-las-gimnasios-de-las-instalaciones-deportivas-del-patronato-deportivo-municipal-de-gijon-		04-MAY-16	04-MAY-16	19-DEC-17	19-DEC-17	20-DEC-17	26-DEC-17		20 DIAS	Finalización		
INV0000921	AYTO	Servicio de Parques y Jardines	Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje para planes de empleo	SUMINISTRO DE ADOQUIN CERAMICO PARA LAS OBRAS DEL PLAN DE EMPLEO 2017-2018	JOVE MATERIALES DE CONSTRUCCION SL - JOMASA -	K40/171006/1910	9156	4807.57	11078.76		36255N/2017	https://comunidad.vort.al.biz/PRO/DPublic/Te/ndering/Contract/Notice/Management/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&Page=login&AuthorityVat=P3302400A	2018	15-NOV-17	27-NOV-17	30-NOV-17	14-DEC-17	15-DEC-17	26-DEC-17		20 DIAS	Finalización	-5.64230327	43.53762872
INV0000683	AYTO	Servicio de Licencias y Disciplina	ASFALTADOS CAMINOS FOMBICA, CASARES, ARROYO Y EL FERRERU EN LA PEDRERA DE GILÓN/XIXÓN	ENSANCHAY PAVIMENTACION DE LOS CAMINOS DE LA FOMBICA, CASARES, ARROYO Y EL FERRERU EN LA PEDRERA DE GILÓN/XIXÓN	DESARROLLOS Y METAS SL - INGENIEROS SL -	K40/454006/1903	243796.14		294933.33		20789W/2017	https://sedelectronica.gijon.es/rom/6560/contrataciones/show/4658-ensanche-y-pavimentacion-de-las-caminos-de-la-fombica-casares-arroyo-y-el-ferreru-en-la-pedreira-del-concejo-de-gijon-xixon		09-OCT-17	09-OCT-17	29-DEC-17					3 MESES	Licitación	-5.70018275	43.49218011



CODIGO	ENTIDAD	RESPONSABLE	OBJETO	DESCRIPCION	ADJUDICATARIO	APLICACION_PRESUPUESTARIA	IMPORTE_PRESUPUESTADO	IMPORTE_ADJUDICACION	PRESUPUESTO_LICITACION	IMPORTE_MODIFICACION	NUMERO_EXPEDIENTE	URL_POR_TAL_CONTRATANTE	EJERCICIO_PRESUPUESTARIO	FECHA_APROBACION	FECHA_REALIZACION	FECHA_LICITACION	FECHA_ADJUDICACION	FECHA_INICIO_EJECUCION	FECHA_FINALIZACION	FECHA_PARALIZACION	PLAZO_EJECUCION	ESTADO_ACTUAL	LONGITUD	LATITUD			
INV000435	AYTO	Servicio de Obras Públicas	Renovación accesos barrio de Pescadores. Distrito Oeste. Financiado con patrimonio municipal del suelo	ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN EL GRUPO "VIRGEN DE LA SOLEDAD" (PESCADORES)	HIDROCANALIZACION ELECTRICIDAD SA - España empresa municipal de gijón sa	K4015320.619.04	81290.58		98361.6		17599D/2017	http://www.gijon.es/contratacion/ow/4608-actuaciones-para-la-mejora-de-accesibilidad-en-el-grupo-virgen-de-la-soledad-pescadores-de-gijon-saxon		19-JUL-17	21-JUL-17	15-SEP-17						2 meses	Licitación	-5.70275798	43.5394157		
INV000785	AYTO	Servicio de Parques y Jardines	PLAZA ENTRONQUE CIRUFO RENDUELES Y ECURDIA -DISTRITO CENTRO. FUENTES PARQUE FLUVIAL DISTRITO ESTE. ADECUACION DE ZONAS VERDES C/BALEAR ES Y C/ CATALUÑA ENTRE C/ RONCAL Y C/BALEAR ES.	OBRAS PLAN DE EMPLEO: PLAZA ENTRONQUE CALLES RUFU RENDUELES Y ECURDIA MEJORA ACCESIBILIDAD PARQUE DE ISABEL LA CATOLICA. ADECUACION ZONAS VERDES C/BALEAR ES Y C/ CATALUÑA ENTRE C/ RONCAL Y C/BALEAR ES.	FANDIÑO BUSTO DEL CLAUDO - MONTES+ VIGIL, VAN ESSA	K40171006.1910	91864.51	5028.67	111156.05		35099Y/2017			12-JAN-18	16-APR-18	16-APR-18	16-APR-18	16-APR-18					Ejecución	-5.64233836	43.5376316		
INV000554	AYTO	Servicio de Arquitectura y Mantenimiento	ADECUACION DE INSTALACIONES EN PLANTAS SUPERIORES DEL EDIFICIO TRINIDAD	Adecuación de instalaciones en plantas superiores del Edificio Trinidad	CONTROL ELECTRO MAGNETICO SL -		25000	19372.1			1007V/2017			16-APR-15								31-DEC-15			Finalización		
INV000665	AYTO	Servicio de Relaciones Ciudadanas	SUMINISTRO, INSTALACION Y CALIBRADO CONFORME A LAS EXIGENCIAS DE LA NORMA UNE-EN 60118-4:2016 DE SISTEMAS DE INDUCCION MAGNETICA COMPLETOS PARA PUNTOS DE INFORMACION EN MESAS O MOSTRADORES TIPO "ONE TO ONE" PARA LA ATENCION A PERSONAS USUARIAS DE BMP	SUMINISTRO, INSTALACION Y CALIBRADO CONFORME A LAS EXIGENCIAS DE LA NORMA UNE-EN 60118-4:2016 DE SISTEMAS DE INDUCCION MAGNETICA COMPLETOS PARA PUNTOS DE INFORMACION EN MESAS O MOSTRADORES TIPO "ONE TO ONE" PARA LA ATENCION A PERSONAS USUARIAS DE IMPLANTE	ILUNION SALUD SA -	K16/925006.2300	3729.25	4047.4	3729.25		14754C/2016	https://community.vortal.biz/PROD/PublicTendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&Page=login&AuthorityVat=P3302400A		01-AUG-17	03-AUG-17	10-AUG-17	02-NOV-17	03-NOV-17	24-NOV-17			2 MESES	Finalización				
INV000806	AYTO	Servicio de Arquitectura y Mantenimiento	MODIFICACION DEL TRAZADO DE LINEA DE ALTA TENSION EN EL POLIGONO DE LOS CAMPONES	MODIFICACION DEL TRAZADO DE LINEA DE ALTA TENSION EN EL POLIGONO DE LOS CAMPONES	HIDROCANALIZACION ELECTRICIDAD SA -	D51/433006.2200	9554.15	9554.15	9554.15		4179X/2016	https://community.vortal.biz/PROD/PublicTendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&Page=login&AuthorityVat=P3302400A		19-JUL-16	19-JUL-16	08-AUG-16	29-SEP-16	30-SEP-16	06-OCT-16			2 MESES	Finalización				
INV000825	AYTO	Servicio de Presupuesto y Control Gestore	EJECUCION DE VARIAS ACTUACIONES EN LAS CARPINTERIAS EXTERIORES DE LA ESCUELA INFANTIL DE NUEVO ROCES	EJECUCION DE VARIAS ACTUACIONES EN LAS CARPINTERIAS EXTERIORES DE LA ESCUELA INFANTIL DE NUEVO ROCES	OBRAS VIALES E INFRAESTRUCTURAS DEL NORTE SL -	I25/323016.3200	20154.91	14027.74	20154.91		5490X/2016	https://community.vortal.biz/PROD/PublicTendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&Page=login&AuthorityVat=P3302400A		23-SEP-16	19-OCT-16	04-OCT-16	30-DEC-16	31-DEC-16	29-JUN-17			1 MES Y MEDIO	Finalización				
INV000853	AYTO	Servicio de Arquitectura y Mantenimiento	OBRAS DE ACOMETIDA ELECTRICIDAD EN EL POLIGONO DE LOS CAMPONES	OBRAS DE ACOMETIDA ELECTRICIDAD EN EL POLIGONO DE LOS CAMPONES	HIDROCANALIZACION ELECTRICIDAD SA -	D51/433006.2200	4692.02	4692.02	4692.02		7547C/2016	https://community.vortal.biz/PROD/PublicTendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&Page=login&AuthorityVat=P3302400A		29-NOV-16	29-NOV-16	31-DEC-16	27-JAN-17	28-JAN-17	30-JAN-17			15 DIAS	Finalización				



CODIGO	ENTIDAD	RESPONSABLE	OBJETO	DESCRIPCION	ADJUDICATARIO	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PRESUPUESTADO	IMPORTE ADJUDICACION	PRESUPUESTO LICITACION	IMPORTE MODIFICACION	NUMERO EXPEDIENTE	URL PORTAL CONTRATANTE	EJERCICIO PRESUPUESTARIO	FECHA APROBACION	FECHA REDACCION PROYECTO	FECHA LICITACION	FECHA ADJUDICACION	FECHA INICIO EJECUCION	FECHA FINALIZACION	FECHA PARALIZACION	PLAZO EJECUCION	ESTADO ACTUAL	LONGITUD	LATITUD	
INV0000771	AYTO	Servicio de Presupuesto y Control Centros Gestore	CAMPO DE FUTBOL FEMENINO. PROYECTO 1 ANUALIDAD	ASISTENCIA TECNICA DE REDACCION DEL PROYECTO Y DIRECCION OBRAS DEL CALCULO DE CIMENTACION Y ESTRUCTURAS PROYECTO CAMPO DE FUTBOL FEMENINO PARQUE PERICONES	AYTO GIJON -	126/342006 2200	4500		5445		33209w/2017	https://comunidad.vort.al.biz/PROPublic/Te/ndering/Contract/Notice/Management/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&Page=login&AuthorityVat=P3302400A		16-OCT-17	14-NOV-17	30-NOV-17						15 DIAS NATURALES	Licitación	-5.65606	43.52614348
INV0000820	AYTO	Servicio de Presupuesto y Control Centros Gestore	Villa romana de Veranes	SERVICIO DE REDACCION DEL PROYECTO PARA LA EJECUCION MATERIAL DE LA LIMPIEZA Y CONSOLIDACION DE LAS ESTRUCTURAS EMERGENTES DEL YACIMIENTO ARQUEOLOGICO DE LA VILLA ROMANA DE VERANES	LOPEZ MARCOS MIGUEL -	125/334006 3200	3510	4247.1	4247.1		5281A/2017	https://comunidad.vort.al.biz/PROPublic/Te/ndering/Contract/Notice/Management/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&Page=login&AuthorityVat=P3302400A		22-FEB-17	10-MAY-17	04-JUL-17	04-JUL-17	05-JUL-17	06-NOV-17		4 MESES	Finalización	-5.75366516	43.48414709	
INV0000809	AYTO	Servicio de Presupuesto y Control Centros Gestore	VARIAS OBRAS JOVELLANOS	DESMONTAJE DE SUELO EN PATIO MUSEO CASA NATAL JOVELLANOS Y COLOCACION DE NUEVO	VIARIA 2014 SL -	125/334006 3200	4000	4008.63	4840		4331L/2017	https://comunidad.vort.al.biz/PROPublic/Te/ndering/Contract/Notice/Management/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&Page=login&AuthorityVat=P3302400A		14-FEB-17	07-MAR-17	15-MAR-17	18-MAR-17	19-MAR-17	24-MAY-17		15 DIAS	Finalización	-5.66255184	43.54594017	
INV0000762	AYTO	Servicio de Contratación y Compras	REHABILITACION INTEGRAL ANTIGUA ESCUELA DE COMERCIO ANUALIDAD 2017 Y LIQUIDACION	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ELEMENTOS DE SEÑALÉTICA PARA EL EDIFICIO DE LA ANTIGUA ESCUELA DE COMERCIO DE GIJÓN/NIXÓN	-	K40/933106 2500	10025		12130		30337M/2017	https://comunidad.vort.al.biz/PROPublic/Te/ndering/Contract/Notice/Management/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&Page=login&AuthorityVat=P3302400A		03-OCT-17	06-NOV-17	15-NOV-17					14 DIAS LABORALES	Licitación	-5.66199398	43.54079544	
INV0000747	AYTO	Servicio de Presupuesto y Control Centros Gestore	Mejoras en el Teatro Jovellanos	OBRAS DE SUSTITUCION DE LA IMPERMEABILIZACION DE LA MARQUINA DEL TEATRO JOVELLANOS, GIJÓN/NIXÓN	OBRAS VIALES E INFRAESTRUCTURAS DEL NORTE SL -	125/334006 3200	16948.72	3291.03	20507.95		28395H/2017	https://comunidad.vort.al.biz/PROPublic/Te/ndering/Contract/Notice/Management/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&Page=login&AuthorityVat=P3302400A		25-OCT-17	14-NOV-17	16-NOV-17	03-JAN-18	04-JAN-18			21 DIAS	Ejecución	-5.6611537	43.53924755	
INV0000640	AYTO	Servicio de Presupuesto y Control Centros Gestore	Proyecto de obras en la Bolera Reculta	PROYECTO DE OBRAS DE SUSTITUCION DE CUBIERTA Y PARAMENTOS EN LA BOLERA RECULTA	AYTO GIJON -	126/342006 2200	41320.32		49997.59		18650W/2017	https://comunidad.vort.al.biz/PROPublic/Te/ndering/Contract/Notice/Management/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&Page=login&AuthorityVat=P3302400A		23-JUN-17	24-JUL-17	07-AUG-17					2 MESES	Licitación	-5.60992739	43.51440214	
INV0000434	AYTO	Servicio de Licencias y Disciplina	Asfaltado camino de Bareza. Distrito Oeste	ASFALTO DEL CAMINO DE BAREZA (TREMANS) EN GIJÓN/NIXÓN	SERVICIO DE PUBLICACIONES, ARCHIVOS, ADMINIS. Y DOCUMENTACION -	K40 15320.619.0 4	106996.68		236462.66		17602N/2017	https://sedelectronica.gijon.es/contrataciones/bo/4631-asfaltado-del-camino-de-bareza-tremans-en-gijon-nixon		21-SEP-17	31-OCT-17	10-NOV-17					2 MESES	Licitación	-5.7110131	43.51474776	
INV0000498	AYTO	Servicio de Obras Públicas	Asfaltado u hormigonado Antiguo Camín Real. Distrito Rural	ASFALTO DEL ANTIGUO CAMIN REAL EN LA PARRQUIA DE PUAO (GIJÓN/NIXÓN)	ALVARGO NZALEZ CONTRATAS SA -	K40 45400.619.0 3	16062.5		19435.63		17512Z/2017	https://comunidad.vort.al.biz/PROPublic/Te/ndering/Contract/Notice/Management/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&Page=login&AuthorityVat=P3302400A		25-JUL-17	07-AUG-17	16-AUG-17	23-NOV-17	24-NOV-17		1 MES	Ejecución	-5.72994129	43.53670458		



CODIGO	ENTIDAD	RESPONSA BLE	OBJETO	DESCRIPC ION	ADJUDICA TARIO	APLICACI ON PRESU PUESTARI A	IMPORTE PRES UPUESTADO	IMPORTE ADJUDICACION	PRESUPUESTO_LICITACION	IMPORTE MODIFICACION	NUMERO EXPEDIENTE	URL POR TAL CON TRATANT E	EJERCICIO PRE SUPUESTARIO	FECHA APROBACION	FECHA R EDACCIO N PROVE CTO	FECHA LICITACION	FECHA ADJUDICACION	FECHA_INICIO_EJECUCION	FECHA_FINALIZACION	FECHA_PARALIZACION	PLAZO EJ ECUCION	ESTADO_ACTUAL	LONGITUD	LATITUD	
INV000557	AYTO	Servicio de Presupuesto y Control Centros Gestore	Reforma integral de asos en varios colegios de la ciudad	REFORMA INTEGRAL DE ASEOS EN COLEGIOS ATALLA, MONTIANA, MONTEVIL, TORNER, JACINTO BENAVENTE, LOS CAMPOS, NOEGA, NICAÑOR PIÑOLE, ANTONIO MACHADO, ELISBURU, GLORIA FUERTES, EL LLANO Y LAVIADA	AYTO GIJON - SERVICIO DE PUBLICACIONES, ARCHIVOS ADMINIS. Y DOCUMENTACION OCA CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SA CONTRAD ESA SL	K40/933106/3200	301568.29		364897.63		10457C/2017	https://sedelectronica.gijon.es/contratacion/sbo/w/6641-reforma-integral-de-asesos-en-colegios-atalla-montiana-montevil-torner-jacinto-benavente-los-campos-noega-nicanor-pinole-antonio-machado-elisburu-gloria-fuertes-ellano-y-laviada		11-SEP-17	11-SEP-17	05-DEC-17						45 DIAS	Licitación	-5.67028851	43.52977276
INV000748	AYTO	Servicio de Licencias y Disciplina	CUBIERTA POLIDEPORTIVA LA DEHESA, PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	REMODELACION Y RENOVACION DE REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANAMIENTO EN LA CALLE RIO DE ORO CON CRITERIO DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN Y LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS, S.A.	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE GIJON (EMASA) - SERVICIO DE PUBLICACIONES, ARCHIVOS ADMINIS Y DOCUMENTACION	K40/153206/1904	749898.96		749898.96		28621Z/2017	https://sedelectronica.gijon.es/contratacion/sbo/w/6657-remodelacion-y-renovacion-de-redes-de-abastecimiento-en-la-calle-rio-de-oro-con-criterio-de-accesibilidad-universal-del-ayuntamiento-de-gijon-y-la-emp		07-SEP-17	21-NOV-17	29-DEC-17						6 meses	Licitación	-5.66332564	43.52918577
INV000580	AYTO	Servicio de Parques y Jardines	COLOCACION DE PAVIMENTO DE SEGURIDAD EN EL ENTORNO DE LA AVV JOVE/XOVE DENTRO DE LAS OBRAS DEL PLAN DE EMPLEO 2016	COLOCACION DE PAVIMENTO DE SEGURIDAD EN EL ENTORNO DE LA AVV JOVE/XOVE DENTRO DE LAS OBRAS DEL PLAN DE EMPLEO 2016	GALITEC DESARROLLOS TECNOLOGICOS SL	K42/171006/1910	8375.22	8107	8375.22		12323G/2016	https://comunidad.vort.al/biz/PRODPublic/Tendering/Contract/NoticeManagement/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&Page=login&AuthorityVat=P3302400A		21-NOV-16	02-DEC-16	13-DEC-16	27-DEC-16	28-DEC-16	31-DEC-16		1 SEMANA	Finalización			
INV000618	AYTO	Servicio de comunicación y nuevos proyectos	ADQUISICION 2 IMPRESORAS EVOLIS PRIMACY	ADQUISICION 2 IMPRESORAS EVOLIS PRIMACY	COMERCIAL MANUEL URONES SL	A20/920046/2600	2400	2347.4	2400		14000W/2016	https://comunidad.vort.al/biz/PRODPublic/Tendering/Contract/NoticeManagement/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&Page=login&AuthorityVat=P3302400A		28-NOV-16	09-DEC-16	22-DEC-16	22-DEC-16	23-DEC-16	31-DEC-16		15 DIAS	Finalización			
INV000575	AYTO	Servicio de Presupuesto y Control Centros Gestore	MEDIDAS CORRECTIVAS Y LEGALIZACION INSTALACION ELECTRIC A DE BOLER A DE LA CAMOCHA	MEDIDAS CORRECTIVAS Y LEGALIZACION INSTALACION ELECTRIC A DE BOLER A DE LA CAMOCHA	PROINLEC NORTE SL	J26/341006/2200	10890	4658.5	10890		14401N/2016	https://comunidad.vort.al/biz/PRODPublic/Tendering/Contract/NoticeManagement/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&Page=login&AuthorityVat=P3302400A		09-DEC-16	12-DEC-16	13-DEC-16	30-DEC-16	31-DEC-16	31-DEC-16		1 MES	Finalización			
INV000819	AYTO	Servicio de Presupuesto y Control Centros Gestore	Museo Campa Torres	REDACCION DEL PROYECTO ARQUEOLOGICO NECESARIO PARA LA ACTUALIZACION DEL CONOCIMIENTO ARQUEOLOGICO DEL CASTRO DE LA CAMPA DE TORRES	CONSEJO SUPERIOR INVESTIGACIONES CIENTIFICAS	I25/334006/3200	3866.94	4800	4800		5277E/2017	https://comunidad.vort.al/biz/PRODPublic/Tendering/Contract/NoticeManagement/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&Page=login&AuthorityVat=P3302400A		22-FEB-17	22-FEB-17	18-MAY-17	18-MAY-17	19-MAY-17	07-DEC-17			Finalización	-5.70401189	43.56920789	
INV000919	AYTO	Servicio de Licencias y Disciplina	Ejecución de nueva acera en la Carretera del Obispo	Ejecución de nueva acera en la Carretera del Obispo	-	K40/153206/1904	51124.64		64878.98		38672Z/2017										1 MES		-5.67111517	43.51470185	



CODIGO	ENTIDAD	RESPONSABLE	OBJETO	DESCRIPCION	ADJUDICATARIO	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PRESUPUESTADO	IMPORTE ADJUDICACION	PRESUPUESTO LICITACION	IMPORTE MODIFICACION	NUMERO EXPEDIENTE	URL PORTAL CONTRATANTE	EJERCICIO PRESUPUESTARIO	FECHA APROBACION	FECHA REDACCION PROYECTO	FECHA LICITACION	FECHA ADJUDICACION	FECHA INICIO EJECUCION	FECHA FINALIZACION	FECHA PARALIZACION	PLAZO EJECUCION	ESTADO ACTUAL	LONGITUD	LATITUD
INV0000751	AYTO	Servicio de Sistemas de Información	Adquisición de impresora para Protección Civil	ADQUISICION DE IMPRESORA PARA PROTECCION CIVIL	CABERO* MARTINE ZAMARGARITA -	A20/92004/62600	71,5	71,5	71,5		29069W/2017	https://community.vortal.biz/PROPublicTendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&AuthorityVat=P3302400A		17-OCT-17	25-OCT-17	26-OCT-17	13-OCT-17	14-OCT-17				Ejecución	-5.66599992	43.5349396
INV0000854	AYTO	Servicio de Licencias y Disciplina	Coordinación de seguridad y salud en obras de la zona rural	ASISTENCIA TECNICA PARA COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD DE VARIAS OBRAS DE LA ZONA RURAL	TECNICA Y PAISAJE INGENIERIA SL - TETPA -	K40/45400/61903	7500	2380	9075		766E/2017	https://community.vortal.biz/PROPublicTendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&AuthorityVat=P3302400A		13-JAN-17	31-JAN-17	17-FEB-17	29-NOV-17	30-NOV-17		1 SEMANA	Finalización	-5.76057821	43.46850054	
INV0000859	AYTO	Servicio de Arquitectura y Mantenimiento	INVERSIONES EN INSTALACIONES ELECTRICAS ENSEÑANZA PRIMARIA Y EDUCACION ESPECIAL	MEJORA DE RENDIMIENTO EN EL ALUMBRADO DEL C.P. JACINTO BENAVENTE	-		30298,68	23627,49	36661,4		82148/2017	https://community.vortal.biz/PROPublicTendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&AuthorityVat=P3302400A		20-MAR-17	10-APR-17	18-APR-17	09-JUN-17	10-JUN-17		45 DIAS	Finalización	-5.65126422	43.49179516	
INV0000466	AYTO	Servicio de Orientación, Formación y Empleo	Reforma y ampliación Albergue animales Serin. Zona guardería. Presupuesto Participativos	REDACCION DE ESTUDIO PREVIO, PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION, DIRECCION DE LAS OBRAS Y DIRECCION DE LA EJECUCION DE LAS MISMAS PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA ANIMALES DE PERSONAS EN SITUACION DE EMERGENCIA Y REFORMA DEL EDIFICIO PRINCIPAL EN EL A	GOMEZ*ASTREMA RCOS -	A5024104.627.01	8663,2	5111,28	10482,47		10243J/2017	https://community.vortal.biz/PROPublicTendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&AuthorityVat=P3302400A		21-APR-17	16-MAY-17	18-MAY-17	04-AUG-17	05-AUG-17			1 MES Y 15 DIAS	Finalización	-5.79472796	43.50025676
INV0000467	AYTO	Servicio de Orientación, Formación y Empleo	Eliminación barreras arquitectónicas poblados Pescadores. Presupuesto Participativos	ESTUDIO PREVIO Y REDACCION DEL PROYECTO DE ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS EN EL POBLADO DE PESCADORES. GILÓN.	INCA SERVICIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA SA -	A5024104.627.01	3200	2500	3872		11880V/2017	https://community.vortal.biz/PROPublicTendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&AuthorityVat=P3302400A		08-MAY-17	25-MAY-17	26-MAY-17	18-JUL-17	19-JUL-17			1 MES	Finalización	-5.7027193	43.5394794
INV0000442	AYTO	Servicio de Parques y Jardines	Equipamiento mobiliario Parque Fluvial de Viesques. Presupuesto Participativos (incluye NIEVEO, ROCES, ATALLA VELAZQUEZ.)	SUMINISTRO E INSTALACION POR EL SISTEMA DE LOTES DE JUEGOS INFANTILES EN VARIAS ZONAS DE LA CIUDAD 2017	-	K4017100.609.08					7014B/2017	http://www.gijon.es/contrataciones/show/4541-suministro-e-instalacion-por-el-sistema-de-lotes-de-juegos-infantiles-en-varias-zonas-de-la-ciudad-2017		10-MAR-17	10-MAR-17	16-JUN-17	09-OCT-17	10-OCT-17				Finalización	-5.64900325	43.52326399
INV0000368	AYTO	Servicio de Relaciones Ciudadanas	Adquisición de archivo fotográfico	ADQUISICION DE ARCHIVO FOTOGRAFICO	CORTINA* FRADEISI DORO -	J15/92008.62900	9000	9000	9000		4812E/2016	https://community.vortal.biz/PROPublicTendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&AuthorityVat=P3302400A		08-JAN-16	09-AUG-16	28-NOV-16	13-DEC-16	14-DEC-16				Finalización		
INV0000571	AYTO	Servicio de Presupuesto y Control Centros Gestore	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA REDACCION PROYECTOS Y MEMORIAS TECNICAS PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS, COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD Y DIRECCION OBRAS	SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA REDACCION PROYECTOS Y MEMORIAS TECNICAS PARA INSTALACIONES DEPORTIVAS, COORDINACION DE SEGURIDAD Y SALUD Y DIRECCION OBRAS	SAMPEDR O*RODRIGUEZ JEREMIAS -	J26/34200/62200	17950	9655,8	17950		11891D/2016	https://community.vortal.biz/PROPublicTendering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&AuthorityVat=P3302400A		09-OCT-17	10-OCT-17	11-OCT-17	14-NOV-17	29-NOV-17			15 DE DICIEMBRE DE 2016	Finalización		



Ayuntamiento de Gijón

Table with 23 columns: CODIGO, ENTIDAD, RESPONSA BLE, OBJETO, DESCRIPC ION, ADIUDICA TARIO, APLICACI ON\_PRESU PUESTARI A, IMPORTE\_PRES UPUESTADO, IMPORTE\_ADJUDICACION, PRESUPUESTO\_LI CTACION, IMPORTE\_MODIFICACION, NUMERO\_EXPEDIENTE, URL\_POR TAL\_CON TRATANT E, EJERCICIO PRE SUPUESTARIO, FECHA\_APROBACION, FECHA\_R EDACCIO N\_PROVE CTO, FECHA\_LI CTACION, FECHA\_ADJUDICACION, FECHA\_INICIO\_EJECUCION, FECHA\_FINALIZACION, FECHA\_PARALIZACION, PLAZO\_EJ ECUCI ON, ESTADO\_ACTUAL, LONGITUD, LATITUD. It contains 10 rows of project data.



CODIGO	ENTIDAD	RESPONSABLE	OBJETO	DESCRIPCION	ADJUDICATARIO	APLICACION_PRESUPUESTARIA	IMPORTE_PRESUPUESTADO	IMPORTE_ADJUDICACION	PRESUPUESTO_LICITACION	IMPORTE_MODIFICACION	NUMERO_EXPEDIENTE	URL_POR_TAL_CONTRATANTE	EJERCICIO_PRESUPUESTARIO	FECHA_APROBACION	FECHA_REDACCION_PROYECTO	FECHA_LICITACION	FECHA_ADJUDICACION	FECHA_INICIO_EJECUCION	FECHA_FINALIZACION	FECHA_PARALIZACION	PLAZO_EJECUCION	ESTADO_ACTUAL	LONGITUD	LATITUD
INV000559	AYTO	Servicio de Sistemas de Información		ADQUISICION DE 20 TABLETAS	OFIMEDIA DEL NORTE SL	A2092004/62600	4500	5566	4500		10987W/2016	https://community.vort.al/biz/PRODPublic/Te ndering/Co ntract/Notice Management/Index?SkinName=AyuntamientoGijonPa ge-login&AuthorityVat=P3302400A		11-NOV-16	01-DEC-16	09-DEC-16	09-DEC-16	10-DEC-16	27-DEC-16		15 DIAS	Finalización		
INV000592	AYTO	Servicio de Arquitectura y Mantenimiento	OBRAS DE ACOMETIDA PARA SANEAMIENTO EN LA C/ FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE	OBRAS DE ACOMETIDA PARA SANEAMIENTO EN LA C/ FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE	EMPRESA MUNICIPAL DE AGUAS DE GIJÓN SA (EMASA)	K429331063200	3065	3065	3065		1293E/2016	https://community.vort.al/biz/PRODPublic/Te ndering/Co ntract/Notice Management/Index?SkinName=AyuntamientoGijonPa ge-login&AuthorityVat=P3302400A		04-MAR-16	04-MAR-16	15-MAR-16	14-APR-16	15-APR-16	22-APR-16			Finalización		
INV000677	AYTO	Servicio de Arquitectura y Mantenimiento	PLAN SEG. Y SALUD Y COORD. SEG. Y SALUD OBRAS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE SERVICIOS EMPRESARIALES EN EL POL. DE LOS CAMPONES	PLAN SEG. Y SALUD Y COORD. SEG. Y SALUD OBRAS DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE SERVICIOS EMPRESARIALES EN EL POL. DE LOS CAMPONES	RODRIGUEZ AMADO JOSE	D514330062200	7500	3560	7500		2064B/2016	https://community.vort.al/biz/PRODPublic/Te ndering/Co ntract/Notice Management/Index?SkinName=AyuntamientoGijonPa ge-login&AuthorityVat=P3302400A		13-APR-16	06-MAY-16	13-MAY-16	06-MAY-16	07-MAY-16	23-JUN-16		VINCULACION DE LA DIRECCION DE LA OBRA	Finalización		
INV0006931	AYTO	Servicio de Arquitectura y Mantenimiento	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE DEBATES DEL SALON DE PLENOS DEL AYUNTAMIENTO	MODERNIZACION DEL SISTEMA DE DEBATES DEL SALON DE PLENOS DEL AYUNTAMIENTO	SOLUCIONES PROFESIONALES AUDIOVISUALES SL	K409331063200	42875	47041.97	42875		2508H/2016	https://community.vort.al/biz/PRODPublic/Te ndering/Co ntract/Notice Management/Index?SkinName=AyuntamientoGijonPa ge-login&AuthorityVat=P3302400A		07-OCT-16	14-NOV-16	17-NOV-16	30-NOV-16	01-DEC-16	10-MAY-17		3 MESES	Finalización		
INV0006932	AYTO	Servicio de Parques y Jardines	REFORMA DE PLAZA EN LA CALLE PUERTO DE LEITARIEGOS	REFORMA DE PLAZA EN LA CALLE PUERTO DE LEITARIEGOS	BENIGNO DIEZ GONZALEZ SL	K401710061910	229259.99	135471.82	229259.99		6186Q/2016	https://sedelectronica.gijon.es/contrataciones/show/4433-reforma-de-plaza-en-la-calle-puerto-de-leitariegos		18-OCT-16	18-OCT-16	11-NOV-16	31-DEC-16	01-JAN-17	17-OCT-17		2 MESES	Finalización		
INV0006934	AYTO	Servicio Administrativo de Urbanismo	REMODELACION DE LA CALLE ROSALIA DE CASTRO	REMODELACION DE LA CALLE ROSALIA DE CASTRO	CONTRATAS IGLESIAS SA	K401532061904	189792.03	131186.3	189792.03		6316P/2016	https://sedelectronica.gijon.es/contrataciones/show/4438-remodelacion-de-la-calle-rosalia-de-castro		07-NOV-16	07-NOV-16	22-NOV-16	28-DEC-16	29-DEC-16	13-SEP-17		3 MESES	Finalización		
INV0006936	AYTO	Servicio de Presupuesto y Control Centros Gestore	SUMINISTRO DE UNA JAULA DE BATEO PARA PRACTICA DEL BEISBOL	SUMINISTRO DE UNA JAULA DE BATEO PARA PRACTICA DEL BEISBOL	MECCANICA MANZINI SRL	J263410062300	8210	8210	8210		6398K/2016	https://community.vort.al/biz/PRODPublic/Te ndering/Co ntract/Notice Management/Index?SkinName=AyuntamientoGijonPa ge-login&AuthorityVat=P3302400A		30-NOV-16	30-NOV-16	01-DEC-17	01-DEC-16	02-DEC-16	31-DEC-16		15 DIAS	Finalización		
INV0006949	AYTO	Servicio de Orientación, Formación y Empleo	EJECUCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO PILES Y DE LA ACERA EN LA CARRETERA DE LA CORIA (GIJON/XIXÓN)	EJECUCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO PILES Y DE LA ACERA EN LA CARRETERA DE LA CORIA (GIJON/XIXÓN)	ALVAC SA	K421532061903	338413.84	279680.86	338413.84		7296E/2016	https://sedelectronica.gijon.es/contrataciones/show/4419-ejecucion-de-puente-sobre-el-rio-piles-y-de-la-acera-en-la-carretera-de-la-coria-gijon-xixon		11-OCT-16	11-OCT-16	04-NOV-16	30-DEC-16	31-DEC-16	23-APR-18		3 MESES	Finalización		
INV0006950	AYTO	Servicio de Sistemas de Información	REDACCION DE UN PROYECTO TECNICO, DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE LA SEGURIDAD Y SALUD, PARA LA CONSTRUCCION DE UN NUEVO CPD PARA EL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN	REDACCION DE UN PROYECTO TECNICO, DIRECCION DE OBRA Y COORDINACION DE LA SEGURIDAD Y SALUD, PARA LA CONSTRUCCION DE UN NUEVO CPD PARA EL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN	AQUADSL TECNOLÓGICAS SL	A2092004/62600	45526.25	45526.25	45526.25		7363C/2016	https://sedelectronica.gijon.es/contrataciones/show/4468-reduccion-de-un-proyecto-tecnico-direccion-de-obra-y-coordinacion-de-la-seguridad-y-salud-para-la-construccion-de-un-cpd-para-el-ayuntamiento-de-gijon		08-FEB-17	08-FEB-17	22-FEB-17	06-JUN-17	07-JUN-17	03-APR-18		50 DIAS	Finalización		



CODIGO	ENTIDAD	RESPONSABLE	OBJETO	DESCRIPCION	ADJUDICATARIO	APLICACION_PRESUPUESTARIA	IMPORTE_PRESUPUESTADO	IMPORTE_ADJUDICACION	PRESUPUESTO_LICITACION	IMPORTE_MODIFICACION	NUMERO_EXPEDIENTE	URL_POR_TAL_CONTRATANTE	EJERCICIO_PRESUPUESTARIO	FECHA_APROBACION	FECHA_REDACCION_PROYECTO	FECHA_LICITACION	FECHA_ADJUDICACION	FECHA_INICIO_EJECUCION	FECHA_FINALIZACION	FECHA_PARALIZACION	PLAZO_EJECUCION	ESTADO_ACTUAL	LONGITUD	LATITUD
INV0000686	AYTO	Servicio de Licencias y Disciplinas	PLAN DE ESPACIOS PUBLICOS NUEVO GIJON. LA PERCHER A, LA BRANA. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	PROYECTO DE RENOVACION DE PAVIMENTOS DE ACERAS EN LA CALLE RAMON ARECES	HIDROCONTABRICO	K40/1532061904	319727.62		386870.42		20824Z/2017			07-SEP-17	18-OCT-17	05-DEC-17						Licitación	-5.67634072	43.52349368
INV0000507	AYTO	Servicio de Obras Publicas	SUSTITUCION DE VENTANAS DE CARPINTERIA DE MADERA EN LOCALES MUNICIPALES DESTINADOS A OFICINAS DE SINDICATOS EN EDIFICIO DE LA C/ SAN BERNARDO N° 6	Reforma locales sindicales	AYTO GIJON - OBRAS VIALES E INFRAESTRUCTURAS DEL NOROESTE	K40/93310.632.00	17950	17666	21719.5		11406A/2017	https://comunidad.vort.albia/PROPublic/Te/ndering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&Page=login&AuthorityVat=P3302400A		26-APR-17	30-MAY-17	01-JUN-17	31-JUL-17	01-AUG-17	29-SEP-17		40 DIAS	Finalización	-5.66098033	43.54112252
INV0000792	AYTO	Servicio de Presupuesto y Control Centros Gestore	Mejoras en el campo de golf La Llorea	OBRAS PAVING GREEN INDOOR CAMPO GOLF LA LLOREA	AYTO GIJON -	J26/3420062200	11629.62		14071.85		36174T/2017	https://comunidad.vort.albia/PROPublic/Te/ndering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&Page=login&AuthorityVat=P3302400A		08-NOV-17	30-NOV-17	31-DEC-17					2 Meses	Licitación	-5.57799244	43.52298202
INV0000609	AYTO	Servicio de Orientación, Formación y Empleo	Maquinaria para obras de planes de empleo	SUMINISTRO DE MAQUINARIA NECESARIA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS A REALIZAR POR LOS BENEFICIARIOS DE LOS PLANES DE EMPLEO DEL AYUNTAMIENTO DE GIJON.	SUMINISTROS INDUSTRIALES LUALJO SL -	A50/2410362300	12751	12756.18	15428.71		15965P/2017	https://comunidad.vort.albia/PROPublic/Te/ndering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&Page=login&AuthorityVat=P3302400A		08-JUN-17	23-JUN-17	28-JUN-17	10-JUL-17	11-JUL-17	09-AUG-17		10 DIAS	Finalización	-5.67019964	43.48927574
INV0000598	AYTO	Servicio de Parques y Jardines	Protección del borde del acantilado del Cerro de Santa Catalina	OBRA DE PROTECCION DEL BORDE DEL ACANTILLADO DEL CERRO SANTA CATALINA - GIJON/XIXON	SUAREZ*ARIAS CACHERO, JORGE -	K40/1710061910	6204.83	4162.4	7290.04		13243T/2017	https://comunidad.vort.albia/PROPublic/Te/ndering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&Page=login&AuthorityVat=P3302400A		29-MAY-17	16-JUN-17	20-JUN-17	22-NOV-17	23-NOV-17	04-DEC-17		2 MESES	Finalización	-5.66243739	43.5485742
INV0000586	AYTO	Servicio de Presupuesto y Control Centros Gestore	CUBIERTA PISTA POLIDEPORTIVA LA DEHESA. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS	SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REDACCION DE PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCION, ASI COMO LA DIRECCION DE LAS OBRAS DE CUBIERTA EN PISTA POLIDEPORTIVA DE LA DEHESA	SANCHEZ*TRAPOTE, MARGARITA -	J26/3420063200	17890	6625.06	216446.9		12469P/2017	https://comunidad.vort.albia/PROPublic/Te/ndering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&Page=login&AuthorityVat=P3302400A		15-MAY-17	21-JUL-17	25-JUL-17	15-NOV-17	16-NOV-17	13-DEC-17		ANTES DEL 10 DE JULIO DE 2017	Finalización	-5.69632107	43.53090248
INV0000776	AYTO	Servicio de Sistemas de Información	Adquisición de equipos de comunicaciones	ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES	ACUNTIA SA -	A20/9200462600	4958.68	4053.74	6000		3380C/2017	https://comunidad.vort.albia/PROPublic/Te/ndering/ContractNoticeManagement/Index?SkinName=AyuntamientoGijon&Page=login&AuthorityVat=P3302400A		24-OCT-17	08-NOV-17	14-NOV-17	13-DEC-17	14-DEC-17	18-DEC-17		15 DIAS	Finalización	-5.66200088	43.54080062
INV0000441	AYTO	Servicio de Parques y Jardines	Juegos de mayores barrio Pescadores. Distrito oeste	SUMINISTRO E INSTALACION POR EL SISTEMA DE LOTES DE JUEGOS BUNALIDABLES EN VARIAS ZONAS DE LA CIUDAD 2017	LAPPSET ESPAÑA VRSL -	K40/17100.609.08	34710.74	31012.8	41999.99		7016J/2017	https://sedelectronica.gijon.es/rom/6560/contrataciones/show/4540-suministro-e-instalacion-por-el-sistema-de-lotes-de-juegos-bunalidables-en-varias-zonas-de-la-ciudad-2017		10-MAR-17	10-MAR-17	16-JUN-17	14-NOV-17	15-NOV-17		1 MES	Ejecución	-5.70884024	43.52761332	





CODIGO	ENTIDAD	RESPONSABLE	OBJETO	DESCRIPCION	ADJUDICATARIO	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PRESUPUESTADO	IMPORTE ADJUDICACION	PRESUPUESTO LICITACION	IMPORTE MODIFICACION	NUMERO EXPEDIENTE	URL PORTAL CONTRATANTE	EJERCICIO PRESUPUESTARIO	FECHA APROBACION	FECHA REDACCION PROYECTO	FECHA LICITACION	FECHA ADJUDICACION	FECHA INICIO EJECUCION	FECHA FINALIZACION	FECHA PARALIZACION	PLAZO EJECUCION	ESTADO ACTUAL	LONGITUD	LATITUD
INV0000844	AYTO	Servicio de Presupuesto y Control Centros Gestore	Obras de pintura de fachadas en colegios Cervantes, La Escuelona, Los Campos, Montevivi infantil y Santa Olaya	OBRAS DE PINTURA DE FACHADAS EN COLEGIOS CERVANTES, LA ESCUELONA, LOS CAMPOS, MONTEVIVI INFANTIL Y SANTA OLAYA	VIARIA 2014 SL -		24805				6806X/2017			21-MAR-17	05-APR-17	06-APR-17	06-APR-17	07-APR-17	15-SEP-17		Finalización	-5.68022475	43.53210391	
INV0000521	AYTO	Servicio de Presupuesto y Control Centros Gestore	RECONSTRUCCION DE ALEROS EN EDIFICIOS ESCOLARES	Reconstrucción de aleros en edificios escolares	CONSTRUCCIONES AISLAMIENTOS TOPOGRAFICOS - COPCISA SA	125 32300.632.00	13366.09	97299.83			6757F/2017	https://sedelectronica.gijon.es/contrataciones/show/4520-reconstruccion-de-aleros-en-edificios-escolares		23-MAR-17	23-MAR-17	17-MAY-17	06-SEP-17	07-SEP-17	22-NOV-17		LOTE 1 Y 2 UN MES LOTE 3 10	Finalización	-5.68532085	43.5306588
INV0000637	AYTO	Servicio de Arquitectura y Mantenimiento	SUMINISTRO DE UN TAPIZ PARA LA PRACTICA DE GIMNASIA RITMICA DESTINADO AL PABELLO N DEPORTIVO DE MATA JOVE	SUMINISTRO DE UN TAPIZ PARA LA PRACTICA DE GIMNASIA RITMICA DESTINADO AL PABELLO N DEPORTIVO DE MATA JOVE	FEBEGA SPORTS SL -	J26/342006 2300	3100	3751	3100		1854P/2016	https://comunidad.vort.albiz/PRO/Public/Te/ndering/Contract/Notice/Management/Index?SkinName=Aytogijon&Page=login&AuthorityVat=P3302400A		23-AUG-16	03-NOV-16	14-NOV-16	12-APR-17	13-APR-17	25-APR-17		45 DIAS	Finalización		
INV0000855	AYTO	Servicio de Arquitectura y Mantenimiento	PROYECTO DE OBRAS DE CONSERVACION Y CONSOLIDACION DE FACHADAS EN EL EDIFICIO DEL ANTIGUO CUARTEL DE EL COTO. FASE I. CUERPO NORTE. GIJON	PROYECTO DE OBRAS DE CONSERVACION Y CONSOLIDACION DE FACHADAS EN EL EDIFICIO DEL ANTIGUO CUARTEL DE EL COTO. FASE I. CUERPO NORTE. GIJON	COPCISA SA -	K40/933106 3200	249999.99	187499.99	249999.99		7678J/2016	https://tc.gijon.es/contrataciones/show/4424-conservacion-y-consolidacion-de-fachadas-en-el-edificio-del-antiguo-cuartel-de-el-coto-fase-i-cuerpo-norte-gijon		25-OCT-16	25-OCT-16	14-NOV-16	30-DEC-16	31-DEC-16	31-JUL-17		3 MESES Y 15 DIAS	Finalización		
INV0000860	AYTO	Servicio de Policía Local	SUMINISTRO DE 6 EQUIPOS PRINCIPALES INALÁMBRICOS COMPUESTOS POR 42 AURICULARES Y SUS ACCESORIOS PARA LA POLICIA LOCAL	SUMINISTRO DE 6 EQUIPOS PRINCIPALES INALÁMBRICOS COMPUESTOS POR 42 AURICULARES Y SUS ACCESORIOS PARA LA POLICIA LOCAL	HABLADO RSL -	E14/132006 2300	7435.69	7435.69	7435.69		8458B/2016	https://comunidad.vort.albiz/PRO/Public/Te/ndering/Contract/Notice/Management/Index?SkinName=Aytogijon&Page=login&AuthorityVat=P3302400A		20-OCT-16	20-OCT-16	25-OCT-16	28-OCT-16	29-OCT-16	16-DEC-16		4 SEMANAS	Finalización		
INV0000447	AYTO	Servicio de Parques y Jardines	Acondicionamiento carboyera Paco Aramburu Cabuenes. presupuesto Participativos	ACONDICIONAMIENTO DE LA CARBAYERA PACO ARAMBURU, CABUENES.	JARDINERIA COSTA VERDE SL -	K40 17100.619.10	70416.03	11422.12	85203.4		1086Q/2017	https://sedelectronica.gijon.es/contrataciones/show/4557-acondicionamiento-de-la-carbayera-paco-aramburu-cabuenes		10-MAY-17	10-MAY-17	17-JUL-17	28-DEC-17	29-DEC-17	31-DEC-17		2 MESES	Finalización	-5.60421764	43.52217357
INV0000573	AYTO	Servicio de Sistemas de Información	ADQUISICION DE DOS RELOJES DE CONTROL DE PRESENCIA	ADQUISICION DE DOS RELOJES DE CONTROL DE PRESENCIA	SMART HUMAN LOGISTIC SL -	A20/920046 2600	6962.1	6962.1	6962.1		12093G/2016	https://comunidad.vort.albiz/PRO/Public/Te/ndering/Contract/Notice/Management/Index?SkinName=Aytogijon&Page=login&AuthorityVat=P3302400A		16-NOV-16	16-NOV-16	07-DEC-16	23-MAY-17	24-MAY-17	29-MAY-17		Finalización			
INV0000576	AYTO	Servicio de Policía Local	ADQUISICION DE UN PERRO PARA LA SECCION CANINA DE LA POLICIA LOCAL	ADQUISICION DE UN PERRO PARA LA SECCION CANINA DE LA POLICIA LOCAL	CENTRO CANDINO EL XELAN SL -	E14/132006 2905	3500	3500	3500		12136R/2016	https://comunidad.vort.albiz/PRO/Public/Te/ndering/Contract/Notice/Management/Index?SkinName=Aytogijon&Page=login&AuthorityVat=P3302400A		17-NOV-16	30-NOV-16	07-DEC-16	20-DEC-16	21-DEC-16	27-DEC-16		Finalización			
INV0000818	AYTO	Servicio de Presupuesto y Control Centros Gestore	REPARACION DE HUMEDAD EN MUSEO DEL PARQUE ARQUEOLOGICO Y NATURAL DE LA CAMPA DE TORRES. FASE I	REPARACION DE HUMEDAD EN MUSEO DEL PARQUE ARQUEOLOGICO Y NATURAL DE LA CAMPA DE TORRES. FASE I	COPCISA SA -	K40/933106 3200	4453.87	4453.87	4453.87		5268H/2016	https://www.gijon.es/multimedia_objeto/download/objeto?type=document&object_id=205720		21-SEP-16	21-SEP-16	02-NOV-16	30-DEC-16	31-DEC-16	27-OCT-17		3 MESES	Finalización		



CODIGO	ENTIDAD	RESPONSABLE	OBJETO	DESCRIPCION	ADJUDICATARIO	APLICACION PRESUPUESTARIA	IMPORTE PRESUPUESTADO	IMPORTE ADJUDICACION	PRESUPUESTO LICITACION	IMPORTE MODIFICACION	NUMERO EXPEDIENTE	URL PORTAL CONTRATANTE	EJERCICIO PRESUPUESTARIO	FECHA APROBACION	FECHA REDACCION PROYECTO	FECHA LICITACION	FECHA ADJUDICACION	FECHA INICIO EJECUCION	FECHA FINALIZACION	FECHA PARALIZACION	PLAZO EJECUCION	ESTADO ACTUAL	LONGITUD	LATITUD
INV0000851	AYTO	Servicio de Parques y Jardines	RESTAURACION DE LOS ESTANQUES DEL PARQUE DE ISABEL LA CATOLICA GIJÓN/XIXÓN CON FOMENTO DEL EMPLEO PROTEGIDO	RESTAURACION DE LOS ESTANQUES DEL PARQUE DE ISABEL LA CATOLICA GIJÓN/XIXÓN CON FOMENTO DEL EMPLEO PROTEGIDO	JOCA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SA -	K42/17100/6 1910	447578.52	447578.52	447578.52		73851/2016	http://cuidadambiental.gijon.es/contrataciones/sow/4430-restauracion-de-los-estanques-del-parque-de-isabel-la-catolica-gijon-xixon-con-fomento-del-empleo-protegido		14-OCT-16	14-OCT-16	11-NOV-16	31-DEC-16	01-JAN-17	24-JAN-18		9 MESES	Finalización		
INV0000867	AYTO	Servicio de Contratación y Compras	SUMINISTRO POR EL SISTEMA DE LOTES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS OBRAS A REALIZAR POR LOS SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN Y EL PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL CON CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL	SUMINISTRO POR EL SISTEMA DE LOTES DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS OBRAS A REALIZAR POR LOS SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN Y EL PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL CON CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL	SEÑALIZACIONES INTEGRAL ES NORTE SL -	K40/45400/6 1903	206712	13582.25	206712		9000R/2016	https://sedelectronica.gijon.es/contrataciones/sow/4498-suministro-por-el-sistema-de-lotes-de-materiales-de-construccion-para-las-obras-a-realizar-por-los-servicios-del-ayuntamiento-de-gijon-y-el-patronato-d		20-MAR-17	27-APR-17	02-MAY-17	14-DEC-17	15-DEC-17	13-APR-18		7 DIAS NATURALES	Finalización		